



绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2020年淮滨县张庄乡长埧村道路建设项目		资金总额(万元)	146.132
主管部门		张庄乡人民政府		实施单位	张庄乡人民政府
项目负责人及联系电话			林峰13839796629		
总体目标		年度目标			
		在张庄乡长埧村小学至上油岗熊楼交界处修建水泥混凝土路面共1.7公里,宽3.5米,厚20厘米;级配石路基宽度4.1米,厚16厘米,双侧土路肩各宽1米,过路管涵3座,总长18延米。该项目的实施将进一步改善张庄乡长埧村423户1789人的出行问题,其中脱贫户106户429人,确保群众生产生活,有效提高周围群众的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	修建水泥混凝土路面(≥**公里)	1.7	
	产出指标	数量指标	过路管涵(≥**座)	3	
			管涵总长(≥**延米)	18	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(≥**%)	100	
	时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100		
	效益指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡脱贫村通硬化路率(≥**%)	100	
			脱贫地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	0.5	
			受益脱贫村个数(≥**个)	1	
			受益建档立卡脱贫人口数(≥**人)	429	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	15	
新建公路列养率(≥**%)	100				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	100		
备注:					



绩效目标中期监控表

(2021年度)

项目名称		2020年淮滨县张庄乡长埧村道路建设项目		项目负责人及联系电话		林峰13839796629	
主管部门		张庄乡人民政府		实施单位		张庄乡人民政府	
资金情况（万元）		年初计划数		执行数		执行率	
		146.132		145		99.23%	
年度总体目标		在张庄乡长埧村小学至上油岗熊楼交界处修建水泥混凝土路面共1.7公里，宽3.5米，厚20厘米；级配石路基宽度4.1米，厚16厘米，双侧土路肩各宽1米，过路管涵3座，总长18延米。该项目的实施将进一步改善张庄乡长埧村423户1789人的出行问题，其中脱贫户106户429人，确保群众生产生活，有效提高周围群众的满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	修建水泥混凝土路面（≥**公里）	1.7	1.7	1.7	
	产出指标	数量指标	过路管涵（≥**座）	3	3	3	
			管涵总长（≥**延米）	18	18	18	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	100	100	100	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100	100	100		
	效益指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡脱贫村通硬化路率（≥**%）	100	100	100	
			脱贫地区居民出行平均缩短时间（≥**小时）	0.5	0.5	0.5	
			受益脱贫村个数（≥**个）	1	1	1	
			受益建档立卡脱贫人口数（≥**人）	429	429	429	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	15	15	15	
	新建公路列养率（≥**%）		100	100	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度（≥**%）	100	100	100		
备注：							



绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2020年淮滨县张庄乡长埧村道路建设项目			项目负责人及联系电话		林峰13839796629		
主管部门		张庄乡人民政府			实施单位		张庄乡人民政府		
资金情况(万元)		年初计划数			执行数		分值	执行率	得分
		146.132			146.132		10分	100%	100
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况				
		在张庄乡长埧村小学至上油岗熊楼交界处修建水泥混凝土路面共1.7公里,宽3.5米,厚20厘米;级配石路基宽度4.1米,厚16厘米,双侧土路肩各宽1米,过路管涵3座,总长18延米。该项目的实施将进一步改善张庄乡长埧村423户1789人的出行问题,其中脱贫户106户429人,确保群众生产生活,有效提高周围群众的满意度。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟	
	产出指标 (50分)	数量指标	修建水泥混凝土路面(≥**公里)	15	1.7	1.7	15		
			过路管涵(≥**座)	10	3	3	10		
			管涵总长(≥**延米)	10	18	18	10		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(≥**%)	10	100	100	10		
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	5	100	100	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	具备条件的建档立卡脱贫村通硬化路率(≥**%)	5	100	100	5		
			脱贫地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	5	0.5	0.5	5		
			受益脱贫村个数(≥**个)	5	1	1	5		
			受益建档立卡脱贫人口数(≥**人)	5	429	429	5		
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	5	15	15	5		
			新建公路列养率(≥**%)	5	100	100	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	100	100	10			
备注:									

2020 年张庄乡长埝村道路建设项目 绩效目标执行监控报告

为了发展张庄乡长埝村的经济事业，使全村的整体生活水平质量有进一步的提升，张庄乡对长埝村道路进行全面重新修建，高质量完成了该项目，解决群众的出行问题，极大地提升了群众的生产生活水平。现将情况汇报如下：

一、项目资金拨付情况

项目由县财政出资，投资额 146.132 万元，张庄乡政府为业主单位，目前已全部拨付到位并用于项目建设。

二、工程进度情况

项目已基本完成，该项目是在张庄乡长埝村小学至上油岗熊楼交界处修建水泥混凝土路面共 1.7 公里，宽 3.5 米，厚 20 厘米；级配石路基宽度 4.1 米，厚 16 厘米，双侧土路肩各宽 1 米，过路管涵 3 座，总长 18 延米。

三、项目绩效目标完成情况

张庄乡组织相关领导及负责人成立监控小组，完全达到绩效目标。项目(工程)验收合格率、项目(工程)完成及时率、受益脱贫人口满意度达到预期目标，工程设计使用年限为 15 年，该项目的实施进一步改善张庄乡长埝村 423 户 1789 人的出行问题，其中脱贫户 106 户 429 人，确保了群众的生产生活，有效地提高了周围群众的满意度。

四、存在问题及改进措施

项目达到预期目标,下一步我们将强化举措加强项目的监督与管护工作,确保建设成高标准、高质量的农村道路,有效带动张庄乡长埝村的经济发展。

张庄乡人民政府

2021年6月10日



2020 年张庄乡长埝村道路建设项目 绩效自评总结报告

一、绩效目标设定情况

项目由县财政出资,投资额 146.132 万元,该项目在张庄乡长埝村小学至上油岗熊楼交界处修建水泥混凝土路面共 1.7 公里,宽 3.5 米,厚 20 厘米;级配石路基宽度 4.1 米,厚 16 厘米,双侧土路肩各宽 1 米,过路管涵 3 座,总长 18 延米。要求项目(工程)验收合格率 100%,项目(工程)完成及时率 100%,受益贫困人口满意度 100%,改善张庄乡长埝村 423 户 1789 人的出行问题,其中脱贫户 106 户 429 人,确保群众生产生活,有效提高周围群众的满意度。

二、绩效自评开展情况

张庄乡组织相关领导及负责人成立自评小组对项目进行了绩效自评,在检查的过程中,查阅了工程项目资料,对照绩效目标,对长埝村道路建设进行了全面的自查自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

项目资金 146.132 万元,已全部拨付到位并用于项目建设。

(二)绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况:全部完成,该项目在张庄乡长埝村小学至上油岗熊楼交界处修建水泥混凝土路面共 1.7 公里,宽 3.5 米,厚 20 厘米;级配石路基宽度 4.1 米,厚 16 厘米,

双侧土路肩各宽1米，过路管涵3座，总长18延米。项目(工程)验收合格率100%，项目(工程)完成及时率100%。

2、效益指标完成情况：项目于12月20日全部完工，工程设计使用年限为15年，将改善张庄乡长埝村423户1789人的出行问题，其中脱贫户106户429人，确保群众生产生活，有效提高周围群众的满意度。

3. 满意度指标完成情况：乡项目绩效自查小组对张庄乡长埝村周边群众进行走访调查，询问他们对道路建设的看法和满意程度，均表示满意。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目达到预期目标，下一步我们将强化举措加强项目的监督与管护工作，确保建设成高标准、高质量的农村道路，有效带动张庄乡长埝村的经济发展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

在张庄乡长埝村小学至上油岗熊楼交界处修建水泥混凝土路面，可有效解决群众出行难问题，确保群众生产生活，带动全村的经济发展。长埝村道路建设项目绩效自评得分为满分，并将自评结果进行公示，接收社会监督，同时绩效自评结果将应用于巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

