

# 河南省房屋建筑和市政基础设施 工程竣工验收备案证书

工程名称： 高速通讯连接器组件和新能源汽车连接器生产建设项目 20#21#厂房、  
22#23#厂房

工程地址： 信阳市平桥产业集聚区平桥大道以南、  
光彩路以东

河南省住房和城乡建设厅制

# 河南省房屋建筑和市政基础设施

## 工程竣工验收备案表

工程名称	高速通讯连接器组件和新能源汽车连接器生产建设项目 20#21#厂房、22#23#厂房		工程用途	工业建筑	
结构层次	框架结构		总面积(m <sup>2</sup> )/长度(km)	37351.3	
竣工备案编号	4115032505140001-JX-001				
实际建筑面积(m <sup>2</sup> )/长度(km)	37351.3	工程造价(万元)	7439.0		
建设工程规划许可证编号	411503202300002	施工许可证编号	411500202302240001		
合同开工日期	2023-03-01	合同竣工日期	2024-09-01		
实际竣工日期	2024-10-08	实际竣工验收日期	2024-10-22		
单位名称		项目负责人	联系电话		
建设单位	河南省鼎润科技实业有限公司	王性德	13523767202		
勘察单位	河南同兴地质工程有限公司	常战盈	18790083856		
设计单位	盈创筑业工程科技有限公司	胡昕	13837638232		
施工单位	河南琰鼎建筑工程有限公司	杨邢静	18037601078		
监理单位	河南拓朴工程咨询有限公司	秦聚修	13569741138		
备案管理部门审批人	张云锡	审核人	陈凤	受理人	刘家桐
备案部门意见：文件收讫，同意备案					
 2025-05-14					

注：本表一式两份，一份由备案管理部门存档，一份由建设单位按工程使用年限保存