

# 绩效目标自评表

(2020年度)

|          |                |                                                                                  |                         |     |                            |       |               |                |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------------------------|-------|---------------|----------------|
| 项目名称     |                | 2020年扶贫通村通组道路配套桥涵建设项目                                                            |                         |     | 项目负责人及联系电话                 |       | 荣军18697705166 |                |
| 主管部门     |                | 淮滨县交通运输局                                                                         |                         |     | 实施单位                       |       | 淮滨县农村公路管理所    |                |
| 资金情况(万元) |                | 年初计划数<br>3198.9768                                                               |                         |     | 执行数                        | 分值    | 执行率           | 得分             |
|          |                |                                                                                  |                         |     | 3198.9768                  | 10    | 100%          | 10             |
| 总体目标     |                | 年度目标                                                                             |                         |     | 年度总体目标完成情况                 |       |               |                |
|          |                | 为改善农村人居环境,解决群众出行难题,认真履行交通部门工作职责,落实农村公路建设任务,提升农村公路建设水平,完成配套桥梁867延米、板涵43座、管涵136延米。 |                         |     | 完成配套桥梁867延米、板涵43座、管涵136延米。 |       |               |                |
| 绩效指标     | 一级指标           | 二级指标                                                                             | 三级指标                    | 分值  | 年度指标值                      | 全年实际值 | 得分            | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|          | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                                                             | ★贫困村公路危桥处置数量(≥**座)      | 8   | 99                         | 99    | 8             |                |
|          |                |                                                                                  | 完成配套桥梁(*米)              | 8   | 867                        | 867   | 8             |                |
|          |                |                                                                                  | 板涵(*座)                  | 8   | 43                         | 43    | 8             |                |
|          |                |                                                                                  | 管涵(*米)                  | 8   | 136                        | 136   | 8             |                |
|          |                | 质量指标                                                                             | ★★★项目(工程)验收合格率(100%)    | 10  | 100                        | 100   | 10            |                |
|          | 时效指标           | 项目(工程)完成及时率(≥**%)                                                                | 8                       | 100 | 100                        | 8     |               |                |
|          | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                           | 贫困地区建制村通客车率(≥**%)       | 4   | 100                        | 100   | 4             |                |
|          |                |                                                                                  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%) | 4   | 100                        | 100   | 4             |                |
|          |                |                                                                                  | 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)   | 4   | 3                          | 3     | 4             |                |
|          |                |                                                                                  | ★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)    | 4   | 24623                      | 24623 | 4             |                |
|          |                | 可持续影响指标                                                                          | 工程设计使用年限(≥**年)          | 10  | 10                         | 10    | 10            |                |
|          | 新建公路列养率(≥**%)  | 4                                                                                | 100                     | 100 | 4                          |       |               |                |
|          | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                        | 受益贫困人口满意度(≥**%)         | 10  | 100                        | 100   | 10            |                |
|          | 备注:            |                                                                                  |                         |     |                            |       |               |                |

# 淮滨县交通运输局 2020 年扶贫通村通组道路配套桥涵建设项目绩效自评报告

一、为贯彻落实中央、省、市、县扶贫攻坚工作会议精神，认真履行交通部门工作职责，落实农村公路配套桥涵建设任务，确保全县扶贫通村公路通畅和脱贫攻坚任务完成，解决现有通村通组道路上配套桥涵及危桥、危涵，确保所有通村通组道路通行安全、为建立完整的农村公路交通网打下坚实的基础，实现我县通村通组硬化道路无断行、无隐患。淮滨县 2020 年扶贫通村通组道路配套桥涵建设项目，完成总投资金额 3198.9768 万元。

## 二、绩效自评开展情况

1、前期准备根据（淮扶领〔2020〕1 号、31 号）文件要求，及《淮滨县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》、《淮滨县扶贫资金管理办法》的要求，由交通运输局扶贫开发办公室、财务室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

2、组织实施。严格按照我县有关文件要求，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后再报



送县财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门管理。

3、分析评价。县财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的责任意识，提高项目资金使用效益。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

##### 1、项目资金执行情况分析

项目资金 3198.9768 万元。具体使用情况：用于 99 座桥涵建设，资金执行率 100%。

##### 2、项目资金管理情况分析

（1）、财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

（2）、资金拨付审批手续完整。各项资金全部实现专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤

占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

(3)、会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

## (二) 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：为改善农村人居环境，解决群众出行难题，认真履行交通部门工作职责，落实农村公路建设任务，提升农村公路建设水平，完成配套桥梁 863 延米、板涵 43 座、管涵 136 延米。2、效益指标完成情况分析：为全县农村公路桥涵建设提供了有力的保障，确保所施工项目有施工依据，达到建设标准。3、满意度指标完成情况分析：按时、按质、按量完成项目受到贫困户代表的一致好评。

## 四、存在的问题和下一步改进措施

因我县为偏远贫困地区，建设难度大，以及材料价格的上涨导致建设成本相当高，建设与我县经济社会发展的需求差距比较大。为确保交通项目建设预期目标实现请在 2021 年适当提高预算专项经费。

## 五、拟公开情况

该绩效自评报告将与 2020 年度财务决算一并在淮滨县  
县人民政府门户网站公示公开。

