

双桥黑冲组河道护坡工程 项目支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区震雷山街道办事处

日 期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	6
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10



一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

美丽乡村作为美丽中国的重要组成部分，既是加快城乡一体化进程、建设美丽中国的重大举措，也是促进农村经济发展、加快推进乡村振兴战略的有力抓手，具有重大现实意义。河南省是全国农业大省，农村人口大省，农村人口超过5000万，行政村达4.6万多个，对于河南来说，建设美丽乡村既是机遇又是挑战。河南既是历史文化资源大省，也是自然景观荟萃之地，犹如一座浩瀚如烟的历史长廊、一幅风光旖旎的天然画卷，山川融南秀北雄于一体。美丽的山水胜景，为美丽乡村建设提供了物质基础。近年来，通过项目带动、政策扶持、典型示范和宣传推介，河南美丽乡村建设在全省大部分地方都取得了显著成效：以科学规划为指导，有序开展美丽乡村示范村建设工作；注重生态保护，农村人居环境得到明显改善；强化项目引领，农村基础设施建设显著提升；发挥旅游优势，休闲农业乡村旅游发展迅速。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有河道护坡、河道清淤疏浚等工程。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

双桥居委会黑冲组河道护坡工程项目于2021年共申请财政资金55.73万元，当年实际执行55.73万元。



2、项目预算执行情况

双桥居委会黑冲组河道护坡工程项目实际支出 55.73 万元。详细支出如下所示：

砂浆砌筑片石护坡 44.93 万元；挖淤泥、流砂、机械进出场等 10.8 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 年双桥黑冲组河道护坡工程建设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 55.73 万元的使用情况。



（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达



成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分



类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 100 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	砂袋围堰	5	5
		挖淤泥、流砂	5	5
		土方清理	5	5
		浆砌片石护坡	6	6
		透水管	5	5
	质量指标	竣工验收达标率	6	6
		安全事故发生率	6	6
	时效指标	工程周期	6	6
	成本指标	总成本	6	6
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	10
	生态效益指标	汛期提升泄洪速度	10	10
	可持续影响指标	可持续影响	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10
总分			100	100



（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

双桥黑冲组河道护坡工程项目全年预算资金为 55.73 万元，全年执行数为 55.73 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设五个三级指标“砂袋围堰”、“挖淤泥、流砂”、“土方清理”、“浆砌片石护坡”、“透水管”。以上指标标准分值共计 26 分。

截止 2021 年 12 月 31 日，以上五个三级指标的实际完成值均大于年度指标值，根据评分标准，数量指标实际得 26 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“竣工验收达标率”和“安全事故发生率”。

根据指标要求，双桥黑冲组河道护坡工程建设项目验收合格率需达到 100%，项目已完工并验收，该指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。2021 年施工过程中安全事故发生次数



为 0，该项指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 12 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“工程周期”。

根据指标要求，双桥黑冲组河道护坡工程建设项目竣工日期为 2020 年 11 月 30 日，截止 2021 年 12 月 31 日，项目已竣工，符合要求，该指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 55.73 万元，实际支出 55.73 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 6 分，得 6 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“提供就业岗位”。

双桥黑冲组河道护坡工程已完工并投入使用，产生了社会效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（2）生态效益

“生态效益”下设一个三级指标“汛期提升泄洪速度”。

双桥黑冲组河道护坡工程已完工并投入使用，产生了生态效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（3）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“可持续影响”。

双桥黑冲组河道护坡工程已完工，具有可持续影响效



益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

4、满意度指标分析

满意度：双桥黑冲组河道护坡工程已完工。项目完工后，针对项目满意度调查，对项目周边群众发放调查问卷 60 份，回收 56 份，其中有效问卷 55 份。其中非常满意人数 52 人，满意 3 人，不满意 0 人，综合满意度为 92%。根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

二是项目管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，以致项目自评依据不够完整，评价结果准确度有待进一步提升。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。



五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，将安排相关人员进一步学习预算绩效管理的专业知识。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表



附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：刘玉宛：18837602171								
项目名称	双桥黑冲组河道护坡工程							
主管部门及代码	信阳市平桥区震雷山街道办事处			实施单位	信阳凯辉实业有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	55.73	55.73	55.73	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	55.73	55.73	55.73	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对双桥黑冲组河道进行护坡			对双桥黑冲河道进行砂袋围堰、挖淤泥、土方清理、浆砌片石护坡等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：砂袋围堰	≥12m³	15m³	5	5	
			指标 2：挖淤泥、流砂	≥240m³	255.6m³	5	5	
			指标 3：土方清理	≥400m³	412.94m³	5	5	



	质量指标	指标 4: 浆砌片石护坡	$\geq 820\text{m}^3$	847.24 m^3	6	6		
		指标 5: 透水管	$\geq 88\text{m}$	92.06m	5	5		
		指标 1: 竣工验收达标率	100%	100%	6	6		
		指标 2: 安全事故发生率	0	0	6	6		
		时效指标	指标 1: 工程周期	≤ 50 天	30 天	6	6	
		成本指标	指标 1: 总成本	≤ 60 万元	55.73 万元	6	6	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位	≥ 5 人	6 人	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 汛期提升泄洪速度	提高	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	持续	达到预期目标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	$\geq 90\%$	92%	10	10	
总分					100	100		



商业街塔楼升级改造项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区震雷山街道办事处

日 期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10



一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

乡村振兴是产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴。其中，生态振兴使乡村步入可持续发展之路，是乡村振兴的重要内容。开展农村人居环境治理，是实现乡村全面振兴的必然要求，是党和政府“三农”工作的核心问题。改善农村人居环境,是实施乡村振兴战略的重点任务,也是农民群众的深切期盼。

2018年以来，河南省各地认真贯彻省委、省政府决策部署，聚焦农村人居环境整治三年行动重点任务。

2、项目实施内容

对商业街四个塔楼进行升级改造，铲除原旧墙面，喷刷真石漆及安装外墙造型；拆除原防水层，重新做防水层；设计旋转造型楼梯加不锈钢护栏扶手。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于2021年共申请财政资金42.12万元，当年实际执行42.12万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出42.12万元。详细支出如下所示：

真石漆墙面及装饰等25.96万元；楼梯安装等3.77万元；屋顶防水等12.39万元。



二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 年商业街亚楼升级改造工程项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 42.12 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；



3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象



满意指标 10 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 100 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示



表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	拆除原防水层及刚结构层	5	5
		新做防水层	5	5
		喷刷真石漆	5	5
		安装外墙线条造型	5	5
		维修养护门、防盗窗、 喷刷门窗	5	5
		避雷针安装支架焊接	5	5
	质量指标	竣工验收达标率	5	5
		安全事故发生率	5	5
	时效指标	工程周期	5	5
	成本指标	总成本	5	5
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	10
		提升辖区形象	10	10
	可持续影响指标	可持续影响	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10
总分			100	100

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。



项目全年预算资金为 42.12 万元，全年执行数为 41.12 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设六个三级指标，“拆除原防水层及刚结构层”、“新做防水层”、“喷刷真石漆”、“安装外墙线条造型”、“维修养护门、防盗窗、喷刷门窗”、“避雷针安装支架焊接”。以上数量指标每项 5 分，共计 30 分。

截止 2021 年 12 月 31 日，以上六个三级指标的实际完成值均大于年度指标值，根据评分标准，数量指标实际得 30 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“竣工验收达标率”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求，商业街塔楼升级改造工程项目验收合格率需达到 100%，项目已完工，已验收，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。2021 年施工过程中安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“工程周期”。



根据指标要求，商业街塔楼升级改造项目竣工日期为2021年5月28日，截止2021年12月31日，项目已竣工验收，符合要求，该指标标准分值为5分，得分为5分。

（4）成本指标

2021年项目财政资金42.12万元，实际支出42.12万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值5分，得5分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设两个三级指标“提供就业岗位”、“提升辖区形象”。

商业街塔楼升级改造项目已完工，并投入使用，提供就业岗位12人，提升了辖区形象，产生了一定的社会效益，该指标标准分值为20分，实际综合得分为20分。

（2）可持续影响

商业街塔楼升级改造项目已经完工，具有可持续影响效益。该指标标准分值为10分，实际综合得分为10分。

4、满意度指标分析

满意度：商业街塔楼升级改造项目已经完工。项目完工后，针对项目满意度调查，对项目周边群众及游客发放调查问卷60份，回收58份，其中有效问卷54份。其中非常满意人数53人，满意1人，不满意0人，综合满意度为91%。根据评分标准，该项指标标准分值10分，得分为10



分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

二是项目管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，以致项目自评依据不够完整，评价结果准确度有待进一步提升。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。



(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，将安排相关人员进一步学习预算绩效管理的专业知识。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表



附件一：项目绩效自评表



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：刘玉宛：18837602171

项目名称	商业街塔楼升级改造工程						
主管部门及代码	信阳市平桥区震雷山街道办事处			实施单位	信阳军鹏土石方工程有限公司		
项目资金	42.12	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	42.12	42.12	42.12	10	100%	10
	其中：政府预算资金	42.12	42.12	42.12	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	对商业街四个塔楼进行升级改造，铲除原旧墙面，喷刷真石漆及安装外墙造型；			商业街四个塔楼均铲除原旧墙面，喷刷真石漆及安装外墙造型；拆除原防			





	拆除原防水层，重新做防水层；设计旋转造型楼梯加不锈钢护栏扶手。				水层，重新做防水层；设计旋转造型楼梯加不锈钢护栏扶手，完成了升级改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：拆除原防水层及刚结构层	≥320 m²	348.48 m²	5	5	
			指标 2：新做防水层	≥320 m²	348.48 m²	5	5	
			指标 3：喷刷真石漆	≥1300 m²	1414.4 m²	5	5	
			指标 4：安装外墙线条造型	≥450m	460m	5	5	
			指标 5：维修养护门、防盗窗、喷刷门窗	≥150 m²	156 m²	5	5	
			指标 6：避雷针安装支架焊接	≥50m	55m	5	5	
	质量指标		指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2：安全事故发生率	0	0	5	5	
	时效指标		指标 1：工程周期	≤30 天	28 天	5	5	
	成本指标		指标 1：总成本	≤45 万元	42.12 万元	5	5	
			指标 1：提供就业岗位	≥8 人	12 人	10	10	





	(30分)	指标	指标 2：提升辖区形象	提高	达到预期目标	10	10
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响	持续	达到预期目标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	91%	10	10
总分							100



雷山居委会 11-12 组道路基础工程 项目支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区震雷山街道办事处

日 期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10



一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

乡村振兴是产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴。其中，生态振兴使乡村步入可持续发展之路，是乡村振兴的重要内容。开展农村人居环境治理，是实现乡村全面振兴的必然要求，是党和政府“三农”工作的核心问题。改善农村人居环境，是实施乡村振兴战略的重点任务，也是农民群众的深切期盼。

2018年以来，河南省各地认真贯彻省委、省政府决策部署，聚焦农村人居环境整治三年行动重点任务。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有路基两侧挖土、基坑底填平、清理道路、标高控制、挖斗夯实沟壁、渣土外运等。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于2021年共申请财政资金56.61万元，当年实际执行56.61万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出56.61万元。详细支出如下所示：

液压岩石破碎机破碎岩石等22.71万元；履带式液压挖掘机挖碴等17.59万元；自卸汽车运石碴等16.31万元。



二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为2021年雷山居委会11-12组道路基础工程项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金56.61万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；



3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象



满意指标 10 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 100 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示



表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	100%	10
产出指标	数量指标	砍挖树木数量	6	6
		破除山体岩石体积	5	5
		平整场地面积	5	5
		培路肩土体积	5	5
		埋设 DN1000 预制涵管数量	5	5
	质量指标	竣工验收达标率	6	6
		安全事故发生率	6	6
	时效指标	工程周期	6	6
	成本指标	总成本	6	6
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	8	8
		提升 11-12 组群众通行便利性	7	7
	生态效益指标	提升排水效率，减少水土流失	7	7
	可持续影响指标	可持续影响	8	8
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10
总分			100	100

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。



项目全年预算资金为 56.61 万元，全年执行数为 56.61 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设五个三级指标“砍挖树木数量”、“破除山体岩石体积”、“平整场地面积”、“培路肩土体积”、“埋设 DN1000 预制涵管数量”。以上指标分值共计 26 分。

截止 2021 年 12 月 31 日，以上五个三级指标的实际完成值均大于年度指标值，根据评分标准，数量指标实际得 26 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“竣工验收达标率”和“安全事故发生率”。

根据指标要求，雷山居委会 11-12 组道路基础工程项目验收合格率需达到 100%，项目已完工并验收，该指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。2021 年施工过程中安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 12 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“工程周期”。

根据指标要求，雷山居委会 11-12 组道路基础工程建设



项目竣工日期为 2019 年 9 月 28 日，截止 2021 年 12 月 31 日，项目已竣工，符合要求，该指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 56.61 万元，实际支出 56.61 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 6 分，得 6 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设两个三级指标“提供就业岗位”、“提升 11-12 组群众通行便利性”。

雷山居委会 11-12 组道路基础工程项目已完工，并投入使用，提供就业岗位 15 人，提升了 11-12 组群众通行便利性，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

（2）生态效益

“生态效益”下设一个三级指标“提升排水效率，减少水土流失”。

雷山居委会 11-12 组道路基础工程项目已完工，并投入使用，该指标标准分值为 7 分，实际综合得分为 7 分。

（3）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“可持续影响”。

雷山居委会 11-12 组道路基础工程项目已完工，具有可持续影响效益，该指标标准分值为 8 分，实际综合得分为 8



分。

4、满意度指标分析

满意度：雷山居委会 11-12 组道路基础工程项目已完工。项目完工后，针对项目满意度调查，对项目 11 组、12 组群众发放调查问卷 60 份，回收 60 份，其中有效问卷 55 份。其中非常满意人数 53 人，满意 2 人，不满意 0 人，综合满意度为 92%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

二是项目管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，以致项目自评依据不够完整，评价结果准确度有待进一步提升。

2、绩效管理有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。



五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，将安排相关人员进一步学习预算绩效管理的专业知识。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表



附件一：项目绩效自评表

 项目支出绩效自评表 (2021 年度) 填表人及联系方式：刘玉宛：18837602171								
项目名称	雷山居委会 11-12 组道路基础工程							
主管部门及代码	信阳市平桥区震雷山街道办事处			实施单位	信阳市地森建筑工程有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	56.61	56.61	56.61	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	56.61	56.61	56.61	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对雷山居委会 11-12 组道路进行开挖及铺设涵管等			完成了对雷山居委会 11-12 组的道路开挖及涵管铺设工程等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：砍挖树木数量	≤400 棵	378 棵	6	6	
			指标 2：破除山体岩石体积	≥15000m ³	15310.5m ³	5	5	
			指标 3：平整场地面积	≥3200 m ²	3454.5 m ²	5	5	





			指标 4: 培路肩土体积	≥230m³	246.75m³	5	5	
			指标 5: 埋设 DN1000 预制涵管数量	≥25m	26m	5	5	
		质量指标	指标 1: 竣工验收达标率	100%	100%	6	6	
			指标 2: 安全事故发生率	0	0	6	6	
		时效指标	指标 1: 工程周期	≤90 天	60 天	6	6	
		成本指标	指标 1: 总成本	≤60 万元	56.61 万元	6	6	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位	≥10 人	15 人	8	8	
			指标 2: 提升 11-12 组群众通行便利性	提升	达到预期目标	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 提升排水效率, 减少水土流失	提升	达到预期目标	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	持续	达到预期目标	8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分						100	100



福桥法制广场旅游公厕及附属工程 项目支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区震雷山街道办事处

日 期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	6
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10





一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

自 2007 年市委、市政府实施“六城联创”并正式提出创文目标以来，信阳市创文的脚步始终没有停歇。2019 年 9 月，习近平总书记视察河南深入信阳，提出“要把革命老区建设得更好、让老区人民过上更好生活”的重大要求，不仅为信阳革命老区振兴发展擘画了美好蓝图、注入了强大动力、带来了重大机遇，也为我们创文工作指明了前进方向、提供了根本遵循。在总书记“两个更好”重大要求指引下，我们把创建全国文明城市作为践行“两个更好”、加快老区振兴的重要抓手，作为提高城市治理体系和治理能力现代化的重要途径，作为破解民生难题、增进民生福祉的重要手段。

近年来，平桥区以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以“豫见楚韵、诗画平桥”为主题，豫楚文化作底蕴，发挥当地已有的文化、生态、区位、交通等优势，以点连线，将美丽乡村建设向着全域旅游发展。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有土建工程、水沟维修、绿化等配套设施。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 58.36 万元，当年实际执行 58.35 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 58.35 万元。详细支出如下所示：

土建部分 19.59 万元；装饰部分 13.61 万元；附属工程 12.95 万元；绿化工程 3.58 万元；路面铺砖工程 8.62 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 年福桥法制广场旅游公厕及附属工程建设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 58.35 万元的使用情况。



（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达

成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分

类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 100 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	机械开挖土方及回填	5	5
		铺设花岗岩石砖及环保透水砖	5	5
		绿化带铺四季青草皮	5	5
		种植花木	5	5
		37 景观墙	5	5
		蹲便及座便器	5	5
	质量指标	竣工验收达标率	5	5
		安全事故发生率	5	5
	时效指标	工程周期	5	5
	成本指标	总成本	5	5
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	10
		提升辖区形象	10	10
	可持续影响指标	可持续影响	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10
总分			100	100

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 58.35 万元，全年执行数为 58.35 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设六个三级指标，“机械开挖土方及回填”、“铺设花岗岩石砖及环保透水砖”、“绿化带铺四季青草皮”、“种植花木”、“37 景观墙”及“蹲便及座便器”。以上数量指标每项 5 分，共计 30 分。

截止 2021 年 12 月 31 日，以上六个三级指标的实际完成值均大于年度指标值，根据评分标准，数量指标实际得 30 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“竣工验收达标率”和“安全事故发生率”。

根据指标要求，福桥法制广场旅游公厕及附属工程建设项目验收合格率需达到 100%，项目已完工验收，该指标标

准分值为 5 分，得分为 5 分。2021 年施工过程中安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“工程周期”。

根据指标要求，福桥法制广场旅游公厕及附属工程建设项目竣工日期为 2020 年 9 月 30 日，截止 2021 年 12 月 31 日，项目已竣工验收，符合要求，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 58.35 万元，实际支出 58.35 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 5 分，得 5 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设两个三级指标“提供就业岗位”、“提升辖区形象”。

福桥法制广场旅游公厕及附属工程项目已完工，并投入使用，提供就业岗位 10 人，解决了泖河南路、安桥以东路边无旅游公厕的现状，提升了震雷山辖区的整体形象，产生了社会效益，该指标标准分值为 20 分，实际综合得分为 20 分。

（2）可持续影响



“可持续影响”下设一个三级指标“可持续影响”。

福桥法制广场旅游公厕及附属工程项目已完工，具有可持续影响效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

4、满意度指标分析

满意度：福桥法制广场旅游公厕及附属工程项目已完工。项目完工后，针对项目满意度调查，对项目周边的惠和小区、渠首安置小区住户发放调查问卷 100 份，回收 95 份，其中有效问卷 92 份。其中非常满意人数 91 人，满意 1 人，不满意 0 人，综合满意度为 92%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

二是项目管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，以致项目自评依据不够完整，评价结果准确度有待进一步提升。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，将安排相关人员进一步学习预算绩效管理的专业知识。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表



项目支出绩效自评表
(2021 年度)
填表人及联系方式：刘玉宛；18837602171

项目名称		福桥法制广场旅游公厕及附属工程						
主管部门及代码		信阳市平桥区震雷山街道办事处		实施单位		河南宝森市政公用工程有限公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	58.35	58.35	58.35	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	58.35	58.35	58.35	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	于福桥法制广场新建旅游公厕一座			在福桥法制广场新建旅游公厕一座并完成了旅游公厕附属工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：机械开挖土方及回填	≥300m³	320.7m³	5	5	
			指标 2：铺设花岗岩石砖及环保透水砖	≥96m²	105m²	5	5	





			指标 3: 绿化带铺四季青草皮	$\geq 220\text{m}^2$	243.2 m^2	5	5	
			指标 4: 种植花木	≥ 1200 棵	1256 棵	5	5	
			指标 5: 37 景观墙	$\geq 35\text{m}^2$	37.94 m^2	5	5	
			指标 6: 蹲便及座便器	≥ 10 套	12 套	5	5	
		质量指标	指标 1: 竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 安全事故发生率	0	0	5	5	
		时效指标	指标 1: 工程周期	≤ 60 天	52 天	5	5	
		成本指标	指标 1: 总成本	≤ 60 万元	58.35 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位	≥ 8 人	10 人	10	10	
			指标 2: 提升辖区形象	提高	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	持续	达到预期目标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	$\geq 90\%$	92%	10	10	
总分						100	100	

