

# 科教路两侧综合改造提升项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区平西街道办事处  
日期：2022年3月



# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目基本信息 .....	1
(二) 项目支出情况 .....	2
二、绩效自评工作开展情况 .....	2
(一) 绩效自评价目的和意义 .....	2
(二) 绩效自评价对象和范围 .....	2
(三) 绩效评价的依据 .....	3
(四) 评分方法 .....	3
(五) 绩效自评工作组织 .....	4
三、绩效自评结果及分析 .....	5
(一) 绩效自评价结果 .....	5
(二) 自评指标分析 .....	6
四、成果和问题 .....	8
(一) 项目实施的成果 .....	8
(二) 项目存在的问题 .....	9
五、建议 .....	9
六、其他需要说明的问题 .....	9
七、附件 .....	9
附件一：项目绩效自评表 .....	10

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本信息

#### 1、项目背景

随着近年来信阳市经济的高速发展，城市建设的日新月异，城市空间格局在新的经济形势下产生结构性调整，老的胡同区需要重新焕发出自身应有的活力，在新的时代背景下，留存并展现出城市原有的风貌特色。科教路由于使用年限长、建筑等级低等问题，全线存在路面老化破损严重、排水设施简陋、雨天泥泞不堪、晴天灰尘漫天、夜间无道路照明等问题，对周边居民的日常出行造成了极大不便，也对周边居住环境和市容市貌造成了较大影响，亟待改造建设。

该区域经济略显衰退，对旧街区的保留与改造可以吸引游客观光、刺激商铺与民宿的产生与收益，达到改善区域内居民的居住条件和生活水平，提升城市品位，增加城市就业机会，促进区域税收增长，对全区社会、经济的可持续发展具有重要意义，社会效益显著。

#### 2、项目实施内容

本次项目实施内容主要为科教路两侧门面房仿古改造及街道街景提升改造，包括人行道铺设、树池砌筑、排水、基坑开挖、外立面改造、屋面处理等工程。街道全长约 630 米，主街面宽约 15 米，两侧共改造门面房外立面 76 件，67 个商户。

## **(二) 项目支出情况**

### **1、项目预算情况**

项目于 2021 年共申请财政资金 1393 万元，当年实际执行 1393 万元。

### **2、项目预算执行情况**

项目实际支出 1393 万元。

## **二、绩效自评工作开展情况**

### **(一) 绩效自评价目的和意义**

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

### **(二) 绩效自评价对象和范围**

本次绩效自评价对象为 2021 年科教路两侧综合改造提升项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金

1393 万元的使用情况。

### **(三) 绩效评价的依据**

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

### **(四) 评分方法**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分

为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

#### **（五）绩效自评工作组织**

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

### 三、绩效自评结果及分析

#### (一) 绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为94分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	外立面改造完成率	6	6
		人行道改造完成率	5	5
		墙体砌体工程完成率	6	6
		仿古工程完成率	5	5
		绿化工程完成率	6	6
	质量指标	验收合格率	5	5
		安全事故发生次数	6	6
	时效指标	项目竣工日期	5	5
成本指标	年度成本	6	6	
效益指标	经济效益指标	增加城市就业机会	8	7
	社会效益指标	提高人民群众生活质量	7	6
	生态效益指标	改善人民群众生活环境	8	7

	可持续影响 指标	改造效果持续长久	7	6
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	10	8
总分			100	94

## （二）自评指标分析

### 1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分10分。

项目全年预算资金为1393万元，全年执行数为1393万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分10分。

### 2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

#### （1）数量指标

“数量指标”下设五个三级指标“外立面改造完成率”、“人行道改造完成率”、“墙体砌体工程完成率”、“仿古工程完成率”及“绿化工程完成率”。

截止2021年12月31日，科教路两侧综合改造提升项目外立面改造完成率为100%，该指标标准分值6分，得6分；人行道改造完成率为100%，该指标标准分值5分，得5分；墙体砌体工程完成率为100%，该指标标准分值6分，得6分；仿古工程完成率为100%，该指标标准分值5分，得5分；绿化工程完成率为100%，该指标标准分值6分，



得 6 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 28 分。

#### （2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求，科教路两侧综合改造提升项目验收合格率需达到 100%，项目已完成验收，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。2021 年施工过程中安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 11 分。

#### （3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“项目竣工日期”。

根据指标要求，科教路两侧综合改造提升项目竣工日期为 2020 年 12 月 31 日，截止 2021 年 12 月 31 日，项目已竣工，符合要求，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

#### （4）成本指标

2021 年项目财政资金 1393 万元，实际支出 1393 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 6 分，得 6 分。

### 3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

#### （1）经济效益

“经济效益”下设一个三级指标“增加城市就业机会”。科教路两侧综合改造提升项目完工后，增加了城市就业

机会，该指标标准分值为 8 分，实际综合得分为 7 分。

#### (2) 社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“提高人民群众生活质量”。

科教路两侧综合改造提升项目完工后，提高了人民群众生活质量该指标标准分值为 7 分，实际综合得分为 6 分。

#### (3) 生态效益

“生态效益”下设一个三级指标“改善人民群众生活环境”。

科教路两侧综合改造提升项目完工后，改善了人民群众生活环境，该指标标准分值为 8 分，实际综合得分为 7 分。

#### (4) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“改造效果持续长久”。

科教路两侧综合改造提升项目完工后，改造效果可持续长久，该指标标准分值为 7 分，实际综合得分为 6 分。

### 4、满意度指标分析

满意度：本项目调查受益人群 230 人，发放调查问卷 230 份，回收 223 份，其中有效问卷 219 份。其中非常满意人数 170 人，满意 32 人，不满意 17 人，综合满意度为 92%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 8 分。

## 四、成果和问题

### (一) 项目实施的成果

一是改善了区域内居民的居住条件和生活水平，提升了

城市品位。

二是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

三是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

## **（二）项目存在的问题**

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确，绩效管理有待进一步提高。

## **五、建议**

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

## **六、其他需要说明的问题**

无。

## **七、附件**

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：余海霞 15039731568								
项目名称	科教路两侧综合改造提升							
主管部门及代码	信阳市平桥区平西街道办事处			实施单位	信阳市平桥区平西街道办事处			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	1393	1393	1393	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	1393	1393	1393	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高科教路的通行能力，美化道路景观，把科教路打造成为“宜商、宜业、宜居”的商贸第一街。			提高了科教路的通行能力，美化了道路景观，把科教路打造成为了“宜商、宜业、宜居”的商贸第一街。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	路面及附属工程完成率	100%	100%	6	6	
			雨水、污水工程完成率	100%	100%	5	5	
			景观小品工程完成率	100%	100%	6	6	
			仿古工程完成率	100%	100%	5	5	
			绿化工程完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生次数	0	0	6	6	
	时效指标	项目竣工日期	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5		
	成本指标	年度成本	1393万元	1393万元	6	6		
效益指标 (30分)	经济效益指标	增加城市就业机会	增加	增加	8	7		

		社会效益指标	提高人民群众生活质量	提高	提高	7	6	
		生态效益指标	改善人民群众生活环境	改善	改善	8	7	
		可持续影响指标	改造效果持续长久	持续	持续	7	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	8	
总分						100	94	

# 平桥区第二小学分校项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区平西街道办事处

日期：2022年3月



# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目基本信息 .....	1
(二) 项目支出情况 .....	1
二、绩效自评工作开展情况 .....	1
(一) 绩效自评价目的和意义 .....	1
(二) 绩效自评价对象和范围 .....	2
(三) 绩效评价的依据 .....	2
(四) 评分方法 .....	3
(五) 绩效自评工作组织 .....	4
三、绩效自评结果及分析 .....	4
(一) 绩效自评价结果 .....	4
(二) 自评指标分析 .....	5
四、成果和问题 .....	7
(一) 项目实施的成果 .....	7
(二) 项目存在的问题 .....	7
五、建议 .....	8
六、其他需要说明的问题 .....	8
七、附件 .....	8
附件一：项目绩效自评表 .....	9

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本信息

#### 1、项目背景

平桥区由于历史和财力原因，城区学校“超大班额”和“大班额”问题严重，严重影响和制约了全区义务教育均衡发展。根据《河南省实现县域义务教育发展基本均衡县（市、区）推进计划（2012-2020年）》文件要求，平桥区2019年要实现区域义务教育发展基本均衡，并接受省政府、教育部督导评估验收，消除义务教育大班额也是平桥区2019年通过义务教育均衡发展县验收的硬性指标。

#### 2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有新建综合楼、教学楼、生活服务用房、报告厅、厕所等配套设施需16073.53平方米，地下停车场3402.21平方米，设计36个教学班，可容纳1620名学生。

### （二）项目支出情况

#### 1、项目预算情况

项目于2021年共申请财政资金732万元，当年实际执行732万元。

#### 2、项目预算执行情况

项目实际支出732万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价



方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

## **（二）绩效自评价对象和范围**

本次绩效自评价对象为 2021 年平桥区第二小学分校项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 732 万元的使用情况。

## **（三）绩效评价的依据**

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预

算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

#### **（四）评分方法**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，

根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

### （五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

## 三、绩效自评结果及分析

### （一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为94分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10

产出指标	数量指标	建造主体完成率	9	9
		装修及配套建设完成率	8	8
	质量指标	验收合格率	9	9
		安全事故发生次数	8	8
	时效指标	项目竣工日期	8	8
	成本指标	年度成本	8	8
效益指标	社会效益指标	满足学生入学需求	15	13
	可持续影响指标	小学使用年限	15	13
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	8
总分			100	94

## （二）自评指标分析

### 1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分10分。

项目全年预算资金为732万元，全年执行数为732万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分10分。

### 2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

#### （1）数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“建造主体完成率”及“装修及配套建设完成率”。

截止2021年12月31日，平桥区第二小学分校项目建

造主体完成率为 100%，该指标标准分值 9 分，得 9 分；装修及配套建设完成率为 100%，该指标标准分值 8 分，得 8 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 17 分。

#### （2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求，平桥区第二小学分校项目验收合格率需达到 100%，项目已完成验收，该指标标准分值为 9 分，得分为 9 分。2021 年施工过程中安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 8 分，得分为 8 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 17 分。

#### （3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“竣工日期”。

根据指标要求，平桥区第二小学分校项目竣工日期为 2019 年 12 月 31 日，截止 2021 年 12 月 31 日，项目已竣工，符合要求，该指标标准分值为 8 分，得分为 8 分。

#### （4）成本指标

2021 年项目财政资金 732 万元，实际支出 732 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 8 分，得 8 分。

### 3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“可持续影响”。

#### （1）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“满足学生入学需求”。平桥区第二小学分校项目完工后，满足了学生入学需求，该指标标准分值为15分，实际综合得分为13分。

#### (2) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“小学使用年限”。平桥区第二小学分校项目完工后，预计可使用50年，该指标标准分值为15分，实际综合得分为13分。

### 4、满意度指标分析

满意度：本项目调查受益人群300人，发放调查问卷300份，回收297份，其中有效问卷285份。其中非常满意人数208人，满意56人，不满意21人，综合满意度为93%，根据评分标准，该项指标标准分值10分，得分为8分。

## 四、成果和问题

### (一) 项目实施的成果

一是实现了区域义务教育发展基本均衡，满足了学生入学需求。

二是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

三是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

### (二) 项目存在的问题

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确，绩效管理有待进一步提高。

## **五、建议**

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议加强学习培训，进一步提高绩效管理水平和。

## **六、其他需要说明的问题**

无。

## **七、附件**

附件一：项目绩效自评表

## 附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
填表人及联系方式：余海霞 15039731568								
项目名称	平桥区第二小学分校							
主管部门及代码	信阳市平桥区平西街道办事处			实施单位	信阳市平桥区平西街道办事处			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	732	732	732	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	732	732	732	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实现区域义务教育发展基本均衡。 2、满足学生入学需求。			1、实现了区域义务教育发展基本均衡。 2、满足了学生入学需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建造主体完成率	100%	100%	9	9	
			装修及配套建设完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	9	9	
			安全事故发生次数	0	0	8	8	
		时效指标	项目竣工日期	2019年12月31日	2019年12月31日	8	8	
	成本指标	年度成本	732万元	732万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足学生入学需求	满足	满足	15	13	
		可持续影响指标	小学使用年限	50年	50年	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93%	10	8		
总分						100	94	



# 团结、小桥胡同改造项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区平西街道办事处

日期：2022年3月



# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目基本信息 .....	1
(二) 项目支出情况 .....	2
二、绩效自评工作开展情况 .....	2
(一) 绩效自评价目的和意义 .....	2
(二) 绩效自评价对象和范围 .....	2
(三) 绩效评价的依据 .....	3
(四) 评分方法 .....	3
(五) 绩效自评工作组织 .....	4
三、绩效自评结果及分析 .....	5
(一) 绩效自评价结果 .....	5
(二) 自评指标分析 .....	6
四、成果和问题 .....	9
(一) 项目实施的成果 .....	9
(二) 项目存在的问题 .....	9
五、建议 .....	9
六、其他需要说明的问题 .....	9
七、附件 .....	9
附件一：项目绩效自评表 .....	10

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本信息

#### 1、项目背景

随着近年来信阳市经济的高速发展，城市建设的日新月异，城市空间格局在新的经济形势下产生结构性调整，老的胡同区需要重新焕发出自身应有的活力，在新的时代背景下，留存并展现出城市原有的风貌特色。小桥、团结胡同由于使用年限长、建筑等级低等问题，全线存在路面老化破损严重、排水设施简陋、雨天泥泞不堪、晴天灰尘漫天、夜间无道路照明等问题，对周边居民的日常出行造成了极大不便，也对周边居住环境和市容市貌造成了较大影响，亟待改造建设。

该区域经济略显衰退，对旧街区的保留与改造可以吸引游客观光、刺激商铺与民宿的产生与收益，达到改善区域内居民的居住条件和生活水平，提升城市品位，增加城市就业机会，促进区域税收增长，对全区社会、经济的可持续发展具有重要意义，社会效益显著。

#### 2、项目实施内容

本次项目实施内容主要对团结、小桥胡同区域道路及两侧进行街道景观改造，北接科教路，南为平桥大道，东临平西沟。总长度 846 米，改造户数 94 户。主要改造包括：对团结、小桥胡同进行雨污分流、路面铺装；对胡同两侧门楼、院墙进行徽派造型处理；墙面粉刷；绿化景观；强、弱电入地等。

## **(二) 项目支出情况**

### **1、项目预算情况**

项目于 2021 年共申请财政资金 1500 万元，当年实际执行 1500 万元。

### **2、项目预算执行情况**

项目实际支出 1500 万元。

## **二、绩效自评工作开展情况**

### **(一) 绩效自评价目的和意义**

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

### **(二) 绩效自评价对象和范围**

本次绩效自评价对象为 2021 年团结、小桥胡同改造项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 1500

万元的使用情况。

### **（三）绩效评价的依据**

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

### **（四）评分方法**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分

为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

#### **（五）绩效自评工作组织**

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

### 三、绩效自评结果及分析

#### (一) 绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为94分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	路面及附属工程完成率	6	6
		雨水、污水工程完成率	5	5
		景观小品工程完成率	6	6
		仿古工程完成率	5	5
		绿化工程完成率	6	6
	质量指标	验收合格率	5	5
		安全事故发生次数	6	6
	时效指标	项目竣工日期	5	5
成本指标	年度成本	6	6	
效益指标	经济效益指标	增加城市就业机会	8	7
	社会效益指标	提高人民群众生活质量	7	6
	生态效益指标	改善人民群众生活环境	8	7

	可持续影响 指标	改造效果持续长久	7	6
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	10	8
总分			100	94

## (二) 自评指标分析

### 1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分10分。

项目全年预算资金为1500万元，全年执行数为1500万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分10分。

### 2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

#### (1) 数量指标

“数量指标”下设五个三级指标“路面及附属工程完成率”、“雨水、污水工程完成率”、“景观小品工程完成率”、“仿古工程完成率”及“绿化工程完成率”。

截止2021年12月31日，团结、小桥胡同改造项目路面及附属工程完成率为100%，该指标标准分值6分，得6分；雨水、污水工程完成率为100%，该指标标准分值5分，得5分；景观小品工程完成率为100%，该指标标准分值6分，得6分；仿古工程完成率为100%，该指标标准分值5分，得5分；绿化工程完成率为100%，该指标标准分值6



分，得 6 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 28 分。

### （2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求，团结、小桥胡同改造项目验收合格率需达到 100%，项目已完成验收，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。2021 年施工过程中安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 11 分。

### （3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“项目竣工日期”。

根据指标要求，团结、小桥胡同改造项目竣工日期为 2020 年 7 月 30 日，截止 2021 年 12 月 31 日，项目已竣工，符合要求，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

### （4）成本指标

2021 年项目财政资金 1500 万元，实际支出 1500 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 6 分，得 6 分。

## 3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

### （1）经济效益

“经济效益”下设一个三级指标“增加城市就业机会”。团结、小桥胡同改造项目完工后，增加了城市就业机会，

该指标标准分值为 8 分，实际综合得分为 7 分。

#### (2) 社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“提高人民群众生活质量”。

团结、小桥胡同改造项目完工后，提高了人民群众生活质量该指标标准分值为 7 分，实际综合得分为 6 分。

#### (3) 生态效益

“生态效益”下设一个三级指标“改善人民群众生活环境”。

团结、小桥胡同改造项目完工后，改善了人民群众生活环境，该指标标准分值为 8 分，实际综合得分为 7 分。

#### (4) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“改造效果持续长久”。

团结、小桥胡同改造项目完工后，改造效果可持续长久，该指标标准分值为 7 分，实际综合得分为 6 分。

### 4、满意度指标分析

满意度：本项目调查受益人群 300 人，发放调查问卷 300 份，回收 289 份，其中有效问卷 284 份。其中非常满意人数 192 人，满意 67 人，不满意 25 人，综合满意度为 91%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 8 分。

## **四、成果和问题**

### **(一) 项目实施的成果**

一是改善了区域内居民的居住条件和生活水平，提升了城市品位。

二是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

三是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

### **(二) 项目存在的问题**

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确，绩效管理有待进一步提高。

## **五、建议**

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

## **六、其他需要说明的问题**

无。

## **七、附件**

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
						填表人及联系方式：余海霞 15039731568		
项目名称		团结、小桥胡同改造						
主管部门及代码		信阳市平桥区平西街道办事处			实施单位		信阳市平桥区平西街道办事处	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10
		其中：政府预算资金	1500	1500	1500	—	—	—
		财政专户管理资金				—	—	—
		单位资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善区域内居民的居住条件和生活水平，提升城市品位。			改善了区域内居民的居住条件和生活水平，提升了城市品位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	路面及附属工程完成率	100%	100%	6	6	
			雨水、污水工程完成率	100%	100%	5	5	
			景观小品工程完成率	100%	100%	6	6	
			仿古工程完成率	100%	100%	5	5	
			绿化工程完成率	100%	100%	6	6	
	质量指标		验收合格率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生次数	0	0	6	6	
	时效指标		项目竣工日期	2020年7月30日	2020年7月30日	5	5	
成本指标		年度成本	1500万元	1500万元	6	6		

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加城市就业机会	增加	增加	8	7	
		社会效益 指标	提高人民群众生活质量	提高	提高	7	6	
		生态效益 指标	改善人民群众生活环境	改善	改善	8	7	
		可持续影 响指标	改造效果持续长久	持续	持续	7	6	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	91%	10	8	
总分						100	94	

# 辖区铺设沥青路面工程项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区平西街道办事处

日期：2022年3月



# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目基本信息 .....	1
(二) 项目支出情况 .....	2
二、绩效自评工作开展情况 .....	2
(一) 绩效自评价目的和意义 .....	2
(二) 绩效自评价对象和范围 .....	2
(三) 绩效评价的依据 .....	3
(四) 评分方法 .....	3
(五) 绩效自评工作组织 .....	4
三、绩效自评结果及分析 .....	5
(一) 绩效自评价结果 .....	5
(二) 自评指标分析 .....	6
四、成果和问题 .....	8
(一) 项目实施的成果 .....	8
(二) 项目存在的问题 .....	8
五、建议 .....	8
六、其他需要说明的问题 .....	9
七、附件 .....	9
附件一：项目绩效自评表 .....	10

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本信息

#### 1、项目背景

从上世纪 80 年代到本世纪初 20 余年间，水泥混凝土路面作为城市道路主要结构形式，在国内许多城市广泛应用。但随着经济社会的发展，城市道路有了更高层次的需求，水泥混凝土路面存在一些本质缺陷，如行车产生较大震动与噪音，路表易产生裂缝、平整度差，出现裂缝、坑洞难以维修，另外吸热性能差、光折射力强易产生视觉疲劳等，这种路面与城市发展的时代性已不协调。

目前，我市城区水泥路面的道路大多都投入使用年限较长，部分道路产生了路面开裂、沉陷、断板等问题，存在一定程度的破损。改造成沥青路面后的道路路面与轮胎之间附着力增强，车辆在处理紧急事件中制动性能大大提高，车辆行驶起来更加安全，更加平稳；车辆行驶过程中产生的噪音将大幅度下降，为降低城市噪音起到了重要作用；黑色沥青路面吸尘性能较好，能有效吸收车辆行驶过程中的扬尘，从而能提高街道两旁店铺、居民住宅的空气质量，提高美化城市环境的质量。

#### 2、项目实施内容

本次项目实施内容主要是对辖区内 14 条背街小巷铺设沥青路面，施工总面积 84926.6 平方米。



## **(二) 项目支出情况**

### **1、项目预算情况**

项目于 2021 年共申请财政资金 1151 万元，当年实际执行 1151 万元。

### **2、项目预算执行情况**

项目实际支出 1151 万元。

## **二、绩效自评工作开展情况**

### **(一) 绩效自评价目的和意义**

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

### **(二) 绩效自评价对象和范围**

本次绩效自评价对象为 2021 年辖区铺设沥青路面工程项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金

1151万元的使用情况。

### **（三）绩效评价的依据**

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

### **（四）评分方法**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分

为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

#### **（五）绩效自评工作组织**

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

### 三、绩效自评结果及分析

#### (一) 绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为92分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	辖区背街小巷	10	10
		铺设沥青路面	10	10
	质量指标	验收合格率	10	10
	时效指标	施工工期	10	10
	成本指标	年度成本	10	10
效益指标	社会效益指标	提高人民群众生活质量	10	8
	生态效益指标	改善人民群众生活环境	10	8
	可持续影响指标	沥青路面持续使用	10	8
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	8
总分			100	92

## （二）自评指标分析

### 1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分10分。

项目全年预算资金为1151万元，全年执行数为1151万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分10分。

### 2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

#### （1）数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“辖区背街小巷”及“铺设沥青路面”。

截止2021年12月31日，辖区铺设沥青路面工程项目完成背街小巷数为14条，该指标标准分值10分，得10分；铺设沥青路面为84926.6平方米，该指标标准分值10分，得10分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得20分。

#### （2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“验收合格率”。

根据指标要求，辖区铺设沥青路面工程项目验收合格率需达到100%，项目已完成验收，该指标标准分值为10分，得分为10分。

### （3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“施工日期”。

根据指标要求，辖区铺设沥青路面工程项目施工日期为≤7天/条，每条背街小巷铺设时间均未超过7天，符合要求，该指标标准分值为10分，得分为10分。

### （4）成本指标

2021年项目财政资金1151万元，实际支出1151万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值10分，得10分。

## 3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

### （1）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“提高人民群众生活质量”。

辖区铺设沥青路面工程项目完工后，提高了人民群众生活质量该指标标准分值为10分，实际综合得分为8分。

（2）“生态效益”下设一个三级指标“改善人民群众生活环境”。

辖区铺设沥青路面工程项目完工后，改善了人民群众生活环境，该指标标准分值为10分，实际综合得分为8分。

### （3）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“改造效果持续长久”。

辖区铺设沥青路面工程项目完工后，改造效果可持续长久，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 8 分。

#### **4、满意度指标分析**

满意度：本项目调查受益人群 200 人，发放调查问卷 200 份，回收 197 份，其中有效问卷 194 份。其中非常满意人数 161 人，满意 20 人，不满意 13 人，综合满意度为 93%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 8 分。

### **四、成果和问题**

#### **（一）项目实施的成果**

一是改善了区域内居民的居住条件和生活水平，提升了城市品位。

二是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

三是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

#### **（二）项目存在的问题**

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确，绩效管理有待进一步提高。

### **五、建议**

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

## 六、其他需要说明的问题

无。

## 七、附件

附件一：项目绩效自评表



附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：余海霞 15039731568								
项目名称	辖区铺设沥青路面工程							
主管部门及代码	信阳市平桥区平西街道办事处			实施单位	信阳市平桥区平西街道办事处			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	1151	1151	1151	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	1151.0000	1151	1151	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区内 14 条背街小巷铺设沥青路面，提高城市空气质量，提升城市环境品质。			对辖区内 14 条背街小巷铺设沥青路面，提高城市空气质量，提升城市环境品质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	辖区背街小巷	14 条	14 条	10	10	
			铺设沥青路面	84926.6 m <sup>2</sup>	84926.6 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工工期	≤7 天/条	≤7 天/条	10	10	
		成本指标	年度成本	1151 万元	1151 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高人民群众生活质量	提高	提高	10	8	
		生态效益指标	改善人民群众生活环境	改善	改善	10	8	
		可持续影响指标	沥青路面持续使用	持续	持续	10	8	

	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	93%	10	8	
总分						100	92	