

三、绩效自评结果及分析

(一) 绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 98 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	挖淤沙、流沙及回填方、余方弃置	5	5
		垫层	5	5
		人行道块料铺设	5	5
		南北广场火烧板及透水板	5	5
	质量指标	验收合格率	10	10
		安全事故发生次数	5	5
	时效指标	项目竣工日	5	5
	成本指标	不超过总成本	10	10
效益指标	经济效益指标	增加社会就业机会	5	5
	社会效益指标	道路扬尘治理工作开展	5	5
	生态效益指标	降低灰尘	5	4
		优化环境	5	4

	可持续影响指标	使用年限	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	5	5
		群众满意度	5	5
总分			100	98

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 29.35 万元，全年执行数为 29.35 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设四个三级指标“挖淤沙、流沙及回填方、余方弃置”、“垫层”、“人行道块料铺设”及“南北广场火烧板及透水板”。

截止 2019 年 9 月 10 日，学校广场砖铺设项目挖淤沙、流沙及回填方、余方弃置 9.24 立方米全部完成，该指标标准分值 5 分，得 5 分；垫层 859.51 平方米全部完成，该指标标准分值 5 分，得 5 分；人行道块料铺设 2865.03 平方米全部完成，该指标标准分值 5 分，得 5 分；南北广场火烧板及透

水板 2500 平方米全部完成,该指标标准分值 5 分,得 5 分。

综上所述,根据评分标准,数量指标实际得 20 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求,学校广场砖铺设项目验收合格率需达到 100%,该指标标准分值为 10 分,得分为 10 分。2019 年施工过程中安全事故发生次数为 0,该项指标标准分值为 5 分,得分为 5 分。

综上所述,根据评分标准,质量指标实际得 15 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“竣工日期”。

根据指标要求,学校广场砖铺设项目竣工日期为 2019 年 9 月 10 日,已竣工。该指标标准分值为 5 分,得分为 5 分。

(4) 成本指标

2021 年项目财政资金 29.35 万元,实际支出 29.35 万元,不超过总成本 62.3 万元,未超出预算批复金额,因此该项指标标准分值 10 分,得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标,分别为“经济效益”“社会效益”、“生态效益”“可持续影响”。

(1) 经济效益

“经济效益”下设一个三级指标“增加社会就业机会”。

学校广场砖铺设项目，增加了社会就业机会，体现了经济效益，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

（2）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“道路扬尘治理工作开展”。

学校广场砖铺设项目的完成，减少了道路灰尘，促进了道路扬尘治理工作的开展产生了社会效益，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

（3）生态效益

“生态效益”下设两个三级指标“降低灰尘”、“优化环境”。

学校广场砖铺设项目的完成，降低了校园灰尘，优化了校园环境，产生了生态效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 8 分。

（4）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“使用年限”。

学校广场砖铺设项目可使用年限大于等于 20 年具有可持续影响效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

满意度指标分析

“满意度”下设一个二级指标“服务对象满意度”。此二级指标下设两个三级指标“师生满意度”、“群众满意度”

本项目调查受益人群 600 人，发放调查问卷 600 份，回收 576 份，其中有效问卷 559 份。其中非常满意人数 333 人，

满意 203 人，不满意 21 人，综合满意度为 96%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程中安全有效，保持零事故率。

二是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，

提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 邱玉萍 15286815297

项目名称 平桥区信钢学校广场砖铺设

主管部门及代码

实施单位

信阳市平桥区信钢学校

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

29.35

29.35

29.35

10

100%

10

其中: 政府预算资金

29.35

29.35

29.35

—

100%

—

财政专户管理资金

—

—

单位资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1: 完善义务教育学校基本办学条件。 目标2: 提高教育的教学质量和办学效益。 目标3: 为我区经济建设和社会发展培养更多的高素质劳动者和技能型人才。

目标1: 完善义务教育学校基本办学条件。 目标2: 提高教育的教学质量和办学效益。 目标3: 为我区经济建设和社会发展培养更多的高素质劳动者和技能型人才。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标
(50分)

数量指标

指标1: 挖淤沙、流沙及回填方、余方弃置

=9.24立方米

=9.24立方米

5

5

指标2: 垫层

=859.51平方米

=859.51平方米

5

5

指标3: 人行道块料铺设

=2865.03平方米

=2865.03平方米

5

5

指标4: 南北广场火烧板及透水板

=2500平方米

=2500平方米

5

5

质量指标

指标1: 验收合格率

=100%

=100%

10

10

指标2: 安全事故发生次数

=0次

=0次

5

5

时效指标

指标1: 项目竣工日

2019年9月10日

已竣工

5

5

成本指标

指标1: 不能超过总成本

≤62.3万元

29.35万元

10

10

效益指标
(30分)

经济效益指标

指标1: 增加社会就业机会

增加

增加

5

5

社会效益指标

指标1: 道路扬尘治理工作开展

促进

促进

5

5

生态效益指标

指标1: 降低灰尘

降低

降低

5

4

指标2: 优化环境

提高

提高

5

4

可持续影响指标

指标1: 使用年限

≥20年

=20年

10

10

满意度指标
(10分)

服务对象满意度指标

指标1: 师生满意度

≥95%

=96%

5

5

指标2: 群众满意度

≥90%

=96%

5

5

总分

98

平桥区信钢学校运动场工程项目

支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳平桥区信钢学校
日期：2022年3月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	2
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	5
(一) 绩效自评价结果	5
(二) 自评指标分析	6
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

2020 年我区教育系统以党的十九大、十九届四中全会、习近平新时代中国特色社会主义思想和各级教育大会精神为指引，以办人民满意的教育为宗旨，以全力夺取疫情防控和教育教学双胜利为主线，深化党建引领、强化各类创建、深耕公平优质、践行立德树人、提振师资队伍、优化教育生态，为再上新台阶积极贡献教育力量。要大力全面发展农村学校义务教育，完善农村学校配套教育建设管理机制。

国家的方针和省市县各级人民政府关于大力发展农村小学义务教育的政策为我们发展农村义教，改善农村义教办学条件，扩建农村义教规模提供了良好的机遇，为深入贯彻《河南省人民政府关于优化城乡基础教育资源配置解决城镇基础教育资源不足问题的意见》（豫政[2014]78 号）和党的十八大“办好农村义务教育的要求”，为了满足教师和学生需要为他们创造良好的教学学习和运动环境，建设设备完善的运动场势在必行。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要是运动场：运动场有塑胶跑道、硅 PU、人工草坪、铁丝围网，面积 9602.57 平方米，使用年限永久。