

新县城乡污水处理一体化改扩建工程
(城区污水管网改造一期)
部门评价报告

新县新盛水务有限公司

项目单位：新县新盛水务有限责任公司

日期：2025年5月29日



为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“新县城乡污水一体化改扩建工程（城区污水管网改造一期）”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

近年来，随着新县的不断发展，新县污水处理设施的建设，城区环境得到了很大的改善。但是，受历史建设的原因及资金条件的限制，城区分流制污水管网不完善，导致城区部分污水直接就近排入河道，污染水体，或通过地面漫流汇入合流制排水管渠；同时由于建设标准低、密封性能差，特别是潢河蓄水段污水管道入渗情况较为严重。由于区域内现状排水管网覆盖范围小，除几条现状分流制污水管道及合流制排水管渠能将污水收集进入污水处理厂外，其他污水直接就近排放至河道，造成城区水系及下游河道的污染。随着人们环保意识的增强，国家对环保的重视及河南省关于污水治理工作的相关要求，急需完善污水系统。鉴于上述情况，结合新县未来发展的需要，城乡污水处理一体化模式是未来水务发展大势所趋。

2. 主要实施内容

本次项目实施内容：共改造建设dn150-dn1200污水管网长度29.1km，配套建设检查井1008座。建设区域：潢河（1#橡胶坝-博物

馆桥)两侧、京九南片区(潢河以东,香山路以北,京九铁路以西,虹桥以南区域)及发展大道西侧(正大怡景花园-龙泉路)、潢河(博物馆桥-舒畈河)两侧、卓湾安置区及廖湾村。

(二)资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

该项目计划总投资4124万元,评审最终认定金额3906万元,全部为地方政府专项债券筹集。

2、项目预算资金到位情况

2024年9月,该项目专项债到位资金3900万元。

(三)项目实施情况

截至2025年5月,已完成初步设计及评审,已完成施工图设计和预算(4124.1万元),5月21日财政评审反馈预算评审结果为39068659.59元,审减2172593.89元,正在走招标签批流程。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

以绩效目标为依据,从决策、过程、产出、1答复效益四个维度,对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定,总结成绩经验,发现偏差和问题,提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考,并为预算资金绩效管理提供依据。

(二)绩效评价依据

《中华人民共和国预算法》及其实施条例

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)

《农村环境整治资金管理办法》（财资环〔2021〕43号）财政部、生态环境部关于开展农村黑臭水体治理试点工作的相关通知要求农村黑臭水体治理试点资金绩效评价办法（财资环〔2024〕57号）

(三)评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、8项二级指标、16项三级指标构成。

(四)绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

决策指标包括3个二级指标及6个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。

(二)项目过程情况

过程指标包括2个二级指标以及5个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得20分。



(三) 项目产出情况

产出指标包括2个二级指标及3个三级指标，总分为30分，实际得30分，得分率为100%。

(四) 项目效益情况

效益指标包括1个二级指标以及2个三级指标，总分30分，实际得30分，得分率为100%。

具体得分情况见下表。

新县城乡污水一体化改扩建工程(城区污水管网改造一期)项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、项目主要经验及做法

新县城乡污水一体化改扩建工程(城区污水管网改造一期)项目解决了群众反映强烈的城区分流制污水管网不完善，导致城区部分污水直接就近排入河道，污染水体的问题，有效改善了居民的居住生活环境，提高了居民生活幸福感。提升了居民的方方面面，极大的解决了我县居民的生活水平。

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

目前污水处理存在的问题是收集系统不完善。在许多地方，污水的收集系统仍然比较落后，不完善的管道网络导致了部分地

区的污水无法及时有效地收集起来。这不仅影响了污水处理效果，还给周围环境带来了污染。

六、建议

加大对污水收集系统建设的投入，修建更为完善的管道网络，并加强对管道的维护和管理工作的。

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“新县城乡污水一体化改扩建工程(城区污水管网改造一期)”进行了客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

