

附件3								
政府专项债券项目绩效自评表								
(2024年度)								
填报单位: (盖章)								
项目名称		罗山县石材专业园区二期标准化厂房和基础设施建设			项目类型			
主管部门		罗山县石材专业园区管理委员会			单位名称		罗山县石材专业园区管理委员会	
项目资金 (万元)	项目资金总额:		1000		年度资金总额:		1000	
	其中: 债券资金		1000		其中: 债券资金		1000	
	配套资金				配套资金			
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标1: 提升园区周边区域经济发展				目标1: 带动了园区周边经济发展			
	目标2: 建成配套基础设施, 提升园区综合服务能力				目标2: 带动园区综合服务能力提升			
	目标3: 确保项目本次投资控制在1000万元以内, 资金使用合规高效				目标3: 成本控制率达到预期标准, 资金使用合规高效			
	目标4:				目标4:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次债券资金总额	≤1000万	1000万	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	减少固废率, 增强环境保护	提高	提高	5	5	
	产出指标	数量指标	参与人数	≥50人	50人	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标						
		成本指标	资金使用合格率	100%	96%	10	9.6	
	效益指标	经济效益指标	新增入驻企业数量	≥2家	2家	10	10	
		社会效益指标	新增就业人数	≥50人	50人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	企业满意度	≥96%	96%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10	

附件3



政府专项债券项目绩效自评表
(2024年度)

填报单位：(盖章)								
项目名称		罗山县鸿禧嘉园棚户区改造项目			项目类型		棚户区改造	
主管部门		罗山县住房和城乡建设局			单位名称		罗山县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	项目资金总额：		11000万元		年度资金总额：		11000万元	
	其中：债券资金		11000万元		其中：债券资金		11000万元	
	配套资金				配套资金			
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标1：建设回迁安置房190套				目标1：建设回迁安置房125套			
	目标2：				目标2：			
	目标3：				目标3：			
	目标4：				目标4：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	鸿禧嘉园棚户区改造项目资金	11000	11000	25	25	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设回迁安置房	190套	125套	15	10	因征收未完成，待征收完成后继续建设余下安置房
		质量指标	工程抽检达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目建设工期	2.5年	3年	5	5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善低收入住房家庭的居住条件	改善	改善	15	15	
			提升城市形象	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常完成，服务对象满意	≥95%	≥90%	25	25	

附件3

政府专项债券项目绩效自评表

2024 年度)

填报单位: (盖章)

项目名称

罗山县定远乡集中供水建设项目

项目类型

新建

主管部门

罗山县人民政府

单位名称

罗山县定远乡人民政府

项目资金
(万元)

项目资金总额:

4430

年度资金总额:

2000

其中: 债券资金

2000

其中: 债券资金

2000

配套资金

2430

配套资金

0

绩效目标

预期目标

预期目标完成情况

目标1: 工程完成工程量100%

目标1: 工程完成工程量100%

目标2: 债券资金完成拨付100%

目标2: 债券资金完成拨付100%

目标3:

目标3:

目标4:

目标4:

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
成本指标	经济成本指标	债券资金金额	2000万元	2000万元	10	10	
	社会成本指标	社会利益	≥99%	99%	10	10	
	生态环境成本指标	对周边生态环境影响	≤10%	0	5	5	
产出指标	数量指标	覆盖行政村	≥4个	5个	10	10	
	质量指标	材料合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	年度建设项目开工率	100%	100%	5	5	
	成本指标	资源利用率	≥90%	95%	5	5	
效益指标	经济效益指标	农民收入增速	≥5%	5%	5	5	
	社会效益指标	生活供水普及率	100%	100%	10	10	
		生活污水集中处理率	≥99%	99%	5	5	
	生态效益指标	生态环境质量	较好提升	较好提升	5	5	
		环保意识	明显提升	明显提升	5	5	
	可持续影响指标	产业质量效益和竞争力水平	较好提升	较好提升	5	5	
		改善当地群众用水环境	长期改善	长期改善	5	5	
	满意度指标	当地群众的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	服务对象满意度指标						

附件3									
政府专项债券项目绩效自评表									
(2024 年度)									
填报单位： (盖									
项目名称		罗山县北纬二路农贸市场建设项目			项目类型		新建		
主管部门		罗山县人民政府			单位名称		罗山县市场发展中心		
项目资金 (万元)	项目资金总额：		7070.27		年度资金总额：		2000		
	其中：债券资金		4000		其中：债券资金		2000		
	配套资金				配套资金				
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况				
	目标1：目标1:本项目占地27993.45m²，合41.99亩，总建筑面积17680.00m²，计划建设集生活超市、蔬菜水果类、干鲜类、水产肉类交易区、冷库为一体的现代化农贸市场，设机动车停车位87个(充电车位15个)，机动车停车位177个				目标1：完成				
	目标2：达到规模或实施方案所提出的发展目标				目标2：完成				
	目标3：项目可实现预期收益，够盖债券本息。				目标3：完成				
	目标4：				目标4：				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	债券资金金额	2000万元	2000万元	10	10		
		社会成本指标	社会利益	≥98%	98%	10	10		
		生态环境成本指标	对周边生态环境影响	≤10%	0	5	5		
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇及行政村	≥4个	6个	10	10		
		质量指标	材料合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	年度建设项目开工率	100%	100%	5	5		
		成本指标	资源利用率	≥90%	95%	5	5		
		经济效益指标	农民收入增速	≥5%	5%	5	5		



效益指标	社会效益指标	生活供水普及率	100%	100%	10	10	
		生活污水集中处理率	≥92%	92%	5	5	
	生态效益指标	生态环境质量	明显提升	明显提升	5	5	
		生态环境保护意识	显著提升	显著提升	5	5	
	可持续影响指标	产业质量效益和竞争	明显提升	明显提升	5	5	
		特色产业辐射带动能	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标	服务对象对项目建设的满意度	≥98%	95%	5	5	



附件3

政府专项债券项目绩效自评表
(2024年度)

申报单位: (盖章)		罗山县先进制造业开发区管理委员会						
项目名称		罗山县先进制造业开发区工业二路等综合管网建设项目			项目类型		地下管线管廊	
主管部门		罗山县先进制造业开发区管理委员会			单位名称		罗山县先进制造业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	项目资金总额:		12327.92万元		年度资金总额:		8427.92万元	
	其中: 债券资金		7500.00万元		其中: 债券资金		5000.00万元	
	配套资金		4827.92万元		配套资金		3427.92万元	
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标 1: 给水管网单侧铺设 5500米, 雨水管网双侧铺设 9250米; 污水管网双侧铺设 9250 米; 电力管网双侧铺设 8750 米, 通信管网双侧铺设 8750 米, 燃气管网单侧铺设 6400 米。				目标1: 给水管网≥5500 米; 污水管网≥9250 米; 电力管网≥8750 米; 通信管网≥8750 米; 燃气管网≥6400 米			
	目标2: 项目实现预期目标, 规模达标				目标2: 项目实现预期目标, 规模达标			
	目标3: 完善项目基础配套设施的建设				目标3: 完善项目基础配套设施的建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及 改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目投资	12327.92万元	8427.92万元	20	14	积极筹措资金, 推进项目进行
		社会成本 指标	实施空间协调, 临时占地	有效控制	有效控制	5	5	
		生态环境 成本指标	施工噪声, 废弃物外运	有效控制	有效控制	10	10	
	产出指标	数量指标	项目预计建设内容	100%	68%	10	7	督促施工方, 严格执行施工计划
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照合同约定工期完成工程	及时完成	及时完成	10	7	督促施工方, 严格执行施工计划
		成本指标	实际建设成本是否超出预算	未超出	未超出	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	收支平衡	收支平衡和总体平衡	实现收支平衡和总体平衡	5	0	督促施工方, 严格执行施工计划
		社会效益 指标	提高土地利用效率	提高	提高	2.5	2.5	
			吸引社会资本投资园区基础设施建设	有效吸引	有效吸引	2.5	2.5	
		生态效益 指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	达到	2.5	2.5	
			施工噪声	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准	符合	2.5	2.5	
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期	长期	2.5	2.5	
	对当期未来经济可持续发展的影响		促进区域经济发展和社会稳定	促进区域经济发展和社会稳定	2.5	2.5		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	提高居民幸福感与获得感	满意	满意	5	5	



附件3

政府专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位:		(盖章) 罗山县先进制造业开发区管理委员会							
项目名称		罗山县先进制造业开发区科创孵化园建设项目			项目类型		产业园区基础设施		
主管部门		罗山县先进制造业开发区管理委员会			单位名称		罗山县先进制造业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)	项目资金总额:		39449.48万元		年度资金总额:		16449.48万元		
	其中:债券资金		23000.00万元		其中:债券资金		5800.00万元		
	配套资金		16449.48万元		配套资金		10649.48万元		
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况				
	目标1: 建筑面积115800.00m²				目标1: 建筑面积≥115800.00m²				
	目标2: 项目实现预期目标, 规模达标				目标2: 项目实现预期目标, 规模达标				
	目标3: 完善项目基础配套设施的建设				目标3: 完善项目基础配套设施的建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及 改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	项目投资	39449.48万元	16449.48万元	20	8	积极筹措资金, 推进项目进行	
		社会成本 指标	实施空间协调, 临时占地	有效控制	有效控制	5	5		
		生态环境 成本指标	施工噪声, 废弃物外运	有效控制	有效控制	10	10		
	产出指标	数量指标	完成预计建设内容	100	42%	10	5	督促施工方, 严格执行施工计划	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按照合同约定工期完成工程	100	42%	10	4	督促施工方, 严格执行施工计划	
		成本指标	实际建设成本是否超出预算	未超出	未超出	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	是否达到预期收益	100%	0	5	0	督促施工方, 严格执行施工计划	
		社会效益 指标	提高土地利用效率	有效提高	有效提高	2.5	2.5		
			对当地经济收益的影响	增加收益	增加收益	2.5	2.5		
		生态效益 指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	达到	2.5	2.5		
			施工噪音	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准	符合	2.5	2.5		
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期	长期	2.5	2.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民幸福感与获得感	满意	满意	5	5		



附件3

政府专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位: (盖章)

罗山县先进制造业开发区管理委员会

项目名称: 罗山县先进制造业开发区零碳产业园建设项目

项目类型:

产业园区基础设施

主管部门: 罗山县先进制造业开发区管理委员会

单位名称:

罗山县先进制造业开发区管理委员会

项目资金
(万元)

项目资金总额:

65000.00万元

年度资金总额:

31000.00万元

其中: 债券资金

35000.00万元

其中: 债券资金

1000.00万元

配套资金

30000.00万元

配套资金

30000.00万元

绩效目标

预期目标

预期目标完成情况

目标1: 建筑面积190075.00m²

目标1: 建筑面积≥190075.00m²

目标2: 项目总投资65000.00万元

目标2: 项目总投资≤65000.00万元

目标3: 收益能够覆盖债券本息

目标3: 可以实现预期收益

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
成本指标	经济成本 指标	项目投资	65000万元	31000万元	20	10	积极筹措资金, 推进项目进行
	社会成本 指标	实施空间协调, 临时占地	有效控制	有效控制	5	5	
	生态环境 成本指标	施工噪声, 废弃物外运	有效控制	有效控制	10	10	
产出指标	数量指标	完成预计建设内容	100%	50%	10	5	督促施工方, 严格执行施工计划
	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按照合同约定工期完成工程	100%	50%	10	5	督促施工方, 严格执行施工计划
	成本指标	实际建设成本是否超出预算	未超出	未超出	10	10	
效益指标	经济效益 指标	是否达到预期收益	100%	0	5	0	督促施工方, 严格执行施工计划
	社会效益 指标	提高土地利用效率	有效提高	有效提高	2.5	2.5	
		对当地经济收益的影响	增加收益	增加收益	2.5	2.5	
	生态效益 指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	达到	2.5	2.5	
		施工噪音	符合《建筑施工现场环境噪声排放标准》标准	符合	2.5	2.5	
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期	长期	2.5	2.5	
		对当期未来经济可持续发展的影响	促进区域经济发展和社会稳定	促进区域经济发展和社会稳定	2.5	2.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民幸福感与获得感	满意	满意	5	5	



附件3								
政府专项债券项目绩效自评表								
(2024年度)								
报送单位:		(盖章) 罗山县先进制造业开发区管理委员会						
项目名称		罗山县先进制造业开发区智能制造产业园建设项目			项目类型		产业园区基础设施	
主管部门		罗山县先进制造业开发区管理委员会			单位名称		罗山县先进制造业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	项目资金总额:		29904.94万元		年度资金总额:		17942.97万元	
	其中:债券资金		13000.00万元		其中:债券资金		1000.00万元	
	配套资金		16904.94万元		配套资金		16904.94万元	
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标1: 建筑面积87600.00m²				目标1: 建筑面积≥87600.00m²			
	目标2: 项目实现预期目标, 规模达标				目标2: 项目实现预期目标, 规模达标			
	目标3: 完善项目基础配套设施的建设				目标3: 完善项目基础配套设施的建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及 改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目投资	29904.94万元	17942.97万元	20	12	督促施工方, 严格执行 施工计划
		社会成本 指标	实施空间协调, 临时占地	有效控制	有效控制	5	5	
		生态环境 成本指标	施工噪声, 废弃物外运	有效控制	有效控制	10	10	
	产出指标	数量指标	完成预计建设内容	100%	60%	10	6	督促施工方, 严格执行 施工计划
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照合同约定工期完成工程	100%	60%	10	6	督促施工方, 严格执行 施工计划
		成本指标	实际建设成本是否超出预算	未超出	未超出	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	是否达到预期收益	100%	0	5	0	督促施工方, 严格执行 施工计划
		社会效益 指标	提高土地利用效率	有效提高	有效提高	2.5	2.5	
			对当地经济收益的影响	增加收益	增加收益	2.5	2.5	
		生态效益 指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	达到	2.5	2.5	
			施工噪音	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准	符合	2.5	2.5	
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期	长期	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民幸福感与获得感	满意	满意	5	5	



附件3								
政府专项债券项目绩效自评表								
(2024年度)								
填报单位: 罗山县先进制造业开发区管理委员会								
项目名称		罗山县先进制造业开发区电子信息产业科创基地项目			项目类型		市政和产业园区基础设施	
主管部门		罗山县先进制造业开发区管理委员会			单位名称		罗山县先进制造业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	项目资金总额:		24628.88万元		年度资金总额:		6300.00万元	
	其中: 债券资金		13000.00万元		其中: 债券资金		6300.00万元	
	配套资金		11628.88万元		配套资金		0.00万元	
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标1: 完成既定内容的建设施工				目标1: 资金使用合理			
	目标2: 在2026年9月底前完成项目竣工验收				目标2: 项目建设进度按实际情况合理推进			
	目标3: 债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡				目标3:			
					目标4:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 年度投资资金总额	≤ 6300.00万元	5%	10	5	加快施工进度
		社会成本指标	指标1: 推进城镇化进程	加快产业结构升级	5%	10	5	加快施工进度
		生态环境成本指标	指标1: 污染排放物	达标	达标	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1: 科创中心	16000.00m²	5%	10	5	加快施工进度
		质量指标	指标1: 建筑质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1: 完工时间	2026年9月	5%	10	5	加快施工进度
		成本指标	指标1: 总投资	≤ 6300.00万元	315	10	5	加快施工进度
	效益指标	经济效益指标	指标1: 债券付息	按时足额	按时足额	10	10	
		社会效益指标	指标1: 推进城镇化进程	加快产业结构升级	加快产业结构升级	10	10	
		生态效益指标	指标1: 污染排放物	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 运营期限	≥ 30年	≥ 30年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关服务群体满意度	≥ 90%	99%	5	5	



附件3

政府专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

申报单位: (盖章)		罗山县先进制造业开发区管理委员会						
项目名称: 1521003200		罗山县先进制造业开发区江淮南路等综合管网建设项目			项目类型		地下管线管廊	
主管部门		罗山县先进制造业开发区管理委员会			单位名称		罗山县先进制造业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	项目资金总额:		5601.45万元		年度资金总额:		2401.45万元	
	其中: 债券资金		2401.45万元		其中: 债券资金		1300.00万元	
	配套资金		3200.00万元		配套资金		1101.45万元	
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标 1: 供水管网2668.00米, 污水管网4347.00米, 雨水管网4416.00米, 燃气管网2898.00米, 电力管网3795.00米, 通信管网3795.00米				供水≥2668m; 污水≥4347m; 雨水≥4416m; 燃气≥2898m; 电力≥3795m; 通信≥3795m			
	目标2: 项目总投资5601.45万元				目标2: 项目总投资≤5601.45万元			
	目标3: 收益能够覆盖债券本息				目标3: 可以实现预期收益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及 改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目投资	5601.45万元	2401.45万元	20	16	积极筹措资金, 推进项目进行
		社会成本 指标	实施空间协调, 临时占地	有效控制	有效控制	5	5	
		生态环境 成本指标	施工噪声, 废弃物外运	有效控制	有效控制	10	10	
	产出指标	数量指标	项目预计建设内容	100%	43%	10	4	督促施工方, 严格执行施工计划
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照合同约定工期完成工程	及时完成	及时完成	10	7	督促施工方, 严格执行施工计划
		成本指标	实际建设成本是否超出预算	未超出	未超出	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	收支平衡	收支平衡和总体平衡	实现收支平衡和总体平衡	5	0	督促施工方, 严格执行施工计划
		社会效益 指标	提高土地利用效率	提高	提高	2.5	2.5	
			吸引社会资本投资园区基础设施建设	有效吸引	有效吸引	2.5	2.5	
		生态效益 指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	达到	2.5	2.5	
			施工噪音	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准	符合	2.5	2.5	
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期	长期	2.5	2.5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	提高居民幸福感与获得感	满意	满意	5	5	





附件3

政府专项债券项目绩效自评表
(2024年度)

项目申报单位:	(盖章)	罗山县先进制造业开发区管理委员会						
项目名称	210030224 罗山县先进制造业开发区工业一路等综合管网建设项目			项目类型	地下管线管廊			
主管部门	罗山县先进制造业开发区管理委员会			单位名称	罗山县先进制造业开发区管理委员会			
项目资金 (万元)	项目资金总额:	12441.92万元		年度资金总额:	8427.92万元			
	其中:债券资金	7500.00万元		其中:债券资金	5000.00万元			
	配套资金	4941.92万元		配套资金	3427.92万元			
绩效目标	预期目标			预期目标完成情况				
	目标1:敷设供水管网工程、雨污水管网工程、电力管网、通信管网以及燃气管网建设工程。道路管网铺设长度为:供水管网5650.00米,污水管网9550.00米,雨水管网9350.00米,燃气管网6300.00米,电力管网8750.00米,通信管网8750.00米			目标1:供水管网≥5650.00米,污水管网≥9550.00米,雨水管网≥9350.00米,燃气管网≥6300.00米,电力管网≥8750.00米,通信管网≥8750.00米				
	目标2:项目总投资12441.92万元			目标2:项目总投资12441.92万元				
	目标3:收益能够覆盖债券本息			目标3:可以实现预期收益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目投资	12441.92万元	8427.92万元	20	14	积极筹措资金,推进项目进行
		社会成本 指标	实施空间协调,临时占地	有效控制	有效控制	5	5	
		生态环境 成本指标	施工噪声,废弃物外运	有效控制	有效控制	10	10	
	产出指标	数量指标	项目预计建设内容	100%	68%	10	7	督促施工方,严格执行施工计划
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照合同约定工期完成工程	及时完成	及时完成	10	7	督促施工方,严格执行施工计划
		成本指标	实际建设成本是否超出预算	未超出	未超出	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	收支平衡	收支平衡和总体平衡	实现收支平衡和总体平衡	5	0	督促施工方,严格执行施工计划
		社会效益 指标	提高土地利用效率	提高	提高	2.5	2.5	
			吸引社会资本投资园区基础设施建设	有效吸引	有效吸引	2.5	2.5	
		生态效益 指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	达到	2.5	2.5	
			施工噪音	符合《建筑施工现场界环境噪声排放标准》标准	符合	2.5	2.5	
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期	长期	2.5	2.5	
			对当期未来经济可持续发展的影响	促进区域经济发展和社会稳定	促进区域经济发展和社会稳定	2.5	2.5	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	提高居民幸福感与获得感	满意	满意	5	5	

附件3

政府专项债券项目绩效自评表
(2024年度)

填报单位:	(盖章) 罗山县城市管理局								
项目名称	罗山县城市新能源充电桩项目			项目类型	新能源项目				
主管部门	罗山县城市管理局			单位名称	罗山县城市管理局				
项目资金 (万元)	项目资金总额:	3459.17万元		年度资金总额:	3459.17万元				
	其中:债券资金	1500万元		其中:债券资金	1500万元				
	配套资金	1959.17万元		配套资金	1959.17万元				
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况				
	目标1:建设充电桩数量450个				目标1:建设充电桩数量0个				
	目标2:项目实现预期目标,规模达标				目标2:项目实现预期目标,规模达标				
	目标3:完善项目基础配套设施的建设				目标3:完善项目基础配套设施的建设				
	目标4:				目标4:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	申请专项债券资金	1500万元	1500万元	10	10		
	产出指标	数量指标	建设充电桩数量	450个	0个	10	0	建设新能源充电桩还在施工期内,下一步将督促施工方,严格执行施工计划	
			质量指标	工程质量合格率	100%	0%	10	0	建设新能源充电桩还在施工期内
			时效指标	按期完成率	100%	0%	10	0	建设新能源充电桩还在施工期内
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效改善新能源汽车充电难问题	明显改善	明显改善	8	8		
			促进新能源产业的发展	效果明显	效果明显	8	8		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	持续减少碳排放量	效果明显	效果明显	9	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	5	5		

附件3

政府专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：罗山县城市管理局（盖章）

项目名称	罗山县产业集聚区（南环路供排水、工业大道南段与工业一路东段雨水）新建工程			项目类型	市政建设			
主管部门	罗山县城市管理局			单位名称	罗山县城市管理局			
项目资金 (万元)	项目资金总额：	4900		项目资金总额：	4900			
	其中：债券资金	3500		其中：债券资金	3500			
	配套资金	1400		配套资金	1400			
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标1：完成项目建设				目标1：已完成项目建设			
	目标2：				目标2：			
	目标3：				目标3：			
	目标4：				目标4：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	罗山县产业集聚区（南环路供排水、工业大道南段与工	3500万	3500万	10	10	
			南环路给水管道总长度	4199米	4199米	6	6	
	产出指标	数量指标	南环路污水管道长度	2210米	2210米	6	6	
			工业大道南段与工业一路东段雨水管网总长度	1740米	1740米	6	6	
			质量指标	工程质量合格率	100%	100%	6	6
		时效指标	完成各时序的进度计划目标的达成率	100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升供水能力，改善人居环境	效果明显	效果明显	9	9	
			减少城市内涝	效果明显	效果明显	8	6	在暴雨时期，城市个别地区还是存在积水情况。需要进一步建设提升城市排水功能
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥15年	15年	8	8	
	满意度指	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	10	10	

附件3

政府专项债券项目绩效自评表								
(2024年度)								
填报单位：(盖章)		罗山县教育体育局						
项目名称		罗山县职教园区产教融合实训基地项目			项目类型		地方政府债券资金	
主管部门		罗山县教育体育局			单位名称		罗山县教育体育局	
项目资金 (万元)	项目资金总额：		18000		年度资金总额：		18000	
	其中：债券资金		18000		其中：债券资金		18000	
	配套资金				配套资金			
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标1：完成校企合作实训基地投资80%				目标1：实际完成投资80%			
	目标2：				目标2：			
	目标3：				目标3：			
	目标4：				目标4：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	18000万元	14700万元	10	8	工程进度未到付款结点。下一步加快工程进度。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设实训基地数量	1	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程建设成本	≤1800元/平方米	≤1800元/平方米	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进职业教育产教融合	推进	推进	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和学生满意度	≥85%		10		未到评价节点

附件3

政府专项债券项目绩效自评表									
(2024年度)									
填报单位：（盖章）		罗山县教育体育局							
项目名称		罗山县第二批城乡幼儿园建设项目			项目类型		地方政府债券资金		
主管部门		罗山县财政局			单位名称		罗山县教育体育局		
项目资金（万元）	项目资金总额：		5000		年度资金总额：		5000		
	其中：债券资金		5000		其中：债券资金		5000		
	配套资金				配套资金				
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况				
	新建4所幼儿园，				新建3所幼儿园				
	新增1170个学位				新增学位810个				
	改善幼儿园基础设施和教学设备				设施设备达标率提升至90%				
	降低学前教育家庭经济负担				家庭学前支出占比下降10%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及 改进措施	
	成本指标	经济成本指标	第二批城乡幼儿园债券资金总额	≤5000万元	2290万元	10	5	工程进度未到付款结点。下一步加快	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建幼儿园数量	≤4所	3所	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15		
		成本指标	工程建设成本	≤1800元/平方米	≤1800元/平方米	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率增加	增加	增加	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园幼儿家长满意度	≥85%	90%	10	10		



附件3



政府专项债券项目绩效自评表
(2024年度)

填报单位:		(盖章) 罗山县教育体育局						
项目名称		罗山县中等职业学校产业集聚区实训分校			项目类型		政府债券投资	
主管部门		罗山县教育体育局			单位名称		罗山县教育体育局	
项目资金 (万元)	项目资金总额:		3500		年度资金总额:		3500	
	其中: 债券资金		3500		其中: 债券资金		3500	
	配套资金				配套资金			
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	计划完成年度投资1300万元				实际完成投资1143.3万元, 完成率87.95%			
	目标2:				目标2:			
	目标3:				目标3:			
	目标4:				目标4:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	3500万元	1143万元	10	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设实训分校数量	1	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程建设成本	≤1800元/平方米	≤1800元/平方米	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学生就业率	提升	20			未到评价节点
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和学生满意度	≥85%	10			未到评价节点



附件3

政府专项债券项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：罗山县中医院（盖章）

项目名称	罗山县中医院提标扩能建设项目				项目类型	社会事业		
主管部门	罗山县卫生健康委员会				单位名称	罗山县中医院		
项目资金 (万元)	项目资金总额：		9097		年度资金总额：		9097	
	其中：债券资金		7000		其中：债券资金		7000	
	配套资金		2097		配套资金		2097	
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标1：完成工程建设及设备购置，达到预期功能目标				目标1：已完成工程建设及设备购置，达到预期功能目标			
	目标2：提升医院服务能力，扩大服务覆盖范围，推动经济发展				目标2：已提升医院服务能力，扩大服务覆盖范围，推动经济发展			
	目标3：				目标3：			
	目标4：				目标4：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		社会成本指标	患者投诉率	≤5%	≤5%	5	5	
		生态环境成本指标	对环境产生的不利影响	符合计划	符合计划	5	5	
	产出指标	数量指标	完成计划年度投资额	5000万元	1388.43万元	5	3	项目正在进行变更手续，导致财政预算资金未完全拨付到位，预计2025年完成。
			工程建筑面积	建筑面积10057平方米，完成工程量的100%	建筑面积10057平方米，完成工程量的100%	5	5	
		质量指标	工程设计质量达标	达标	达标	5	5	
	时效指标	项目进度落实	按工程进度	按工程进度	5	5		
	成本指标	每平方米造价成本	符合概算	符合概算	5	5		
	效益指标	经济效益指标	坚持非营利性医院的公益性质	有效	坚持非营利性医院的公益性质	5	5	
			建设方税费缴纳	建设方足额缴纳税费	建设方已足额缴纳税费	10	10	
		社会效益指标	人民群众就医环境	得到提升	得到提升	5	5	
			改善区域投资环境，带动区域发展	本项目的建设对改善区域投资环境，促进区域经济发展具有重要意义	本项目的建设对改善区域投资环境，促进区域经济发展具有重要意义	5	5	
		生态效益指标	排污	符合排污标准	符合排污标准	5	5	
			项目对环境造成的负面情况	未发生	未发生	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥15年	≥15年	5	5	
	医疗服务水平		得到提高	得到提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	

附件3								
政府专项债券项目绩效自评表								
(2024年度)								
填报单位：罗山县民政局（盖章）								
项目名称		罗山县城乡公益性公墓建设项目			项目类型		社会事业	
主管部门		罗山县民政局			单位名称		罗山县民政局	
项目资金 (万元)	项目资金总额：		18240.60		年度资金总额：		18240.60	
	其中：债券资金		8000.00		其中：债券资金		8000.00	
	配套资金		10240.60		配套资金		10240.60	
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标1：完成项目建设				目标1：已完成项目建设			
	目标2：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡				目标2：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡			
	目标3：				目标3：			
	目标4：				目标4：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项债券资金到位	8000万元	8000万元	15	15	
		社会成本指标	建设过程事故率	0起	0起	5	5	
		生态环境成本指标	对环境产生的不利影响	未产生影响	未产生影响	5	5	
	产出指标	数量指标	完成预计建设内容	100%	30%	15	5	督促施工方，严格执行施工计划
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工及时率	100%	30%	5	2	督促施工方，严格执行施工计划
		成本指标	建设成本是否超出预算	未超出	未超出	5	5	
	效益指标	经济效益指标	是否达到预期收益	未达到	带动	5	0	督促施工方，严格执行施工计划
		社会效益指标	健全当地社会福利体系并推动殡葬服务改革	有所提升	有所提升	5	0	督促施工方，严格执行施工计划
		生态效益指标	建设噪声控制值	有效控制	有效控制	5	5	
			项目对环境造成的负面情况	未发生	未发生	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥30年	≥30年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	5	5	

附件3								
政府专项债券项目绩效自评表								
(2024年度)								
填报单位：罗山县民政局（盖章）								
项目名称		罗山县幸福康养院建设项目			项目类型		养老服务机构	
主管部门		罗山县民政局			单位名称		罗山县民政局	
项目资金 (万元)	项目资金总额：		13602.95		年度资金总额：		13602.95	
	其中：债券资金		10000		其中：债券资金		10000	
	配套资金		3602.95		配套资金		3602.95	
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标1：完成项目建设				目标1：已完成项目建设			
	目标2：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡				目标2：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡			
	目标3：				目标3：			
	目标4：				目标4：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项债券资金到位	10000万元	10000万元	5	5	
		社会成本指标	建设过程事故率	0起	0起	5	5	
		生态环境成本指标	对环境产生的不利影响	未产生影响	未产生影响	5	5	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	22383.06平方米	22383.06平方米	5	5	
			床位	500张	500张	5	5	
			设备采购后使用率	100%	100%	5	5	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金按计划支出	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动养老事业的发展	带动	带动	5	5	
		社会效益指标	提升养老事业的影响力	提升	提升	5	5	
			服务水平提升	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	建设噪声控制值	有效控制	有效控制	5	5	
			项目对环境造成的负面情况	未发生	未发生	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥30年	≥30年	5	5	
			设施设备管护健全性	良好	良好	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	入住者满意度	≥95%	≥95%	5	5
	职工满意度			≥95%	≥95%	5	5	
	被投诉次数			≤1%	≤1%	5	5	

附件3										
政府专项债券项目绩效自评表										
(2024年度)										
填报单位: (盖章)										
项目名称		罗山县医健集团总院生殖医学科改扩建项目			项目类型		卫生健康			
主管部门		罗山县卫生健康委员会			单位名称		罗山人民医院			
项目资金 (万元)	项目资金总额:		6395.97		年度资金总额:		2500			
	其中: 债券资金		1500		其中: 债券资金		1500			
	配套资金				配套资金					
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况					
	目标1: 按照可研批复建设内容建设				目标1: 按照可研批复建设内容建设					
	目标2: 实现年度收支平衡和总体平衡				目标2: 实现年度收支平衡和总体平衡					
	目标3: 改善人民的医疗条件, 有利于繁荣地方				目标3: 改善人民的医疗条件, 有利于繁荣地方					
	目标4:				目标4:					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及 改进措施		
	成本指标	经济成本指标	收支平衡	2500万元	2500万元	10	10			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	总建筑面积(平方米)	4089.6	4089.6	10	10			
		时效指标	项目按时开工建设	按时开工	按时开工	10	10			
		成本指标	总投资成本(万元)	≤6395.97	2500	15	7	争取1500万债券资金, 还需争取3500万债券资金		
	效益指标	经济效益指标	医务人员收入	提高	提高	10	10			
		社会效益指标	增加医疗服务能力	有效提高	有效提高	10	10			
			体系重大故障发生率	0起	0起	5	5			
		生态效益指标	建设噪声控制	有效控制	有效控制	5	5			
			促进医院的综合服务能力	有效改善	有效改善	5	5			
		可持续影响指标								
		设施设备的管护健全性	良好	良好	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥99%	≥99%	5	5			
			职工满意度	≥99%	≥99%	5	5			

附件3								
政府专项债券项目绩效自评表								
(2024年度)								
填报单位: (盖章)								
项目名称		罗山县人民医院医技检测中心建设项目			项目类型		卫生健康	
主管部门		罗山县卫生健康委员会			单位名称		罗山县人民医院	
项目资金 (万元)	项目资金总额:		4050		年度资金总额:		1000	
	其中: 债券资金		1500		其中: 债券资金		750	
	配套资金				配套资金			
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标1: 按照可研批复建设内容建设				目标1: 按照可研批复建设内容建设			
	目标2: 实现年度收支平衡和总体平衡				目标2: 实现年度收支平衡和总体平衡			
	目标3: 改善人民的医疗条件, 有利于繁荣地方				目标3: 改善人民的医疗条件, 有利于繁荣地方			
	目标4:				目标4:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收支平衡	1000万元	1000万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	总建筑面积(平方米)	2137.2	2137.2	10	10	
		时效指标	项目按时开工建设	按时开工	按时开工	10	10	
		成本指标	总投资成本(万元)	≤4050	1000	15	5	争取1500万债券资金, 还需争取1500万债券资金
	效益指标	经济效益指标	医务人员收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	增加医疗服务能力	有效提高	有效提高	10	10	
			体系重大故障发生率	0起	0起	5	5	
		生态效益指标	建设噪声控制	有效控制	有效控制	5	5	
			促进医院的综合服务能力	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	设施设备管护健全性	良好	良好	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥99%	≥99%	5	5
			职工满意度	≥99%	≥99%	5	5	

政府专项债券项目绩效自评表								
(2024年度)								
填报单位：罗山县宝元产业投资有限公司(盖章)								
项目名称	罗山县先进制造业开发区老产业园提升改造项目				项目类型	市政和产业园区基础设施（改建）		
主管部门	罗山县先进制造业开发区管理委员会				单位名称	罗山县先进制造业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)	项目资金总额：	10123.07万元			年度资金总额：	4000万元		
	其中：债券资金	3000万元			其中：债券资金	3000万元		
	配套资金	7123.07万元			配套资金	1000万元		
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标1:改造主体建筑室内消防设施89438.28㎡，室外道路57274.32㎡，绿化14631.00㎡；并完成配套基础设施的建设。				目标1:改造主体建筑室内消防设施89438.28㎡，室外道路57274.32㎡，绿化14631.01㎡；并完成配套基础设施的建设。			
	目标2：项目可实现预期目标，规模达标。				目标3：项目可实现预期目标，规模达标。			
	目标3：完善项目基础配套工程的建设。				目标4：完善项目基础配套工程的建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标 (30分)	经济成本指标	指标1:项目总投资成本	9000万元	4000万元	20	8.89	积极筹措资金，推进项目进行
		社会成本指标	指标1:项目对社会发展可能造成的影响	无影响	无影响	5	5	
		生态环境成本指标	指标1:项目对自然生态环境造成的影响	无影响	无影响	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:项目完成预计建设内容	100%	90%	10	9	督促施工方，严格执行施工计划
		质量指标	指标1:工程建设质量是否符合标准	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	指标1:项目完工及时率	100%	90%	10	9	督促施工方，严格执行施工计划
		成本指标	指标1:实际建设成本是否超出预算	未超出预算	未超出预算	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:是否达到预期收益	100%	50%	5	2.5	加快推进项目进入稳定的运营期
		社会效益指标	指标1:带动周边人员就业	增加工作岗位	增加工作岗位	2.5	2.5	
			指标2：对当地经济收益的影响	增加收益	增加收益	2.5	2.5	
		生态效益指标	指标1:项目自身是否造成环境污染	无污染	无污染	2.5	2.5	
			指标2:项目对相邻区域施否造成环境污染	无污染	无污染	2.5	2.5	
		可持续影响指标	指标1:是否拉动区域经济增长	是	是	2.5	2.5	
	指标2:是否帮助和促进园区内产业链发展和提高		是	是	2.5	2.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目收益对象是否满意使用债务资金项目实施效果	100%	100%	5	5	
指标2:项目利益相关者是否满意使用债务资金项目实施效果			100%	100%	5	5		

附件3								
政府专项债券项目绩效自评表								
(2024 年度)								
填报单位： (盖章) 罗山县卫生健康委员会								
项目名称		罗山县妇幼保健院提标扩能建设项目			项目类型		医疗	
主管部门		罗山县卫生健康委员会			单位名称		罗山县妇幼保健院	
项目资金 (万元)	项目资金总额：		4920.97		年度资金总额：		4920.97	
	其中：债券资金		1500		其中：债券资金		1500	
	配套资金				配套资金			
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标1：原保留旧楼改造2995平方米				目标1：已完成			
	目标2：特殊科室暖通改造3200平方米				目标2：已完成			
	目标3：新建学术交流中心490平方米，轻钢雨棚1200平方米				目标3：已完成			
	目标4：增加特殊科室电缆线12030米				目标4：已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资成本	3500	1500	10	5	积极筹措资金，推进项目建设。
		社会成本指标	对公共福利造成负面影响	否	否	不赋分		
		生态环境成本指标	对生态环境造成负面影响	否	否	不赋分		
	产出指标	数量指标	指标1：新建建筑面积	1690平方米	1690平方米	5	5	
			指标2：改造建筑面积	6195平方米	6195平方米	5	5	
			指标3：增加电缆线	12030米	12030米	5	5	
		质量指标	指标1：项目完工率	70%	50%	5	3	积极筹措资金，推进项目建设。
			指标2：工程安全事故发生数	0起	0起	8	8	
		时效指标	指标1：竣工决算及时性	按照工期完成	按照工期完成	6	6	
			指标2：项目资金按计划支出	100%	40%	5	2	积极筹措资金，推进项目资金支付。
	成本指标	决算与预算对比，超预算率	≤10%	≤10%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	运营期门诊、住院收入	运营期门诊、住院收入有效提高	有效提高	6	6	
		社会效益指标	指标1：提升妇幼事业的影响力	有力提升	有力提升	6	6	
			指标2：改善妇幼环境，提高服务社会能力	有效提高	有效提高	6	6	
		生态效益指标	重大恶性、污染事故发生率	0%	0%	6	6	
		可持续影响指标	指标1：促进妇幼事业发展	继续扩大	继续扩大	6	6	
	指标2：城市功能进一步完善		有效改善	得到改善	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标2：被投诉次数	≤1%	≤1%	5	5	

附件3

政府专项债券项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：罗山县卫生健康委员会（盖章）

项目名称		罗山县紧密型县域医共体信息化建设项目			项目类型		社会事业	
主管部门		罗山县卫生健康委员会			单位名称		罗山县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	项目资金总额：		7368.02		年度资金总额：		7368.02	
	其中：债券资金		1000		其中：债券资金		1000	
	配套资金				配套资金			
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标1：完成项目招标				目标1：已完成项目招标			
	目标2：完成既定内容的项目工程				目标2：已完成既定内容的项目工程			
	目标3：				目标3：			
	目标4：				目标4：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度支出不超过预算额	7368.02万元	未超预算	5	5	
		社会成本指标	居民投诉率	≤5%	≤5%	5	5	
		生态环境成本指标	对环境产生的不利影响	未产生	未产生	5	5	
	产出指标	数量指标	信息化支撑系统	1个	1个	5	5	
			医共体管理系统	1个	1个	5	5	
			患者服务系统	1个	1个	5	5	
		质量指标	根据罗山县实际，搭建统一的医共体平台，实现罗山县辖区内医共体统一管理	完成医共体平台的搭建	系统已初步完成建设，正在推进试运行上线阶段	5	3	尽快完成上线运行
		时效指标	设施设备类购置完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算经费内完成	≤7368.02万元	按照合同规定进度支付	5	5	
	效益指标	经济效益指标	年度收支平衡	累计盈余资金为正	累计盈余资金为正	10	10	
		社会效益指标	根据罗山县实际，搭建统一的医共体平台	达到预期效果	系统已初步完成建设，正在推进试运行上线阶段	5	3	尽快完成上线运行
			保障当地居民健康	项目建设，可使当地居民的心理健康权得到充分保障，自然受到广大群众的支持	项目建设，可使当地居民的心理健康权得到充分保障，自然受到广大群众的支持	5	5	
		生态效益指标	排污	符合排污标准	符合排污标准	5	5	
			项目对环境造成的负面情况	未发生	未发生	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥15年	≥15年	5	5	
			强化医疗卫生职责	医疗卫生职责落实	医疗卫生职责落实	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	≥95%	5	5
			单位职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	

附件3								
政府专项债券项目绩效自评表								
(2025年度)								
填报单位：(盖章)		罗山县林业局						
项目名称		罗山县油茶产业示范园项目			项目类型		产业园区基础设施	
主管部门		罗山县林业局			单位名称		罗山县林业局	
项目资金 (万元)	项目资金总额：		13362.66万元		年度资金总额：		1600	
	其中：债券资金		6500.00万元		其中：债券资金		1500	
	配套资金		6862.66万元		配套资金		100	
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标1：罗山县定远乡、山店乡路面新建工程，路线全长45.495公里。其中：山店乡道路新建长度为21.00km，定远乡道路新建长度为24.495km，设计路基宽4.0m、基层原路面处理(清表及压稳)、面层3m宽20cm厚水泥砼面板+土路肩2*0.5m，局部设置安全及排水等设施。				目标1：已完成山店乡道路新建7km			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	申请专项债券资金	1500万元	0	10	0	项目正在施工，资金未拨付
		社会成本指标	实施空间协调，临时占地	有效控制	100%	5	5	
		生态环境成本指标	施工噪声，废弃物外运	有效控制	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	基础设施	道路45.495公里	7	10	1.5	项目正在推进
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%		10	0	正在施工建设，还未验收
		时效指标	按照合同约定工期完成工程	及时完成	完成15%	10	1.5	项目正在推进
		成本指标	项目投资	每公里32.56万元		10	0	项目正在建设，未竣工决算
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	收支平衡和总体平衡		5	0	项目正在建设，未竣工决算
		社会效益指标	提升区域发展	显著提高	显著提高	5	5	
			吸引社会资本投资	有效吸引	有效吸引	5	5	
		生态效益指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	达到	5	5	
			施工噪音	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准	符合	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民幸福感与获得感	满意	满意	5	5	