

绩效目标自评表

(2020年度)



项目名称		固城乡张井村食用菌产业建设项目			项目负责人及联系电话		董贤中13937666787	
主管部门		农业农村局			实施单位		农业农村局	
资金情况(万元)		年初计划数			执行数		分值	执行率
		442.59			442.59		10分	100
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况			
		计划在淮滨县固城乡张井村新建食用菌大棚20座,建设面积4620平方米;水电路配套。由河南民生源农业发展有限公司租赁经营,租期15年,年租金40万元,其中10万元用于张井村发展集体经济,30万元统筹用于全乡贫困户带贫,用于公益性事业开发。基地常年计划吸纳贫困人口22人就业,签订3年带贫协议,人均年增收20000元以上。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建食用菌种植大棚(*座)	10	20	20	10	完成
			种植大棚建设面积(*平方米)	10	4620	4620	10	完成
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率(%)	20	100	100	20	完成
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	10	100	100	10	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体经济年收入(≥**万元)	5	40	0	5	当年建设,次年见效
			带动贫困人口年收入(≥**万元)	5	44	0	5	当年建设,次年见效
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	10	22	22	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	15	15	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	10	100	100	10	
备注:								

2020 年固城乡张井村食用菌产业扶贫建设项目

绩效目标自评报告

一、项目资金拨付情况

截止 11 月，该产业扶贫建设项目已拨付资金 429.31 万元。

二、工程进度情况

该产业扶贫建设项目工程已竣工完成。

三、项目绩效目标完成情况

基地常年计划吸纳贫困人口 22 人就业，签订 3 年带贫协议，人均年增收 20000 元以上。极大激发了贫困户发展产业的内生动力，开展产业扶贫培训，贫困户掌握了一项实用技术，增强了致富本领。

四、存在问题及改进措施

产业扶贫建设项目已完成，其中资金预留 3% 作为工程质保金。



淮滨县农业农村局

2020 年 11 月