

平桥办事处平桥大道路口硬化工程 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区平桥街道办事处

日 期：2022年7月



一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

由于平桥大道路口道路损坏，为保证平桥大道路口的顺利通行以及居民出行安全，我单位计划本年度对平桥大道路口周边的道路进行维修修整，加强居民出行安全性和便利性。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有排水工程量2项；路面硬化工程量4项；破损路面拆除工程量4项；挖掘机运输工程量4项，在2021年将平桥大道路口道路修缮完善。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于2021年共申请财政资金17.27万元，当年实际执行17.27万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出17.27万元。资金全部用于平桥大道路口的修建。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自我评价目的和意义

预算支出绩效自我评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为2021年平桥办事处平桥大道路口硬化工程项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金17.27万

元的使用情况。

三、绩效自评结果及分析

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	指标 1: 排水工程量	6	6
		指标 2: 路面硬化工程量	6	6
		指标 3: 破损路面拆除工程量	6	6
		指标 4: 挖掘机运输	6	6
	质量指标	指标 1: 验收合格率	6	6
		指标 2: 安全事故发生次数	6	6
	时效指标	指标 1: 按期完工率	7	7
	成本指标	指标 1: 预算总成本	7	7
效益指标	经济效益指标	指标 1: 道路工程验收合格, 改善了居民出行方便	7	7
	社会效益指标	指标 1: 促进社会交往程度	8	7
	生态效益指标	指标 1: 道路硬化后, 改善了生活环境, 提升了居民满意度	7	7
	可持续影响指标	指标 1: 长效机制的健全性	8	8
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	10	8.89
总分			100	97.89

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
填表人及联系方式:										
平桥办事处平桥大道路口硬化工程										
项目名称	信阳市平桥区平桥街道办事处 618001					实施单位	信阳市平桥区平桥街道办事处			
主管部门及代码						全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金						17.27	10	100%	10	
(万元)						17.27	—		—	
						17.27	—		—	
							—		—	
							—		—	
							—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标 1: 道路工程验收合格, 改善了居民出行方便					目标 1: 道路工程验收均合格, 有效改善了居民的出行				
	目标 2: 道路硬化后, 缓解了交通压力					目标 2: 进行道路硬化后, 有效缓解了交通压力				
	目标 3: 道路硬化后, 改善了生活环境, 提升了居民满意度					目标 3: 改善了生活环境, 增加了居民的出行便利性, 提升了居民满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 排水工程量	2 项	2 项	6	6			
			指标 2: 路面硬化工程量	4 项	4 项	6	6			
			指标 3: 破损路面拆除工程量	4 项	4 项	6	6			
			指标 4: 挖掘机运输	4 项	4 项	6	6			

质量指标	指标 1: 验收合格率	1	1	6	6		
	指标 2: 安全事故发生次数	0	0	6	6		
	指标 1: 按期完工率	≤60 天	57 天	7	7		
	指标 1: 预算总成本	≤20 万	17.27 万	7	7		
	经济效益指标	指标 1: 道路工程验收合格, 改善了居民出行方便	促进程度	明显	7	7	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 促进社会交往程度	促进程度	较高	8	7	
	生态效益指标	指标 1: 道路硬化后, 改善了生活环境, 提升了居民满意度	提升程度	较高	7	7	
	可持续影响指标	指标 1: 长效机制的健全性	健全	健全	8	8	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥90%	80%	10	8.89	项目施工期间产生一定噪音
		总分				97.89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方式:

项目名称		信阳市平桥区平桥街道办事处 61800				信阳市平桥区平桥街道办事处		信阳市平桥区平桥街道办事处	
主管部门及代码		信阳市平桥区平桥街道办事处				信阳市平桥区平桥街道办事处		信阳市平桥区平桥街道办事处	
项目资金		信阳市平桥区平桥街道办事处				信阳市平桥区平桥街道办事处		信阳市平桥区平桥街道办事处	
(万元)		信阳市平桥区平桥街道办事处				信阳市平桥区平桥街道办事处		信阳市平桥区平桥街道办事处	
年度资金总额		17.27				17.27		17.27	
其中:政府预算资金		17.27				17.27		17.27	
财政专户管理资金									
单位资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
目标1: 道路工程验收合格, 改善了居民出行方便		目标1: 道路工程验收合格, 有效改善了居民的出行				目标1: 道路工程验收合格, 有效改善了居民的出行			
目标2: 道路硬化后, 缓解了交通压力		目标2: 道路硬化后, 有效缓解了交通压力				目标2: 道路硬化后, 有效缓解了交通压力			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标				三级指标			
一级指标		二级指标							

平桥办事处三小分校建设项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区平桥街道办事处

日期：2022年7月



一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

随着二胎的开放，我区近两年来对孩子上小学的需求增加，学生人数近年开始逐步增多，为缓解未来几年学生就学压力，以及解决班级人数过多的问题，我单位决定在 2021 年建造平桥办事处三小分校。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要是在 2021 年完成平桥办事处三小分校的建设，缓解我区学生就学压力，改善学生上学环境。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 5844.2 万元，当年实际执行 5844.2 万元。如果有详细的预算资金，需要一并列出来。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 5844.2 万元。资金全部用于支付教学楼建设、路面硬化工程、排水及电改、绿化亮化工程等建造平桥办事处三小分校的相关支出。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自我评价目的和意义

预算支出绩效自我评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合

理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	指标 1: 教学楼建设	6	6
		指标 2: 路面硬化工程量	6	6
		指标 3: 排水及电改	6	6
		指标 4: 绿化亮化工程	6	6
	质量指标	指标 1: 验收合格率	6	6
		指标 2: 安全事故发生次数	6	6
	时效指标	指标 1: 按期完工率	7	7
	成本指标	指标 1: 预算总成本	7	7
效益指标	经济效益指标	指标 1: 新建学校后缓解了学生上学压力	10	10
	社会效益指标	指标 1: 新建学校后改善了大学生就业压力	10	10
	可持续影响指标	指标 1: 长效机制的健全性	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	10	8.89
总分			100	98.89

效益指标 (30分)	成本指标	指标 1: 预算总成本	≤ 6000 万	5844.2 万	7	7	
	经济效益指标	指标 1: 新建学校后缓解了学生上学压力	促进程度	促进程度	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 新建学校后改善了大学生就业压力	促进程度	促进程度	10	10	
	生态效益指标						
	可持续发展指标	指标 1: 长效机制的健全性	健全	健全	10	10	
	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥ 90%	80%	10	8.89	项目施工期间产生一定噪音
	满意度指标 (10分)					98.89	
总分							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		信阳市平桥区平桥街道办事处 618001		实施单位		信阳市平桥区平桥街道办事处	
主管部门及代码		信阳市平桥区平桥街道办事处 618001		执行数		分值	
项目资金		年初预算数		5844.2		10	
(万元)		年度资金总额		5844.2		100%	
		其中:政府预算资金		5844.2		10	
		财政专户管理资金		5844.2		—	
		单位资金		—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		偏差原因分析及改进措施	
目标1: 新建学校后缓解了学生上学压力		目标1: 新建学校后缓解了学生上学压力		目标1: 新建学校后有效缓解了学生上学压力		得分	
目标2: 新建学校后改善了学生上学环境		目标2: 新建学校后改善了学生上学环境		目标2: 新建学校后有效改善了学生上学环境		得分	
目标3: 新建学校后改善了大学生就业压力		目标3: 新建学校后改善了大学生就业压力		目标3: 新建学校后有效改善了大学生就业压力		得分	
产出指标 (50分)		三级指标		年度指标值		得分	
一级指标		二级指标		三级指标		得分	
数量指标		指标1: 教学楼建设		5项		6	
质量指标		指标2: 路面硬化工程量		4项		6	
时效指标		指标3: 排水及电改		3项		6	
成本指标		指标4: 绿化亮化工程		7项		6	
经济效益指标		指标1: 验收合格率		1		6	
社会效益指标		指标2: 安全事故发生次数		0		6	
生态效益指标		指标1: 按期完工率		173天		7	
可持续影响指标		指标1: 预算总成本		5844.2万		7	
满意度指标 (10分)		指标1: 新建学校后缓解了学生上学压力		有效促进		10	
		指标1: 新建学校后改善了大学生就业压力		有效促进		10	
		指标1: 长效机制的健全性		健全		10	
		指标1: 居民满意度		80%		8.89	
		总分				98.89	

项目施工期间产生一定噪音

平桥办事处社区警务服务中心建设 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区平桥街道办事处

日 期：2022年7月



一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

为了加强我区民警办公环境，加快我区民警出警速度，保障我区治安环境，我单位决定在 2021 年新建警务服务中心。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有警务服务中心建设 3 项、警务服务中心室外工程 1 项、排水及电改 3 项、土方工程 3 项。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 1396.69 万元，当年实际执行 1396.69 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 1396.69 万元。全部用于支付新建警务服务中心工程的相关支出。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	指标 1: 警务服务中心建设	6	6
		指标 2: 警务服务中心室外工程	6	6
		指标 3: 排水及电改	6	6
		指标 4: 土方工程	6	6
	质量指标	指标 1: 验收合格率	6	6
		指标 2: 安全事故发生次数	6	6
	时效指标	指标 1: 按期完工率	7	7
	成本指标	指标 1: 预算总成本	7	7
效益指标	经济效益指标	指标 1: 新建警务服务中心, 提升了服务效率	10	10
	社会效益指标	指标 1: 改善了警民办公环境, 维护辖区治安	10	9
	可持续影响指标	指标 1: 长效机制的健全性	10	8
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	10	8.89
总分			100	95.89

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		平桥办事处社区警务服务中心建设项目					填表人及联系方式:		
主管部门及代码		信阳市平桥区平桥街道办事处 618001			实施单位		信阳市平桥区平桥街道办事处		
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
(万元)		1396.69		1396.69		1396.69		10	
		年度资金总额		1396.69		1396.69		100%	
		其中: 政府预算资金		1396.69		1396.69		—	
		财政专户管理资金						—	
		单位资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 新建警务服务中心, 改善了警民办公及服务环境			目标 1: 新建警务服务中心, 改善了警民办公及服务环境					
	目标 2: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通			目标 2: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通					
	目标 3: 新建警务服务中心, 有利于保障辖区治安环境			目标 3: 新建警务服务中心, 有利于保障辖区治安环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 警务服务中心建设	3 项	3 项	6	6		
			指标 2: 警务服务中心室外工程	1 项	1 项	6	6		
			指标 3: 排水及电改	3 项	3 项	6	6		
			指标 4: 土方工程	3 项	3 项	6	6		
		质量指标	指标 1: 验收合格率	1	1	6	6		
			指标 2: 安全事故发生次数	0	0	6	6		
时效指标		指标 1: 按期完工率	≤150 天	146 天	7	7			

	效益指标 (30分)	成本指标	指标 1: 预算总成本	≤1400 万	1396.69 万	7	7
		经济效益 指标	指标 1: 新建警务服务中心, 提升了 服务效率	促进程度	促进程度	10	10
		社会效益 指标	指标 1: 改善了警民办公环境, 维护 辖区治安	促进程度	促进程度	10	9
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	指标 1: 长效机制的健全性	健全	健全	10	8
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 居民满意度	≥90%	80%	10	8.89
总分							95.89

项目支出绩效评审表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称

主管部门及代码

项目资金

(万元)

信阳市平桥区平桥街道办事处 618001

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

预期目标

目标1: 新建警务服务中心, 改善了警民办公及服务环境

目标2: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标3: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标4: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标5: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标6: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标7: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标8: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标9: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标10: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标11: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标12: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标13: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标14: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标15: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标16: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标17: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标18: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标19: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标20: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标21: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标22: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标23: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标24: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标25: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标26: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标27: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标28: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标29: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标30: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标31: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标32: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标33: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

目标34: 新建警务服务中心, 保障了民警出警畅通

年度总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效率

社会效益

生态效益

可持续影响

服务对象满意度

产出指标

(50分)

效益指标

(30分)

满意度指标

(10分)

总分

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

信阳市平桥区平桥街道办事处

