

洋河镇白果树公园建设工程项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区洋河镇人民政府

日期：2022年3月



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本信息.....	1
1、项目背景.....	1
2、项目实施内容.....	1
(二) 项目支出情况.....	1
1、项目预算情况.....	1
2、项目预算执行情况.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	2
(一) 绩效自评价目的和意义.....	2
(二) 绩效自评价对象和范围.....	2
(三) 绩效评价的依据.....	2
(四) 评分方法.....	3
(五) 绩效自评工作组织.....	4
三、绩效自评结果及分析.....	4
(一) 绩效自评价结果.....	4
(二) 自评指标分析.....	5
1、预算执行指标分析.....	5
2、产出指标分析.....	6
3、效益指标分析.....	7
4、满意度指标分析.....	8
四、成果和问题.....	8

(一) 项目实施的成果.....	8
(二) 项目存在的问题.....	8
五、建议.....	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益.....	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平.....	9
(三) 分析原因, 提高施工效率.....	9
六、其他需要说明的问题.....	9
七、附件.....	9
附件一: 项目绩效自评表.....	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

公园建设是一项实打实的惠民工程，也是实施乡村振兴战略的一项重要任务。乡村振兴是产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴。其中，生态振兴使乡村步入可持续发展之路，是乡村振兴的重要内容。进行乡村公园建设，是提升乡镇生态环境的重要举措，也是农民群众的深切期盼。另外为迎接省“人居环境整治三年行动”评估，改善农村人居环境，惠及民生，经镇政府研究决定开展洋河镇白果树公园项目建设工程。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有园建工程 44 项：园亭修建、石桌石椅等，照明工程 3 项：公园路灯及照明系统，绿化工程量 42 项：园内花草、园内树木等，以及挖掘机运输进场 3 次等配套工作。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 247.96 万元，当年实际执行 247.96 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 247.96 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 洋河镇白果树公园项目建设工程项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意指标 10 分。

各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为97分，评价结果为“优”。

各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标（50分）	数量指标	指标 1：园建工程量	5	5
		指标 2：照明工程量	5	5
		指标 3：绿化工程量	5	5
		指标 4：挖掘机运输进场台次	5	5
	质量指标	指标 1：验收合格率	5	5
		指标 2：安全事故发生次数	5	5
	时效指标	指标 1：按期完工率	10	10
	成本指标	指标 1：预算总成本	10	10
效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：促进乡村旅游业发展程度	5	4
	社会效益指标	指标 1：促进社会交往程度	5	5
	生态效益指标	指标 1：提升村镇生态环境程度	10	10
	可持续影响指标	指标 1：长效机制的健全性	10	9
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：长效机制的健全性	10	9
总分			100	97

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为

“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年财政资金为 247.96 万元，全年执行数为 247.96 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

数量指标下设以下四个三级指标：指标 1：园建工程量，分值 5 分得分 5；指标 2：照明工程量，分值 5 分得分 5；指标 3：绿化工程量，分值 5 分得分 5；指标 4：挖掘机运输进场台次，分值 5 分得分 5。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 20 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求，项目验收合格率达到 100%，项目按期完工，已验收合格，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。2021 年施工过程中安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“按期完工率”。

根据指标要求，实际项目工期为 58 天，小于 60 天，项目按时竣

工，符合要求，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

(4) 成本指标

2021 年项目财政资金 247.96 万元，实际支出 247.96 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

(1) 经济效益

“经济效益”下设三级指标“促进乡村旅游业发展程度”。

该项目促进乡村旅游业发展程度明显，产生一定经济效益，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 4 分。

(2) 社会效益

“社会效益”下设三级指标“促进社会交往程度”。

该项目促进社会交往程度明显，产生一定社会效益，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

(3) 生态效益

“生态效益”下设三级指标“提升村镇生态环境程度”。

该项目对提升村镇生态环境程度较高，产生较高的生态效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

(3) 可持续影响指标

“可持续影响指标”下设三级指标“长效机制的健全性”。

该项目的长效机制一般健全，村人居环境治理需要长期资金支持，方可产生可持续性影响。该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

4、满意度指标分析

“满意度”下设三级指标“居民满意度”，村居民参与问卷调查得出的满意度为 92%，该项指标标准为 $\geq 90\%$ ，分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

二是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高施工效率

面对工期滞后的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更进一步做好项目实施相关工作。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

填表人及联系方式:									
项目名称		洋河镇白果树公园建设工程							
主管部门及代码		信阳市平桥区洋河镇人民政府 608001			实施单位		信阳市平桥区洋河镇人民政府		
项目资金 (万元)		247.96	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	247.96	247.96	247.96	10	1	10	
		其中:政府预算资金	247.96	247.96	247.96	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 园建工程量	44 项	44 项	5	5	
				指标 2: 照明工程量	3 项	3 项	5	5	

			指标 3: 绿化工程量	42 项	42 项	5	5	
			指标 4: 挖掘机运输进场台次	3	3	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 安全事故发生次数	0	0	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期完工率	≤60 天	58	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算总成本	≤250 万元	247.96 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 促进乡村旅游业发展程度	促进程度	明显	5	4	有限的旅游经济 拉动
		社会效益指标	指标 1: 促进社会交往程度	促进程度	较高	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 提升村镇生态环境程度	提升程度	较高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 长效机制的健全性	健全	健全	10	9	长效机制需继续 投入资金支持
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥90%	92%	10	9	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		洋河镇白果树公园建设工程						
主管部门及代码		信阳市平桥区洋河镇人民政府 608001		实施单位		信阳市平桥区洋河镇人民政府		
项目资金 (万元)		247.96	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
		年度资金总额	247.96	247.96	247.96	10	100%	10
		其中: 政府预算资金	247.96	247.96	247.96	—	—	
		财政专户管理资金				—	—	
		单位资金				—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 园建工程量	44项	44项	5	5	
			指标2: 照明工程量	3项	3项	5	5	
			指标3: 绿化工程量	42项	42项	5	5	
			指标4: 挖掘机运输进场台次	3	3	5	5	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2: 安全事故发生次数	0	0	5	5	
		时效指标	指标1: 按期完工率	≤60天	58	10	10	
		成本指标	指标1: 预算总成本	≤250万元	247.96万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进乡村旅游业发展程	促进程度	明显	5	4	有限的旅游经济拉动
		社会效益指标	指标1: 促进社会交往程度	促进程度	较高	5	5	
		生态效益指标	指标1: 提升村镇生态环境程度	提升程度	较高	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 长效机制的健全性	健全	健全	10	9	长效机制需继续投入资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥90%	92%	10	9	
总分					100	97		

洋河镇街道改造工程项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区洋河镇人民政府

日期：2022年8月



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本信息.....	1
1、项目背景.....	1
2、项目实施内容.....	1
(二) 项目支出情况.....	1
1、项目预算情况.....	1
2、项目预算执行情况.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	2
(一) 绩效自评价目的和意义.....	2
(二) 绩效自评价对象和范围.....	2
(三) 绩效评价的依据.....	2
(四) 评分方法.....	3
(五) 绩效自评工作组织.....	4
三、绩效自评结果及分析.....	4
(一) 绩效自评价结果.....	4
(二) 自评指标分析.....	5
1、预算执行指标分析.....	5
2、产出指标分析.....	6
3、效益指标分析.....	7
4、满意度指标分析.....	7
四、成果和问题.....	8

(一) 项目实施的成果.....	8
(二) 项目存在的问题.....	8
五、建议.....	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益.....	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平.....	9
(三) 分析原因, 提高施工效率.....	9
六、其他需要说明的问题.....	9
七、附件.....	9
附件一: 项目绩效自评表.....	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

洋河镇街道改造工程是一项实打实的惠民工程，也是实施乡村振兴战略的一项重要任务。乡村振兴是产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴。其中，生态振兴使乡村步入可持续发展之路，是乡村振兴的重要内容。进行乡村街道改造工程，是提升乡镇生态环境的重要举措，也是农民群众的深切期盼。另外为迎接全市创文工作，改善农村人居环境，惠及民生，经镇政府研究决定开展洋河镇街道改造工程。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有街道造型墙改造 16 处，街道游园园建工程 18 项，街道游园绿化工程量 12 项，以及挖掘机运输进场 3 次等配套工作。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 102.06 万元，当年实际执行 102.06 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 102.06 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 洋河镇街道改造工程项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意指标 10 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各

项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为97分，评价结果为“优”。

各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 街道造型墙改造量	5	5
		指标 2: 街道游园园建工程量	5	5
		指标 3: 街道游园绿化工程量	5	5
		指标 4: 挖掘机运输进场台次	5	5
	质量指标	指标 1: 验收合格率	5	5
		指标 2: 安全事故发生次数	5	5
	时效指标	指标 1: 按期完工率	10	10
	成本指标	指标 1: 预算总成本	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提升乡镇形象程度	10	10
	生态效益指标	指标 1: 提升村镇生态环境程度	10	9
	可持续影响指标	指标 1: 长效机制的健全性	10	9
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 长效机制的健全性	10	9
总分			100	97

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年财政资金为 102.06 万元，全年执行数为 102.06 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

数量指标下设以下四个三级指标：指标 1：街道造型墙改造量，分值 5 分得分 5；指标 2：街道游园园建工程量，分值 5 分得分 5；指标 3：街道游园绿化工程量，分值 5 分得分 5；指标 4：挖掘机运输进场台次，分值 5 分得分 5。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 20 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求，项目验收合格率达到 100%，项目按期完工，已验收合格，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。2021 年施工过程中安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“按期完工率”。

根据指标要求，实际项目工期为 58 天，小于 60 天，项目按时竣工，符合要求，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 102.06 万元，实际支出 102.06 万元，未

超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

(1) 经济效益

“经济效益”无

(2) 社会效益

“社会效益”下设三级指标“提升乡镇形象程度”。

该项目提升乡镇形象程度明显，产生一定社会效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

(3) 生态效益

“生态效益”下设三级指标“提升村镇生态环境程度”。

该项目对提升村镇生态环境程度较高，产生较高的生态效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

(3) 可持续影响指标

“可持续影响指标”下设三级指标“长效机制的健全性”。

该项目的长效机制一般健全，村人居环境治理需要长期资金支持，方可产生可持续性影响。该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

4、满意度指标分析

“满意度”下设三级指标“居民满意度”，村居民参与问卷调查得出的满意度为 95%，该项指标标准为 $\geq 90\%$ ，分值 10 分，得分为 9

分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

二是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照

全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高施工效率

面对工期滞后的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更进一步做好项目实施相关工作。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

填表人及联系方式:								
项目名称		洋河镇街道改造工程						
主管部门及代码		信阳市平桥区洋河镇人民政府 608001			实施单位		信阳市平桥区洋河镇人民政府	
项目资金 (万元)		102.06	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	102.06	102.06	102.06	10	100%	10
		其中:政府预算资金	102.06	102.06	102.06	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	指标 1: 街道造型墙改造量	16 处	16 处	5	5	
			指标 2: 街道游园园建工程量	18 项	18 项	5	5	

			指标 3: 街道游园绿化工程量	12 项	12 项	5	5	
			指标 4: 挖掘机运输进场台次	3	3	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 安全事故发生次数	0	0	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期完工率	≤60 天	≤60 天	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算总成本	≤110 万	102.06 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提升乡镇形象程度	提升程度	较高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提升村镇生态环境程度	提升程度	明显	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 长效机制的健全性	健全	健全	10	9	长效机制需继续投入资金支持
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:



填表人及联系方式:								
项目名称		洋河镇街道改造工程						
主管部门及代码		信阳市平桥区洋河镇人民政府 608001		实施单位		信阳市平桥区洋河镇人民政府		
项目资金 (万元)		102.06	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	102.06	102.06	102.06	10	100%	10
		其中:政府预算资金	102.06	102.06	102.06	—		—
		财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 街道造型墙改造量	16处	16处	5	5	
			指标2: 街道游园园建工程量	18项	18项	5	5	
			指标3: 街道游园绿化工程量	12项	12项	5	5	
			指标4: 挖掘机运输进场台次	3	3	5	5	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2: 安全事故发生次数	0	0	5	5	
		时效指标	指标1: 按期完工率	≤60天	58	10	10	
		成本指标	指标1: 预算总成本	≤110万	102.06万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升乡镇形象程度	提升程度	较高	10	10	
		生态效益指标	指标1: 提升村镇生态环境程	提升程度	明显	10	9	
		可持续影响指标	指标1: 长效机制的健全性	健全	健全	10	9	长效机制需继续投入资金支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥90%	95%	10	9	
总分					100	97		

洋河镇小洋河村四美乡村建设项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区洋河镇人民政府

日 期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本信息.....	1
1、项目背景.....	1
2、项目实施内容.....	1
(二) 项目支出情况.....	1
1、项目预算情况.....	1
2、项目预算执行情况.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	2
(一) 绩效自评价目的和意义.....	2
(二) 绩效自评价对象和范围.....	2
(三) 绩效评价的依据.....	2
(四) 评分方法.....	3
(五) 绩效自评工作组织.....	4
三、绩效自评结果及分析.....	4
(一) 绩效自评价结果.....	4
(二) 自评指标分析.....	5
1、预算执行指标分析.....	5
2、产出指标分析.....	6
3、效益指标分析.....	7
4、满意度指标分析.....	7
四、成果和问题.....	8

(一) 项目实施的成果.....	8
(二) 项目存在的问题.....	8
五、建议.....	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益.....	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平.....	9
(三) 分析原因, 提高施工效率.....	9
六、其他需要说明的问题.....	9
七、附件.....	9
附件一: 项目绩效自评表.....	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

洋河镇小洋河村四美乡村建设是一项实打实的惠民工程，也是实施乡村振兴战略的一项重要任务。乡村振兴是产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴。其中，生态振兴使乡村步入可持续发展之路，是乡村振兴的重要内容。进行洋河镇小洋河村四美乡村建设，是提升乡镇生态环境的重要举措，也是农民群众的深切期盼。为改善农村人居环境，惠及民生，经镇政府研究决定开展洋河镇小洋河村四美乡村建设。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有园建工程量 29 项，街绿化工程量 3 项，以及挖掘机运输进场 3 次等配套工作。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 152.14 万元，当年实际执行 152.14 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 152.14 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 洋河镇小洋河村四美乡村建设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意指标 10 分。

各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为96分，评价结果为“优”。

各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 园建工程量	5	5
		指标 2: 绿化工程量	5	5
		指标 3: 挖掘机运输进场台次	5	5
	质量指标	指标 1: 验收合格率	10	10
		指标 2: 安全事故发生次数	5	5
	时效指标	指标 1: 按期完工率	10	10
	成本指标	指标 1: 预算总成本	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提升乡镇形象程度	10	9
	生态效益指标	指标 1: 提升村镇生态环境程度	10	9
	可持续影响指标	指标 1: 长效机制的健全性	10	9
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1: 长效机制的健全性	10	9
总分			100	96

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年财政资金为 152.14 万元，全年执行数为 152.14 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

数量指标下设以下四个三级指标：指标 1：园建工程量，分值 5 分得分 5；指标 2：绿化工程量，分值 5 分得分 5；指标 3：挖掘机运输进场台次，分值 5 分得分 5。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 15 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求，项目验收合格率达到 100%，项目按期完工，已验收合格，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。2021 年施工过程中安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 15 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“按期完工率”。

根据指标要求，实际项目工期为 30 天，小于 60 天，项目按时竣工，符合要求，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

(4) 成本指标

2021 年项目财政资金 152.14 万元，实际支出 152.14 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

(1) 经济效益

“经济效益”无

(2) 社会效益

“社会效益”下设三级指标“提升乡镇形象程度”。

该项目提升乡镇形象程度明显，产生一定社会效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

(3) 生态效益

“生态效益”下设三级指标“提升村镇生态环境程度”。

该项目对提升村镇生态环境程度较高，产生较高的生态效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

(3) 可持续影响指标

“可持续影响指标”下设三级指标“长效机制的健全性”。

该项目的长效机制一般健全，村人居环境治理需要长期资金支持，方可产生可持续性影响。该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

4、满意度指标分析

“满意度”下设三级指标“居民满意度”，村居民参与问卷调查得出的满意度为 95%，该项指标标准为 $\geq 90\%$ ，分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

二是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正

的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高施工效率

面对工期滞后的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更进一步做好项目实施相关工作。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式:								
项目名称		洋河镇小洋河村四美乡村建设						
主管部门及代码		信阳市平桥区洋河镇人民政府 608001			实施单位	信阳市平桥区洋河镇人民政府		
项目资金 (万元)		152.14	年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		152.14	152.14	152.14	152.14	10	100%	10
其中：政府预算资金		152.14	152.14	152.14	152.14	—		—
财政专户管理资金						—		—
单位资金						—		—
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况			
绩效指标		一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	分值	得分
产出指		数量指标	指标 1：园建工程量		29 项	29 项	5	5
		偏差原因分析及改进措施						

	标 (50 分)		指标 2: 绿化工程量	3 项	3 项	5	5	
			指标 3: 挖掘机运输进场台次	3	3	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 安全事故发生次数	0	0	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期完工率	≤60 天	30 天	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算总成本	≤160 万	152.1 4 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提升乡镇形象程度	提升程度	较高	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 提升村镇生态环境程度	提升程度	明显	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 长效机制的健全性	健全	健全	10	9	长效机制需继续投入 资金支持
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 居民满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:



填表人及联系方式								
项目名称		洋河镇小洋河村四美乡村建设						
主管部门及代码		信阳市平桥区洋河镇人民政府 608001		实施单位		信阳市平桥区洋河镇人民政府		
项目资金 (万元)	152.14	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	152.14	152.14	152.14	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	152.14	152.14	152.14	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：园建工程量	29项	29项	5	5	
			指标2：绿化工程量	3项	3项	5	5	
			指标3：挖掘机运输进场台次	3	3	5	5	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：安全事故发生次数	0	0	5	5	
		时效指标	指标1：按期完工率	≤60天	30天	10	10	
		成本指标	指标1：预算总成本	≤160万	152.14万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升乡镇形象程度	提升程度	较高	10	9	
		生态效益指标	指标1：提升村镇生态环境程	提升程度	明显	10	9	
		可持续影响指标	指标1：长效机制的健全性	健全	健全	10	9	长效机制需继续投
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分					100	96	