

“社会效益”下设一个三级指标“道路扬尘治理工作开展”。

校内道路沥青摊铺项目的完成，减少了道路灰尘，促进了道路扬尘治理工作的开展产生了社会效益，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

### (3) 生态效益

“生态效益”下设两个三级指标“降低灰尘”、“优化环境”。

校内道路沥青摊铺项目的完成，降低了校园及周边灰尘，优化了校园环境，产生了生态效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

### (4) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“使用年限”。

校内道路沥青摊铺项目可使用年限大于等于 20 年具有可持续影响效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

### 满意度指标分析

“满意度”下设一个二级指标“服务对象满意度”。此二级指标下设两个三级指标“师生满意度”、“群众满意度”

本项目调查受益人群 300 人，发放调查问卷 300 份，回收 280 份，其中有效问卷 261 份。其中非常满意人数 53 人，满意 201 人，不满意 7 人，综合满意度为 97%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

## 四、成果和问题

### （一）项目实施的成果

一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

二是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

### （二）项目存在的问题

#### 1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

#### 2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

### 五、建议

#### （一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

#### （二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为

更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

## 七、附件

附件一：项目绩效自评表

|      |         |
|------|---------|
| 名称   | 平桥区信钢学校 |
| 门及代码 |         |
| 资金   |         |

填表人及联系方式: 邱玉萍 15286815297

填表人及联系方式: 邱玉萍 15286815297

|           |                                                                          |                 |                  |                |                                                                          |             |            |     |             |   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|-------------|---|
| 项目名称      |                                                                          | 平桥区信钢学校校内道路沥青摊铺 |                  |                |                                                                          |             |            |     |             |   |
| 主管部门及代码   |                                                                          |                 |                  |                | 实施单位                                                                     |             | 信阳市平桥区信钢学校 |     |             |   |
| 项目资金      |                                                                          | 年初预算数           | 全年预算数            |                | 全年执行数                                                                    |             | 分值         | 执行率 | 得分          |   |
| (万元)      |                                                                          | 年度资金总额          | 91.65            | 91.65          | 91.65                                                                    | 10          | 100%       | 10  |             |   |
|           |                                                                          | 其中：政府预算资金       | 91.65            | 91.65          | 91.65                                                                    | —           | 100%       | —   |             |   |
|           |                                                                          | 财政专户管理资金        |                  |                |                                                                          | —           |            | —   |             |   |
|           |                                                                          | 单位资金            |                  |                |                                                                          | —           |            | —   |             |   |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                     |                 |                  |                | 实际完成情况                                                                   |             |            |     |             |   |
|           | 目标1：完善义务教育学校基本办学条件。目标2：提高教育的教学质量和办学效益。目标3：为我区经济建设和社会发展培养更多的高素质劳动者和技能型人才。 |                 |                  |                | 目标1：完善义务教育学校基本办学条件。目标2：提高教育的教学质量和办学效益。目标3：为我区经济建设和社会发展培养更多的高素质劳动者和技能型人才。 |             |            |     |             |   |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                     | 二级指标            | 三级指标             |                | 年度指标值                                                                    | 实际完成值       | 分值         | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |   |
|           | 产出指标<br>(50分)                                                            | 数量指标            | 指标1：沥青路面         |                | =8759.67平方米                                                              | =8759.67平方米 | 10         | 10  |             |   |
|           |                                                                          |                 | 指标2：混凝土路面与沥青路面接口 |                | =12.81平方米                                                                | =12.81平方米   | 10         | 10  |             |   |
|           |                                                                          |                 | 指标3：标识           |                | =42个                                                                     | =42个        | 10         | 10  |             |   |
|           |                                                                          | 质量指标            | 指标1：验收合格率        |                | =100%                                                                    | =100%       | 5          | 5   |             |   |
|           |                                                                          |                 | 指标2：安全事故发生次数     |                | =0次                                                                      | =0次         | 5          | 5   |             |   |
|           |                                                                          |                 | 时效指标             | 指标1：项目竣工日      |                                                                          | 2019年10月6日  | 已竣工        | 5   | 5           |   |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                            | 成本指标            | 指标1：不能超过总成本      |                | ≤91.65万元                                                                 | 91.65万元     | 5          | 5   |             |   |
|           |                                                                          | 经济效益指标          | 指标1：增加社会就业机会     |                | 增加                                                                       | 增加          | 5          | 5   |             |   |
|           |                                                                          |                 | 社会效益指标           | 指标1：道路扬尘治理工作开展 |                                                                          | 促进          | 促进         | 5   | 5           |   |
|           |                                                                          |                 |                  | 生态效益指标         | 指标1：降低灰尘                                                                 |             | 降低         | 降低  | 5           | 4 |
|           |                                                                          | 指标2：优化环境        |                  |                | 提高                                                                       | 提高          | 5          | 5   |             |   |
|           |                                                                          | 可持续影响指标         | 指标1：使用年限         |                | ≥20年                                                                     | =20年        | 10         | 9   |             |   |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                           | 服务对象满意度指标       | 指标1：师生满意度        |                | ≥95%                                                                     | =97%        | 5          | 5   |             |   |
| 指标2：群众满意度 |                                                                          |                 | ≥90%             | =97%           | 5                                                                        | 5           |            |     |             |   |
| 总分        |                                                                          |                 |                  |                |                                                                          |             |            | 98  |             |   |

# 平桥区信钢学校广场砖铺设工程项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳平桥区信钢学校  
日期：2022年3月



## 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、项目基本情况 .....                 | 1  |
| (一) 项目基本信息 .....               | 1  |
| (二) 项目支出情况 .....               | 2  |
| 二、绩效自评工作开展情况 .....             | 2  |
| (一) 绩效自评价目的和意义 .....           | 2  |
| (二) 绩效自评价对象和范围 .....           | 2  |
| (三) 绩效评价的依据 .....              | 3  |
| (四) 评分方法 .....                 | 3  |
| (五) 绩效自评工作组织 .....             | 4  |
| 三、绩效自评结果及分析 .....              | 5  |
| (一) 绩效自评价结果 .....              | 5  |
| (二) 自评指标分析 .....               | 6  |
| 四、成果和问题 .....                  | 9  |
| (一) 项目实施的成果 .....              | 9  |
| (二) 项目存在的问题 .....              | 9  |
| 五、建议 .....                     | 9  |
| (一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益 ..... | 9  |
| (二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平 .....  | 10 |
| 六、其他需要说明的问题 .....              | 10 |
| 七、附件 .....                     | 10 |
| 附件一: 项目绩效自评表 .....             | 11 |

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本信息

#### 1、项目背景

2020年我区教育系统以党的十九大、十九届四中全会、习近平新时代中国特色社会主义思想和各级教育大会精神为指引，以办人民满意的教育为宗旨，以全力夺取疫情防控和教育教学双胜利为主线，深化党建引领、强化各类创建、深耕公平优质、践行立德树人、提振师资队伍、优化教育生态，为再上新台阶积极贡献教育力量。要大力全面发展农村学校义务教育，完善农村学校配套教育建设管理机制。

国家的方针和省市县各级人民政府关于大力发展农村小学义务教育的政策为我们发展农村义教，改善农村义教办学条件，扩建农村义教规模提供了良好的机遇，为深入贯彻《河南省人民政府关于优化城乡基础教育资源配置解决城镇基础教育资源不足问题的意见》（豫政[2014]78号）和党的十八大“办好农村义务教育的要求”，为了满足教师和学生需要为他们创造良好的教学学习和运动环境，建设设备完善的运动场势在必行。

#### 2、项目实施内容

本次项目实施内容主要是广场铺砖包括：挖淤沙、流沙及回填方、余方弃置 9.24 立方米、垫层 859.51 平方米、人行道块料铺设 2865.03 平方米、南北广场火烧板及透水板 2500 平方米，使用年限 20 年。

## **(二) 项目支出情况**

### **1、项目预算情况**

项目于 2021 年共申请财政资金 29.35 万元，当年实际执行 29.35 万元。

### **2、项目预算执行情况**

项目实际支出 29.35 万元。

## **二、绩效自评工作开展情况**

### **(一) 绩效自评价目的和意义**

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

### **(二) 绩效自评价对象和范围**

本次绩效自评价对象为 2021 年平桥区信钢学校广场砖铺设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资

金 29.35 万元的使用情况。

### （三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

### （四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分

为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

#### **（五）绩效自评工作组织**

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。