



平昌关镇镇区平北路项目 自评报告

自评单位：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

日期：2023 年 8 月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
1、项目背景	1
2、项目实施内容	1
(二) 项目支出情况	1
1、项目预算情况	1
2、项目预算执行情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	3
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	6
1、预算执行指标分析	6
2、产出指标分析	6
3、效益指标分析	7
4、满意度指标分析	8
四、成果和问题	8

（一）项目实施的成果	8
（二）项目存在的问题	8
五、建议	9
（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益	9
（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平	9
（三）分析原因，提高施工效率	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一：项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

平昌关镇镇区平北路项目是一项实打实的惠民工程，也是实施乡村振兴战略的一项重要任务。乡村振兴是产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴。其中，镇区平北路的修通有利于改善乡镇交通便利程度，促进经济社会发展，同时也是农民群众的深切期盼。经镇政府研究决定开展平昌关镇镇区平北路项目。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有镇区平北路建成建通车等工作。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2022 年共申请财政资金 200 万元，当年实际执行 200 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 200 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2022 平昌关镇农村垃圾治理项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意指标 10 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为97分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评得分表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	指标 1: 基建	1 条	1 条	10	10	

	指标 (50分)		工程项目数量					
			指标 2: 基建投资完成率	≥ 99%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	达标	达标	5	5	
			指标 2: 安全事故发生次数		0	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期完工率	≥ 365 天	365	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算总成本	≤ 200 万	200 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进乡村发展程度	提升程度	较高	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥ 99%	100	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 长效机制的健全性	健全	健全	10	9	长效机制管理投入资金支

								分
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 镇区居民满意度	≥90%	95%	20	18		
总分					100	96		

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分10分。

项目全年财政资金为200万元，全年执行数为200万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分10分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

数量指标下设以下两个三级指标：指标1：基建工程项目数量，分值10分得分10；指标2：基建工程投资完成率，分值10分得分10。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得20分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“项目竣工验收达标”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求，项目验收合格率达到 100%，项目按期完工，已验收合格，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。2021 年施工过程中安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“按期完工率”。

根据指标要求，实际项目工期为 365 天，项目按时竣工，符合要求，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（4）成本指标

2022 年项目财政资金 200 万元，实际支出 200 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”。

（1）经济效益

“经济效益”下设三级指标促进乡村发展程度，促进程度明显。该项目促进发展程度明显，产生一定经济效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（2）社会效益

“社会效益”下设三级指标，设施功能正常运转，该项目对提

升村镇生态环境程度较高，产生较高的生态效益，该指标标准分值为10分，实际综合得分为9分。

(3) 可持续影响指标

“可持续影响指标”下设三级指标“长效机制的健全性”。

该项目的长效机制一般健全，村人居环境治理需要长期资金支持，方可产生可持续性影响，该指标标准分值为10分，实际综合得分为9分。

4、满意度指标分析

“满意度”下设三级指标“镇区居民满意度”，居民参与问卷调查得出的满意度为95%，该项指标标准为 $\geq 90\%$ ，分值20分，得分为18分。

四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

(二) 项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理归类统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合

理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高施工效率

面对工期滞后的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更进一步做好项目实施相关工作。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		平昌关坝镇区平北路项目										填表人及联系方式			
主管部门及代码		信阳市平桥区平昌关坝镇人民政府512801										信阳市平桥区平昌关坝镇人民政府			
项目资金(万元)		259.5		年初预算		全年预算数		实施单位		全年执行数		分值	得分	执行率	得分
		年度资金总额		200		200		200		200		10	10	100%	10
		其中：政府预算资金		200		200		200		200		—	—	—	—
		财政专户管理资金										—	—	—	—
		单位资金										—	—	—	—
年度总体目标		预期目标										实际完成情况			
		镇区平北路道路建成通车										平北路如期通车			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：基建工程项目数量	1条	1条	10	10								
		质量指标	指标2：基建投资完成率	≥90%	100%	10	10								
		时效指标	指标1：项目竣工验收达	达标	达标	5	5								
		成本指标	指标2：安全事故发生次数	0	0	5	5								
	效益指标(30分)	经济效益	指标1：预期施工率	≥365天	365	10	10								
		社会效益	指标1：预期总成本	≤200万	200万元	10	10								
可持续影响指标		指标1：促进乡村发展程度	提升程度	较高	10	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：长效机制的健全性	健全	健全	10	10	长效机制管理维护投入资金								
总分		指标1：镇区居民满意度				≥90%	20	18							
						100	90								



平昌关镇镇区一事一议项目 自评报告

自评单位：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

日 期：2023 年 8 月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
1、项目背景	1
2、项目实施内容	1
(二) 项目支出情况	1
1、项目预算情况	1
2、项目预算执行情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组组织	3
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	6
1、预算执行指标分析	错误！未定义书签。
2、产出指标分析	6
3、效益指标分析	7
4、满意度指标分析	8
四、成果和问题	8

(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
(三) 分析原因, 提高施工效率	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

平昌关镇一事一议是一项实打实的惠民工程，也是实施乡村振兴战略的一项重要任务。经镇政府研究决定开展平昌关镇一事一议项目。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有村庄合理规划，完善基础设施，改善人居环境，健全公共服务，发展特色产业，加快现代农业发展等工作。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2022 年共申请财政资金 20 万元，当年实际执行 20 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 20 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置

效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2022 平昌关镇一事一议项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：产出指标 60 分、效益指标 30 分、服务对象满意指标 10 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为97分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	指标 1: 安装	140	40 盏	10	10	

指标 (50 分)		路灯数量	盏				
		指标 2: 村镇 绿化面积	>200 平方 米	200 平 方米	10	10	
		指标 3: 公益 事业参与人 数	> 50 人	50 人%	10	10	
	质量指标	指标 1: 验 收合格率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 安全 事故发生次 数	0 次	0 次%	5	5	
	时效指标	指标 1: 按期 完工率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 预算 总成本	≤20 万	20 万元	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 促进 乡村发展程 度	提升 程度	较高	10	10	
	社会效益 指标	指标 1: 对 保障业务正 常开展的改 善程度	提升	提升	10	9	
	可持续影响指标	指标 1: 长效 机制的健全 性	健全	健全	10	9	长效 机制 持续 投入 资金 支

								得
满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 镇 区居民满意 度	≥ 90%	95%	10	8		
总分					100	96		

(二) 自评指标分析

1、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

数量指标下设以下两个三级指标：指标 1：安装路灯数量，分值 10 分得分 10；指标 2：村镇绿化面积，分值 10 分得分 10，指标 3：公益事业参与人数，分值 10 分得分 10 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 30 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求，项目验收合格率达到 100%，项目按期完工，已验收合格，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“按期完工率”。

根据指标要求，实际项目工期为 365 天，项目按时竣工，符合要求，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

(4) 成本指标

2022 年项目财政资金 20 万元，实际支出 20 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

2、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”。

(1) 经济效益

“经济效益”下设三级指标促进乡村发展程度，促进程度明显。

该项目促进发展程度明显，产生一定经济效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

(2) 社会效益

“社会效益”下设三级指标，设施功能正常运转，该项目对提升村镇生态环境程度较高，产生较高的生态效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

(3) 可持续影响指标

“可持续影响指标”下设三级指标“长效机制的健全性”。

该项目的长效机制一般健全，村人居环境治理需要长期资金支

持，方可产生可持续性影响。该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

3、满意度指标分析

“满意度”下设三级指标“镇区居民满意度”，居民参与问卷调查得出的满意度为 95%，该项指标标准为 $\geq 90\%$ ，分值 10 分，得分为 8 分。

四、成果和问题

（一）项目实施成果

项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过

程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高施工效率

面对工期滞后的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更进一步做好项目实施相关工作。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



平昌关镇一事一议项目										填报人及联系方式	
项目名称		信阳市平桥区平昌关镇人民政府612801					实施单位		信阳市平桥区平昌关镇人民政府		
主管部门及代码		20		年初预算		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金 (万元)		年度资金总额		20		20		20		10	
		其中：政府预算资金		20		20		20		100%	
		财政专户管理资金								—	
		单位资金								—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		安装路灯，增加村组绿化面积					如期实现目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：安装路灯数量		> 40盏	40盏	10	10			
			指标2：村组绿化面积		> 200平方	200平方米	10	10			
			指标3：公益事业参与人数		> 50人	50人	10	10			
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%	5	5			
			指标2：安全事故发生次数		0次	0次	5	5			
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：按期完工率		100%	100%	10	10			
			指标1：预算总成本		≤ 20万	20万元	10	10			
			指标1：促进乡村发展程度		提升程度	较高	10	10			
		社会效益	指标1：对保障业务正常		提升	提升	10	9			
指标1：长效机制的健全性			健全	健全	10	9	长效机制需继续投入资金				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：镇区居民满意度		≥ 90%	98%	10	8				
		总分					100	90			



平昌关镇人居环境整治项目 自评报告

自评单位：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

日 期：2023 年 8 月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
1. 项目背景	1
2. 项目实施内容	1
(二) 项目支出情况	1
1. 项目预算情况	1
2. 项目预算执行情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	6
1. 预算执行指标分析	错误！未定义书签。
2. 产出指标分析	6
3. 效益指标分析	7
4. 满意度指标分析	8
四、成果和问题	8

(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
(三) 分析原因, 提高施工效率	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

平昌关镇人居环境整治项目是一项实打实的惠民工程，也是实施乡村振兴战略的一项重要任务。乡村振兴是产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴。其中，良好的人居环境是乡村步入可持续发展之路，是乡村振兴的重要内容。进行人居环境治理，是提升乡镇生态环境的重要举措，也是农民群众的深切期盼。另外为迎接全市创文工作，改善农村人居环境，惠及民生，经镇政府研究决定开展平昌关镇人居环境整治项目。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有打造2个镇级示范村，1条示范街道，完成污水处理任务，生活垃圾实行源头分类减量等工作。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于2022年共申请财政资金400万元，当年实际执行400万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出400万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革的。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2022 平昌关镇人居环境治理项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出

自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为96分，评价结果为“优”。

各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 整治示范街道	≥ 1 条	1 条	10	10	
			指标 2: 镇级示范村	≥ 2 个	2 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 工程项目质保率	保质完成	保质完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 按期完工率	≥ 365 天	365	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算总成本	≤ 400 万	400 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进乡村旅游业发展程度	提升程度	较高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 改善乡镇生态环境程度	促进程度	明显	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 长效机制的健全	健全	健全	10	8	长效机制

			性					需继续投入资金支持
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 镇区居民满意度	≥90%	95%	10	9		
总分						100	96	

(二) 自评指标分析

1、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

数量指标下设以下四个三级指标：指标 1：整治示范街道，分值 10 分得分 10；指标 2：镇级示范村，分值 10 分得分 10。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 20 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”和“工程项目保质率”。

根据指标要求，项目验收合格率达到 100%，项目按期完工，已

验收合格，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。该工程已保质保量完成，该项指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 20 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“按期完工率”。

根据指标要求，实际项目工期为 365 天，项目按时竣工，符合要求，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（4）成本指标

2022 年项目财政资金 400 万元，实际支出 400 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标，分别为“经济效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

（1）经济效益

“经济效益”下设三级指标促进乡村旅游业发展程度，促进程度明显。

该项目促进发展程度明显，产生一定经济效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（2）生态效益

“生态效益”下设三级指标“改善乡镇生态环境程度”。

该项目对提升村镇生态环境程度较高，产生较高的生态效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

(3) 可持续影响指标

“可持续影响指标”下设三级指标“长效机制的健全性”。

该项目的长效机制一般健全，村人居环境治理需要长期资金支持，方可产生可持续性影响。该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

4、满意度指标分析

“满意度”下设三级指标“镇区居民满意度”，居民参与问卷调查得出的满意度为 95%，该项指标标准为 $\geq 90\%$ ，分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

(二) 项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高施工效率

面对工期滞后的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更进一步做好项目实施相关工作。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评



平昌关镇农村垃圾处理项目 自评报告

自评单位：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

日 期：2023 年 8 月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
1、项目背景	1
2、项目实施内容	1
(二) 项目支出情况	1
1、项目预算情况	1
2、项目预算执行情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
1、预算执行指标分析	5
2、产出指标分析	6
3、效益指标分析	7
4、满意度指标分析	7
四、成果和问题	8

(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	8
(三) 分析原因, 提高施工效率	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

平昌关镇农村垃圾处理项目是一项实打实的惠民工程，也是实施乡村振兴战略的一项重要任务。乡村振兴是产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴。其中，生态振兴使乡村步入可持续发展之路，是乡村振兴的重要内容。进行乡村垃圾处理，是提升乡镇生态环境的重要举措，也是农民群众的深切期盼。另外为迎接全市创文工作，改善农村人居环境，惠及民生，经镇政府研究决定开展平昌关镇农村垃圾处理项目。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有购买垃圾桶 5000 个，购买垃圾转运车 15 辆，购买洒水车 2 辆，实现年转运垃圾量 13000 吨等工作。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2022 年共申请财政资金 259.5 万元，当年实际执行 259.5 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 259.5 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2022 平昌关镇农村垃圾治理项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各

项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为97分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 购买垃圾桶	5	5
		指标 2: 购买垃圾清运车	5	5
		指标 3: 购买洒水车	5	5
		指标 4: 年转运垃圾量	5	5
	质量指标	指标 1: 验收合格率	5	5
		指标 2: 安全事故发生次数	5	5
	时效指标	指标 1: 按期完工率	10	10
	成本指标	指标 1: 预算总成本	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 促进乡村旅游业发展程度	10	10
	生态效益指标	指标 1: 改善乡镇生态环境程度	10	9
	社会效益影响指标	指标 1: 长效机制的健全性	10	9
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 镇区居民满意度	10	9
总分			100	97

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年财政资金为 259.5 万元，全年执行数为 259.5 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

数量指标下设以下四个三级指标：指标 1：购买垃圾桶，分值 5 分得分 5；指标 2：购买垃圾转运车，分值 5 分得分 5；指标 3：购买洒水车，分值 5 分得分 5；指标 4：指标 4：年转运垃圾量，分值 5 分得分 5。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 20 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求，项目验收合格率达到 100%，项目按期完工，已验收合格，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。2021 年施工过程中安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“按期完工率”。

根据指标要求，实际项目工期为 365 天，项目按时竣工，符合要求，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

(4) 成本指标

2022 年项目财政资金 259.5 万元，实际支出 259.5 万元，未超

出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

(1) 经济效益

“经济效益”下设三级指标促进乡村旅游业发展程度，促进程度明显。

该项目促进发展程度明显，产生一定经济效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

(2) 生态效益

“生态效益”下设三级指标“改善乡镇生态环境程度”。

该项目对提升村镇生态环境程度较高，产生较高的生态效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

(3) 可持续影响指标

“可持续影响指标”下设三级指标“长效机制的健全性”。

该项目的长效机制一般健全，村人居环境治理需要长期资金支持，方可产生可持续性影响。该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

4、满意度指标分析

“满意度”下设三级指标“镇区居民满意度”，居民参与问卷调查得出的满意度为 95%，该项指标标准为 $\geq 90\%$ ，分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够。为更好的开

展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高施工效率

面对工期滞后的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更进一步做好项目实施相关工作。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评



项目支出绩效自评表
(2022 年度)

填表人及联系方式:									
平昌关镇农村垃圾处理项目									
项目名称		平昌关镇平昌镇人民政府612021				实施单位		平昌关镇平昌镇人民政府	
主管部门及代码	项目资金	259.5	年初预算	259.5	全年预算数	259.5	全年执行数	259.5	得分
	(万元)	年度资金总额	259.5	259.5	259.5	259.5	10	100%	10
		其中：政府预算资金	259.5	259.5	259.5	259.5	—	—	—
		财政专户管理资金					—	—	—
		单位资金							—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：购买垃圾清运		5000个	5000个	5	5	
			指标2：购买垃圾清运车		15辆	15辆	5	5	
			指标3：购买洒水车		2辆	2辆	5	5	
			指标4：年清运垃圾量		13000吨	13000吨	5	5	
	质量指标		指标1：验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标2：安全事故发生次数		0	0	5	5	
			指标3：按期完工率		≥ 365天	365	10	10	
			指标4：预算总成本		≤ 388.59	388.59万元	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	指标1：促进乡村振兴发展		提升程度	较高	10	10	
指标1：改善乡镇生态环境			促进程度	明显	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	指标1：长效机制的健全性		健全	健全	10	9	长效机制需进一步健全	
		指标1：镇区居民满意度		≥ 90%	95%	10	9		
总分						100	97		



平昌关镇镇区美丽乡村项目 自评报告

自评单位：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

日 期：2023 年 8 月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
1、项目背景	1
2、项目实施内容	1
(二) 项目支出情况	1
1、项目预算情况	1
2、项目预算执行情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	6
1、预算执行指标分析	6
2、产出指标分析	6
3、效益指标分析	7
4、满意度指标分析	8
四、成果和问题	8

(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
(三) 分析原因, 提高施工效率	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

平昌关镇美丽乡村是一项实打实的惠民工程，也是实施乡村振兴战略的一项重要任务。乡村振兴是产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴。其中，美丽乡村可以提高村庄规划合理度，完善基础设施，健全公共服务，加快现代农业发展。经镇政府研究决定开展平昌关镇镇区平北路项目。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有村庄合理规划，完善基础设施，改善人居环境，健全公共服务，发展特色产业，加快现代农业发展等工作。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2022 年共申请财政资金 150 万元，当年实际执行 150 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 150 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合

评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2022 平昌关镇美丽乡村项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度逆度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意指标 20 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为97分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
-----	------	------	------	-----	-------	----	----	--------

标			标 值				及改 进措 施
产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 完成 改造数量	≥ 5 个	5 个	10	10	
		指标 2: 基建 投资完成率	≥ 90%	100%	10	10	
	质量指标	指标 1: 项 目竣工验收 达标率	达 标	达标	5	5	
		指标 2: 建设 数量合格率	≥ 95%	98%	5	5	
	时效指标	指标 1: 按期 完工率	≥ 365 天	365	10	10	
	成本指标	指标 1: 预算 总成本	≤ 150 万	150 万元	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 促进 乡村发展程 度	提 升 程 度	较高	10	10	
	社会效益 指标	指标 1: 对 保障业务正 常开展的改 善程度	提 升	提升	10	9	
	可持续影响指标	指标 1: 长效 机制的健全 性	健 全	健全	10	9	长效 机制 需继

								投入资金支持
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 镇区居民满意度	≥90%	95%	20	17		
总分					100	95		

(二) 自评指标分析

1、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

数量指标下设以下两个三级指标：指标1：完成改造数量，分值10分得分10；指标2：基建工程投资完成率，分值10分得分10。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得20分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“项目竣工验收达标”和“建设数量合格率”。

根据指标要求，项目验收合格率达到100%，项目按期完工，已验收合格，该指标标准分值为5分，得分为5分。建设数量合格率为

100%，该项指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“按期完工率”。

根据指标要求，实际项目工期为 365 天，项目按时竣工，符合要求，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（4）成本指标

2022 年项目财政资金 150 万元，实际支出 200 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

2、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”。

（1）经济效益

“经济效益”下设三级指标促进乡村发展程度，促进程度明显。

该项目促进发展程度明显，产生一定经济效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（2）社会效益

“社会效益”下设三级指标，设施功能正常运转，该项目对提升村镇生态环境程度较高，产生较高的生态效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

（3）可持续影响指标

“可持续影响指标”下设三级指标“长效机制的健全性”。

该项目的长效机制一般健全，村人居环境治理需要长期资金支持，方可产生可持续性影响。该指标标准分值为10分，实际综合得分为9分。

3、满意度指标分析

“满意度”下设三级指标“镇区居民满意度”，居民参与问卷调查得出的满意度为95%，该项指标标准为 $\geq 90\%$ ，分值20分，得分为17分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱

必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高施工效率

面对工期滞后的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更进一步做好项目实施相关工作。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



平昌关坝美丽乡村项目										
填表人及联系电话										
项目名称	信阳市平桥区平昌关坝镇人民政府612001				实施单位		信阳市平桥区平昌关坝镇人民政府			
主管部门及代码	150	年初预算	150	150	150	150	150	150	150	
	年度资金总额	150	150	150	150	150	150	150	150	
	其中：政府预算资金	150	150	150	150	150	150	150	150	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
村庄规划合理，完善基础设施										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：完成改造数量		≥ 5个	5个	10	10		
			指标2：基建投资完成率		≥ 90%	100%	10	10		
		质量指标	指标1：项目竣工验收达标		达标	达标	5	5		
			指标2：建设数量合格率		≥ 100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：按照完工率		≤ 365天	365	10	10		
	效益指标（30分）	成本指标	指标1：预算总成本		≤ 150万	150万元	10	10		
		经济效益	指标1：促进乡村发展程度		提升程度	较高	10	10		
		社会效益	指标1：对保障业务正常		提升	提升	10	9		
	持续影响指标	指标1：长效机制的健全性		健全	健全	健全	10	9	长效机制不完善	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：镇区居民满意度		≥ 90%	95%	20	17	持续投入资金支		
总分						100	96			

实际完成情况

预期目标

总分