

新县市场发展服务中心  
新县北城农贸批发市场和京九农贸批发市场  
建设项目部门评价报告

项目单位：新县市场发展服务中心

日期：2025年5月23日



为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发[2019]10号)有关要求,我单位对新县北城农贸批发市场和京九农贸批发市场项目进行了部门绩效评价,现将评价结果报告如下:

## 一、基本情况

新县北城农贸批发市场和京九农贸批发市场建设项目总造价1000万元,其中新县北城农贸市场升级改造项目建设工程造价约4839086.49元,占地面积2566 m<sup>2</sup>,建设内容包括钢构大棚面积1741 m<sup>2</sup>,停车场占地面积480 m<sup>2</sup>、摊位40个、LED电子滚动屏等。建成后市场规划为蔬菜区、冷鲜区、果品区、水产肉食区、熟食区,服务用房及公厕、停车场等,并配套市场道路、排水、电气、消防等工程及其他基础设施。京九农贸批发市场建设项目正在规划。

## 二、资金投入和使用情况

1、该项目资金来源为专项债资金安排6800万元,已经发放1000万元,占投资总额的14.7%。项目资金来源渠道和性质符合相关规定,额度明确,资金占比符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》(国发【2019】26号)的规定

2、项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 1000 万元，截至 202 年 5 月 23 日，拨付专项债资金 1000 万元。

### 3、项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 1000 万元，截至 2025 年 5 月 23 日，项目支出资金为 0 元，项目正在财政评审。

## 三、项目实施情况

目前北城农贸市场升级改造项目已通过“河南省 2024 年第三批专项债项目”，市场改造方案已报请县政府审定，可研性报告编制完成并通过发改委审批，项目开工已得到县政府同意。图纸已更新设计完成，正在进行财政评审和前期宣传工作，预计 6 月中旬开工。

## 四、绩效评价工作开展情况

### 1、绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并预算资金绩效管理提供依据。

### 2、绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预【2021】61 号）、《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》（豫财预【2019】176 号）等有



关法律法规和规章制度等。

### 3、评价指标体系

#### (1) 评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线,收集并梳理项目的相关资料,在对资料进行整理分析的基础上,围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

#### (2) 评价指标

本项目指标体系从成本、产出、效益、满意度四个方面进行分析,由4项一级指标、5项二级指标、5项三级指标构成。具体情况见附件1。

### 五、绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式,始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则,综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

### 六、项目效益情况

1、效益指标包括4个二级指标以及12个三级指标,总分值40分,实际得38分,得分率为95%。

#### 2、项目满意度情况

满意度指标包括1个二级指标以及1个三级指标,总分值30分,实际得29分,得分率为96.7%,满意度指标中客户满意度为98%。

### 3、项目满意度情况

满意度指标包括 1 个二级指标以及 1 个三级指标，总分值 30 分，实际得 29 分，得分率为 96.7%，满意度指标中客户满意度为 98%。具体得分情况见下表。

新县新县北城农贸批发市场和京九农贸批发市场项目绩效评价得分表				
一级指标	项目产生	项目效益	项目满意度	合计
权重分值	30	40	30	100
得分	29	38	29	96
得分率	96.7%	95%	96.7%	96%

### 七、项目主要经验及做法

满足市场商户与消费者需求，在保证工程质量与施工安全的前提下，加快项目进度。同时根据实际情况及时发现施工和运营过程中的隐患和薄弱环节，堵塞安全管理漏洞，控制和预防事故的发生。

### 八、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准,通过电话回访、现场调研等形式,对“新县北城农贸批发市场和京九农贸批发市场建设项目”进行了客观评价,该项目综合评价得分为 75 分,根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财效【2020】10 号)规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准,该项目绩效评价等级为“良”。



项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		新县北城农贸批发市场和京九农贸批发市场建设项目				新县市场发展服务中心				
主管部门		新县市场监督管理局		实施单位		执行率		得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0		1000		1000		100.0 %		
	财政拨款	0		1000		1000		100.0 %		
	财政专户管理资金	0		0		0		0.00%		
	单位资金	0		0		0		0.00%		
资金管理情况		情况说明				分值 (20)		得分		
		安排科学性		根据项目建设需要，科学安排		5		5		
		拨付合规性		按照资金拨付进度，合规拨付		5		5		
		使用规范性		按照项目实施范围规范使用		5		5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新县北城农贸批发市场和京九农贸批发市场建设项目				新县北城农贸批发市场和京九农贸批发市场建设项目					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	北城农贸批发市场和京九农贸批发市场成本	=6802万元	1000万元	10	10	0.00			
	数量指标	新建市场个数	=2个	2个	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	市场建设标准化	高标准完成市场建设，满足居民需要，摊位布局合理	100%	20	20	0.00			
	经济效益指标	每年经营收入	≥530万元	0万元	25	0	-100.00	项目建设尚未完成，暂时没有收益		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务北城、京九市场周边居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	75				