

信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目 绩效评估报告

项目名称：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目

委托部门：信阳市平桥区财政局

主管部门：信阳市平桥区五里店街道办事处

评价机构：信阳市宏庆会计师事务所有限责任公司



2024 年 4 月

目 录

绩效评价总览表	1
一、基本情况	3
（一）项目立项背景及目的、项目主要内容	3
（二）资金投入和使用情况、项目实施情况	6
（三）项目组织管理	9
（四）项目绩效目标	10
二、绩效评价工作开展情况	11
（一）评价目的	11
（二）评价对象及时间段	12
（三）绩效评价依据	12
（四）绩效评价指标体系及评价标准	13
（五）绩效评价原则及方法	15
（六）绩效评价工作过程	15
三、评价结论	15
四、绩效评价指标分析	17
（一）项目决策情况	17
（二）管理	22
（三）项目产出情况	25
（四）项目效益情况	30
五、主要经验及做法	35
（一）举债过程规范合理，专项债程序公开透明	35
（二）项目实施能够带动当地乡村产业振兴	35
六、存在的问题	35
（一）项目已完成投资金额对应的工程资料不完善	35
（二）绩效目标不明确	36
（三）工程进度存在延期可能	36
（四）专项债资金支付不及时，投资估算不合理	36
七、有关建议	36

（一）完善项目前期规划设计，提高项目管理水平	36
（二）加强绩效培训，增加绩效管理理念	37
（三）加强施工过程监督及管理	37
（四）认真做好前期投资估算，规范专项债使用管理	37
八、其他需要说明的问题	38

附件1：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目专项债项目绩效指标评分表.....	39
---	----

附件2：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目公共问卷问卷调查.....	47
---	----

信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目

专项债项目资金

绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目专项债项目		
项目资产登记管理单位：项目目前尚在建设中，未进行资产登记。		
2023 年度预算资金安排	9500万元	
其中：	当年发行专项债券 9500万元	上年结转债券资金 0 万元
当年实际支出：	800万元 （预算执行率 8.42 %）	
二、项目绩效目标		
（一）绩效目标 提高郝堂片区的旅游承载度，再度实现高质量、高密度的乡村旅游，打造出一张优秀的旅游名片，为平桥区的经济发展注入强劲动力。 （二）主要指标 （1）产出指标主要包括3个片区建设、片区规划项目已完成项目数量占比、停车位建成数量、充电桩建成数量、工程竣工验收合格率、项目建设进度及建设成本节约率。（2）效益指标主要包括带动区域经济发展、年接待游客人次、村民人均收益增加量、提升旅游便利度、带动村民就业增加岗位数、改善生态环境和居住环境、项目持续发挥作用的期限及居民整体满意度。		
三、实施成效		
（一）举债过程规范合理，专项债程序公开透明 一是严格遵循债务发行规定，专项债举债过程合理。落实债券发行，专项债所发行的债券金 额符合地区债务限额。二是专项债程序公开透明。本项目专项债通过联合资信评估股份有限公司进行综合分析和评估，确定2023年河南省城乡的信用等级为AAA，并对信息公开披露，程序公开透明。 （二）项目实施能够带动当地乡村产业振兴 通过本项目的实施，能够是郝堂村形成“一核、三区、四廊、 多组团 ”的全域旅游格局。紧扣乡村产业振兴目标，聚焦重点产 业、聚集资源要素，突出郝堂及周边资源集群成链，培育出发展 新动能，可以大力发展富民乡村产业，奠定全面小康和乡村振兴 基础，增添乡村产业发展亮点。		
四、主要问题及有关建议		

(一) 主要问题 1、项目已完成投资金额对应的工程资料不完善 根据施工方报送、监理单位审查及建设单位盖章确认的《项目完工进度及已投资金额表》，项目已完成投资金额6901.50万元。但评价组发现，项目单位在填写《工程款支付申请表》、《工程进度确认单》等材料时，未按照项目规划的建设内容对应申请填写，导致评价组无法从纸质材料上验证已完工投资金额的准确性，尽管评价组进行了实地勘察及询问调查，但由于项目涉及的佛山村、郝堂村、七桥村三个行政村，存在以前年度其他建设项目的情况，评价组已无法明确区分某一块属于本次项目建设。 2、绩效目标不明确 根据信阳市平桥区郝堂村乡村振兴三产融合基础设施建设项目《绩效目标申报表》，数量指标“三个片区”过于笼统，未对片区具体建设内容数量进行明确目标考核，导致绩效目标不明确。 3、工程进度存在延期可能 根据施工合同，根据信阳市平桥区郝堂村乡村振兴三产融合基础设施建设项目施工期间为2023.10.13-2024.6.9，但根据绩效评价组实地勘察，项目规划内容还有较多未完成，工程进度存在延期可能。据施工方反映，工程款支付进度较缓，是工程可能延期的重要原因。 4、专项债资金支付不及时，投资估算不合理 根据《信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目工程实施方案》项目投资预算 29546.71万元，拟安排财政预算资金 10546.71 万元，项目计划申请使用债券资金总额19000.00万元。2023年计划使用 9500.00 万元，本次已申请专项债资金9500万元。但本次评价期，项目单位实际支付工程款仅800万元，远低于已申请专项债金额，专项债资金支付不及时，项目初期投资估算金额过高。 (二) 有关建议 1、完善项目前期规划设计，提高项目管理水平； 2、加强绩效培训，增加绩效管理理念； 3、加强施工过程监督及管理； 4、认真做好前期投资估算，规范专项债使用管理。			
五、评分得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	11.92	79.47%
管理	25	17.17	68.68%
产出	26	21.00	80.77%
效益	34	33.92	99.76
合计	100	84.01	84.01%
绩效评价得分：84.01		评价结果等级： 良	

信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合

基础设施建设项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，健全绩效评价常态化机制，根据《河南省财政厅关于开展2023年度专项债项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债函〔2024〕5号）要求，信阳市宏大会计师事务所有限责任公司受信阳市平桥区财政局委托开展信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目专项债项目绩效评价工作。该项目计划申请专项债19000万元，2023年4月实际发行专项债9500万元，实际发行的9500万元作为信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目工程的专项债资金，本报告对已实际发行的专项债9500万元进行绩效评价，截至2024年4月已完成绩效评价工作事项。现将报告主要内容汇报如下：

一、基本情况

（一）项目立项背景及目的、项目主要内容

1、项目背景及目的

《信阳市人民政府关于加快推进农业高质量发展建设现代农业强市促进乡村产业振兴的实施意见》指出，为加快推进我市农业高质量发展，推动农业大市向现代农业强市转变，促进乡村产业振兴。到2025年，农业发展质量、效益和竞争力明显提高，初步实现“六高”目标：生产效率高，农机总动力稳定在700万千瓦以上，主要粮食作物耕种收综合机械化率达到90%，第一产业从

业人员人均创造产业增加值达到2.8万元；经营者素质高，培育高素质农业经营者5万人左右；产品质量高，绿色、有机、地理标志登记数量年均增长6%以上；产业效益高，农林牧渔业增加值超过650亿元；市场竞争力高，信阳毛尖、河南华英等品牌价值显著提升，信阳茶油、信阳弱筋麦、信阳稻虾米、信阳水库鱼等成功创建有影响力的区域公用品牌，省级以上农业品牌发展到80个以上；农民收入高，农村居民人均可支配收入达到全省平均水平。

信阳市郝堂景区于2017年3月提出国家3A级旅游景区创建申请，经相关评定程序于2018年12月31日由信阳市旅游景区质量等级评定委员会公告（2018年第1号）批准为国家AAA级旅游景区。

郝堂村作为获得住建部首批“美丽宜居村庄示范”“2015年中国人居环境范例奖”；农业部“中国最美休闲乡村”等荣誉称号，多次被《人民日报》、中央电视台等媒体平台报道。但在这几年发展也出现了滞后，旅游类项目偏少，内容不够丰富，另外就是村中道路、自来水、污水处理等基础设施的保障能力较弱；停车场、公厕、标识牌、游客服务中心等公共服务设施建设滞后且缺乏行之有效的管理措施；这都导致整个村庄已不能适应大规模的游客涌入，环境的承载能力受到极大挑战。

通过本项目的实施，能够是郝堂村形成“一核、三区、四廊、多组团”的全域旅游格局。紧扣乡村产业振兴目标，聚焦重点产业、聚集资源要素，突出郝堂及周边资源集群成链，培育出发展新动能，可以大力发展富民乡村产业，奠定全面小康和乡村振兴基础，增添乡村产业发展亮点。

2、项目内容及实施情况

根据《信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目工程实施方案》，该项目主要实施与建设内容如下：

本项目涉及佛山村、郝堂村、七桥村三个行政村，按功能分区包括郝堂人家片区、渔米茶香片区、禅茶古村片区、蓝莓家园片区四个片区。各片区主要建设内容为：

郝堂人家片区：占地1080公顷，综合郝堂村现有规模和发展态势，将郝堂村作为休闲旅游区的核心。

主要建设内容：非遗展示馆 2500.00 m²、豫南农产品展销中心 1000.00 m²、民俗 体验街 3200.00 m²、数字乡村项目 1000.00 m²、千亩荷塘综合整治 13.00 公顷、玉衡广场 1000.00 m²、研学艺术培训基地 3000.00 m²、停车场 6500.00 m²（200 个车位）、充电桩 40.00 个。

渔米茶乡片区：占地 725 公顷，以万亩茶园为基础，以马家河、防洪沟治理、水域综合开发为主体工程，结合偏远村组搬迁，并将茶业观光旅游、水面养殖、水上游乐和湿地禽类保护教育等融入其中，打造“北国江南”的“渔米茶乡”。

主要建设内容：观景台 1000.00 m²、油茶产业观摩点 1000.00 m²、民俗文化体验 街 20000.00 m²、小广场 500.00 m²、观水平台 1000.00 m²、自然教育（鸟类）博物馆 2000.00 m²、观景小岛补种变色树种 1000.00 棵、马家河渔业养殖观光项目 60000.00 m²、研学基地 3000.00 m²、汽车营地 20.00 个共 400.00 m²、星空露营地 60.00 个共 600 m²、湿地公园30000.00 m²、渡口风格景观节点 2000.00 m²、芦苇荡 5000.00 m²、停车场 6500.00 m²（200 个车位）、充电桩 40.00 个。

禅茶古村片区：占地 324 公顷，用文化的眼光深度发掘七桥的内在，塑造豫南民居、水韵山村、青山古寺的现代传统村落形象。用文化的形式串联郝堂片区的山水和景观，打造“禅茶古村”。

主要建设内容：民俗街 10000.00 m²、梯田治理 30.00 公顷、观景台 1000.00 m²、养老中心 6000.00 m²、停车场 6500.00 m²（200 个车位）、充电桩 40.00 个。

蓝莓家园片区：占地 460 公顷，通过绿色有机蔬菜、葡萄、蓝莓等经济作物的种植和高效农业园区的平台引领、示范效应，打造“果山花海”的特色观光、休闲研学、农业体验区。

主要建设内容：蓝莓苗圃培育基地 2000.00 m²（大棚建设）、智能化种植设备 1000.00 m²、脱水干果加工厂房 1000.00 m²、蓝莓民宿 6000.00 m²、停车场 6500.00 m²（200 个车位）、充电桩 40.00 个。

公共配套服务：村庄游客服务中心 3 处共 10000.00 m²、景观节点 12 处共 240.00 m²、民居改造 320.00 户共 64000.00 m²、旅游厕所 4 个共 120.00 m²。

（二）资金投入和使用情况、项目实施情况

1、资金投入情况

本项目建设资金来源主要包括政府出资和专项债券资金，本项目计划投资总额 29546.71 万元，计划使用财政预算资金 10546.71 万元，占比 35.70%，计划申请专项债券资金 19000.00 万元，占比 64.30%，计划缴纳资本金规模 10546.71 万元，未使用专项债券用作项目资本金。

本项目建设期为 2 年，第一年计划投资14559.61万元，计划使用财政资金5059.61万元，计划申请使用专项债券资金 9500.00万元。第二年计划投资14987.10万元，计划使用财政资金5487.10万元，计划申请使用专项债券资金9500.00万元。

本项目总投资 29546.71 万元，其中：工程费用为25388.00万元，工程建设其他费用为1530.30万元，基本预备费1345.91万元，建设期利息1282.50万元。

表1-1：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目工程投资概算表

序号	项目名称	估算金额（万元）				
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计
一	第一部分工程费用	24,588.00	160.00	640.00		25,388.00
(一)	郝堂人家片区	4,427.00	40.00	160.00		4,627.00
1	非遗展示馆	750.00				750.00
2	豫南农产品展销中心	300.00				300.00
3	民俗体验街	1,591.00				1,591.00
4	数字乡村项目	300.00				300.00
5	千亩荷塘综合整治	91.00				91.00
6	玉衡广场	300.00				300.00
7	研学艺术培训基地	900.00				900.00
8	停车场	195.00				195.00
9	充电桩		40.00	160.00		200.00
(二)	渔米茶乡片区	9,955.00	40.00	160.00		10,155.00
1	观景台	100.00				100.00
2	油茶产业观摩点	300.00				300.00
3	民俗文化体验街	6,000.00				6,000.00
4	小广场	50.00				50.00
5	观水平台	300.00				300.00
6	豫南珍稀鸟类博物馆	600.00				600.00
7	景观小岛补种变色树种	300.00				300.00
8	马家河渔业养殖观光项目	300.00				300.00
9	研学基地	900.00				900.00
10	汽车营地	200.00				200.00
11	星空露营地	60.00				60.00
12	渡口风格景观节点	600.00				600.00
13	芦苇滩	50.00				50.00
14	停车场	195.00				195.00
15	充电桩		40.00	160.00		200.00
(三)	禅茶古村片区	5,395.00	40.00	160.00		5,595.00
1	民俗街	3,000.00				3,000.00

序号	项目名称	估算金额（万元）				
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计
2	梯田整治	300.00				300.00
3	观景台	100.00				100.00
4	养老中心	1,800.00				1,800.00
5	停车位	195.00				195.00
6	充电桩		40.00	160.00		200.00
(四)	蓝莓家园片区	2,775.00	40.00	160.00		2,975.00
1	蓝莓苗圃培育基地（大棚建设）	300.00				300.00
2	智能化种植设备	200.00				200.00
3	脱水干果加工厂	280.00				280.00
4	蓝莓民宿	1,800.00				1,800.00
5	停车位	195.00				195.00
6	充电桩		40.00	160.00		200.00
(五)	公服配套	2,036.00				2,036.00
1	村庄游客服务中心	2,000.00				2,000.00
2	景观节点	36.00				36.00
3	旅游厕所	36.00				
	第一部分工程费用合计	24,588.00	160.00	640.00	0.00	25,388.00
二	第二部分其他费用					
1	项目建设管理费				299.09	299.09
2	工程设计费				490.03	490.03
3	工程造价咨询服务费				88.86	88.86
4	项目前期工作咨询费				27.65	27.65
5	招标代理服务费用				67.86	67.86
6	环境影响咨询服务费				16.01	16.01
7	工程监理费				286.92	286.92
8	场地准备及临时设施费				126.94	126.94
9	工程保险费				76.16	76.16
11	劳动安全卫生评审费				50.78	50.78
	第二部分工程费用合计				1,530.30	1,530.30
	第一、第二部分费用合计	24,588.00	160.00	640.00	1,530.30	26,918.30
三	基本预备费				1,345.91	1,345.91
四	建设投资（一+二+三）	24,588.00	160.00	640.00	2,876.21	28,264.21
五	建设期利息					1,282.50
六	总投资（四+五）					29,546.71

2、专项债发行及偿还

专项债发行：该项目已落实专项债资金9500万元，发行时间为2023年4月，债券存续期均为30年，30年期债券，在债券存续期的第6年至10年，每年4月10日偿还本金的1%；第11年至20年，每年4月10日偿还本金的2%；第21年至25年，

每年4月10日偿还本金的5%；第26年至30年，每年4月10日偿还本金的10%。已兑付本金自兑付日起不另计利息。

专项债偿还：根据专项债偿还计划，截至评价期结束，该项目实付利息317.30万元。

3、资金使用情况

截至评价期结束，本次评价的专项债资金9500万元已全部拨付至项目主管单位。根据信阳市平桥区五里店街道办事处提供的项目合同及资金支出相关材料，信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目工程项目实际工程支出800万元。

4、项目实施情况

该项目前期经过同级发展和改革委员会、财政部门审核，完成事前绩效评估，分别于2023年9月27日对该项目EPC总承包及监理进行公开招标。并于2023年10月13日分别与河南汇潢建设工程有限公司签订了工程施工合同，与信阳市科兴建设工程咨询有限公司签订了监理合同。该项目计划2023年10月13日开工，截至2024年4月，该项目处于施工状态。

（三）项目组织管理

该项目主要涉及信阳市平桥区财政局、信阳市平桥区五里店街道办事处、信阳市平桥区水利建设投资开发有限公司、河南汇潢建设工程有限公司、信阳市科兴建设工程咨询有限公司等，其主要职责包括：

信阳市平桥区财政局：对项目单位申请的专项债项目进行审核，审核内容包括申报材料的完整性、规范性，对符合申报要求项目上报至河南省财政厅；

在专项债限额内分配项目资金，拨付资金至项目单位；对专项债利息偿还情况进行监测。

信阳市平桥区五里店街道办事处：项目主管单位，负责对该项目工程管理等工作，明确责任分工，对工程建设质量、进度和投资等进行全方位监督管理，对建设内容具有所有权。

信阳市平桥区水利建设投资开发有限公司：项目代建单位，负责整个项目预算评审手续办理、招投标、监理、合同、施工、结算、工程资料的整理归档。

河南汇潢建设工程有限公司：负责对信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目工程的总体施工。

信阳市科兴建设工程咨询有限公司：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目工程监理单位。

（四）项目绩效目标

1、绩效总目标

提高郝堂片区的旅游承载度，再度实现高质量、高密度的乡村旅游，打造出一张优秀的旅游名片，为平桥区的经济发展注入强劲动力。

2、年度绩效目标

依据河南省财政厅关于印发《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（豫财债〔2022〕13号）和信阳市平桥区五里店街道办事处提供的项目实施方案等，评价组对信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目专项债项目年度绩效目标进行了梳理、总结，从产出、效益两个维度对项目年度绩效目标进行了概括，如表1-2所示：

表 1-2 平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	3个片区	3
		片区规划项目已完成项目数量占比	与合同期一致
		停车位建成数量	200
		充电桩建成数量	50
	质量指标	竣工验收合格率	100%
	时效指标	项目建设进度	及时
	成本指标	项目建设成本（万元）	≤13000
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进
		提升年接待游客人次	提升
		增加村民人均收益	≥1000元
	社会效益指标	提升旅游便利度	提升
		带动村民就业增加	≥100人
	生态效益指标	改善生态环境和居民居住环境	改善
	可持续指标	项目持续发挥作用的期限	≥50年
	满意度指标	居民整体满意度	非常满意

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价通过指标设计和量化分析检验财政支出效果，从项目决策、项目管理、项目产出和项目效果等方面，综合评价信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目专项债资金的使用效益，全面梳理、总结项目工作成效，分析专项债在项目管理、组织实施和债券资金管理过程中存在的难点、问题与不足，以及与专项债“借、用、管、还”等规范化管理相关的债券发行、管理、使用、预警及风险防控机制。为优化项目管理、提升专项债资金使用效益，提出有针对性地改进建议，进一步提高资金支出的经济性、效益性和效率性。

（二）评价对象及时间段

本次绩效评价对象为信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目专项债项目建设期资金9500万元，评价范围为信阳市平桥区五里店街道办事处。评价时段为2023年4月-2024年3月。

（三）绩效评价依据

本次绩效评价的依据主要包括但不限于以下文件：

中央层面：

- 1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 2、关于印发《地方政府债务信息公开办法（试行）》的通知（财预〔2018〕209号）；
- 3、《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）；
- 4、关于印发《地方政府债券发行管理办法》的通知（财库〔2020〕43号）；
- 5、《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94号）；
- 6、财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）；
- 7、《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》；

8、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）。

省级层面：

1、河南省财政厅关于印发《河南省地方政府专项债务预算管理办法》的通知（豫财预〔2017〕2 号）；

2、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

3、河南省财政厅关于印发《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（豫财债〔2022〕13 号）；

4、《河南省财政厅关于开展2023年度专项债项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债函〔2024〕5 号）。

其他：

项目立项材料、项目实施方案，以及其他与项目完成情况、绩效达成及资金管理相关的证明性材料等。

（四）绩效评价指标体系及评价标准

1、评价指标设计的总体思路

评价组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）、河南省财政厅关于印发《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（豫财债〔2022〕13 号）关于专项债项目资金绩效评价要求，按照逻辑分析法，围绕专项债资金“借、用、管，还”四个方面客观分析项目产出和效果。其中，决策、管理类指标为

共性指标。除参照《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》关于专项债绩效评价要求以外，评价组另参考其他相关政策文件和制度规范，形成立项批复情况、预算管理、收益自求平衡管理、项目管理、其他管理等考察指标。产出、效益类指标为个性指标，主要参照《河南省财政厅关于开展 2023 年度专项债项目资金重点绩效评价工作的通知》中关于产出、效益的设置要求。

2、评价指标体系框架

此次评价指标体系共由4个一级指标、15个二级指标、30个三级指标组成。说明如下：

一是决策类指标：占权重分15分，主要从项目立项、专项债券申请情况、绩效管理三个方面加以考察。二是管理类指标：占权重分25分，主要从资金管理、收益自求平衡管理、项目管理、其他管理等方面加以考核。三是项目产出类指标：占权重分26分，用于评价专项债项目实际产出情况。主要包括项目预期规模建设完成情况，项目建设进度等。四是项目效益类指标：占权重分34分，综合评价资金投入使用后的效益实现程度、项目可持续影响以及服务对象满意度。

3、评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、历史标准、通用标准等制定，分为定性指标和定量指标。根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）要求，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，将绩效评价等级划分为四档：90 （含） - 100 分为优、80 （含） -90 分为良、60 （含） -80 分为中、60 分以下为差。

（五）绩效评价原则及方法

本次专项债绩效评价主要采用以下评价方法：①文献法：对本专项债券资金相关的政策文件、债务项目实施情况资料以及本项目相关研究成果进行资料收集，了解本项目债券筹集、债务项目开展的具体情况；②公众评判法：通过公众问卷等方式对债务项目实施效果进行评判；③因素分析法：综合分析影响债务项目绩效目标实现的内部、外部因素。

（六）绩效评价工作过程

本次项目评价程序共包括前期准备、评价实施、报告撰写三个阶段，评价时间为2024年4月1日—2024年4月30日，各阶段工作内容及时间安排如下：一是前期准备（2024年4月1日-4月8日）。成立绩效评价小组，搜集项目资料，全面了解项目基本情况，此外有针对性地设计评价指标体系。二是评价实施（2024年4月9日-4月25日）。基础数据表填报与复核：①基础数据表填报与复核。基础数据表由被评价单位填写，评价组对基础数据表与相关材料的一致性、真实性等进行复核；②访谈调研：通过与信阳市平桥区五里店街道办事处、施工单位相关负责人进行远程沟通，了解该项目整体工作开展情况，以及专项债项目、资金管理、使用情况等，并对了解内容进行记录、整理；③问卷调查。面向该项目社会公众进行满意度调查，共计收回社会公众满意度问卷209份。三是形成结论及报告撰写（2024年4月25日-4月30日）。依据设定的评分规则对指标体系进行评分。撰写绩效评价报告，总结经验、分析不足，并针对存在问题提出改进建议。结合相关方意见对评价报告修改完善，形成定稿提交。

三、评价结论

依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、问卷调查等形式对信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目（一期）专项债项目专项债资金进行客观评价，最终评价得分为84.01分，绩效评价等级为“良”。具体得分情况见表 3-1：

表 3-1 信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目（一期）

专项债项目得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
A 决策	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	1.00	1.00
		A102 立项程序规范性	2.00	2.00
	A2 专项债券申请情况	A201 支持领域合规性	2.00	2.00
		A202 手续办理完备性	3.00	0.75
		A203 项目文本科学性	2.00	1.50
	A3 绩效管理	A301 事前绩效评估	2.00	2.00
		A302 绩效目标设定	1.00	1.00
		A303 绩效目标合理性	1.00	1.00
		A304 绩效目标明确性	1.00	0.67
B 管理	B1 资金管理	B101 纳入预算情况	3.00	3.00
		B102 资金使用规范性	5.00	2.00
		B103 资金支出进度	4.00	0.17
		B104 专项债券本息偿还计划执行情况	3.00	3.00
	B2 项目管理	B201 项目建设	5.00	4.00
	B3 其他管理	B301 债券项目信息 公开、项目信息填报、问题整改及其他管理问题	5.00	5.00
C 产出	C1 产出数量	C101 3个片区	2.00	1.50
		C102 片区规划项目已完成项目数量占比	2.00	1.00
		C103 停车位建成数量	2.00	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
		C104 充电桩建成数量	2.00	0.00
	C2 产出质量	C201 工程竣工验收合格率	6.00	6.00
	C3 产出时效	C301 项目建设进度	6.00	4.50
	C4 产出成本	C401 建设成本节约率	6.00	6.00
D 效益	D1 经济效益	D101 促进区域经济发展	5.00	5.00
		D102 提升年接待游客人次	5.00	5.00
		D103 增加村民人均收益	5.00	5.00
	D2 社会效益	D201 提升旅游便利度	4.00	4.00
		D202 带动村民就业增加	4.00	4.00
	D3 生态效益	D301 改善生态环境和居民居住环境	4.00	4.00
	D4 可持续影响	D401 项目持续发挥作用的期限	3.00	3.00
	D5 满意度指标	D501 居民整体满意度	4.00	3.92
合计			100.00	84.01

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次项目决策指标下设“项目立项”、“专项债券申请情况”和“绩效管理”

三个二级指标，总分值 15 分，综合评分 11.92 分。

表 4-1 项目立项指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
A 决策	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④该项目是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。	具备一个得分要素，得到指标分值的25%。	1	1

		A102 立项 程序 规范 性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立，项目立项是否经过主管部门审核；②项目立项是否经过同级和上级发改部门审核通过；③审核程序、审批文件、材料是否符合相关要求；④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	具备要素①和②之一的，得到指标分值的30%；具备要素③，得到指标分值的40%。	2	2
--	--	-----------------------------	---	---	---	---

A101 立项依据充分性：该指标评价项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。根据信阳市平桥区五里店街道办事处提供的项目立项材料，《信阳市人民政府关于加快推进农业高质量发展建设现代农业强市促进乡村产业振兴的实施意见》指出，为加快推进我市农业高质量发展，推动农业大市向现代农业强市转变，促进乡村产业振兴，本项目根据该意见进行立项，符合评价要点①；项目所在地位于五里店街道办事处管辖范围，与五里店街道办事处职责范围相符，属于部门履职所需，符合评价要点②；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合评价要点③；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，符合评价要点④。因此，根据评分规则，立项依据充分性指标得分 1 分。

A102 立项程序规范性：该指标考核项目的申请、设立过程是否符合相关要求，是否符合项目立项规范及项目的申报审批流程，用以反映和考核项目立项的规范情况。根据信阳市平桥区五里店街道办事处提供的项目立项材料，2022 年 3 月 31 日，信阳市平桥区发展和改革委员会审批并出具了《关于信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（信平发改〔2022〕76 号）；2022 年 4 月 8 日，信阳市生态环境局直属二分局下发的《关于信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目

环境影响评价审核的情况说明》，同意本项目建设；2022 年 4 月 17 日，河南方邦律师事务所对本项目出具法律意见书，意见书指出本项目理想审批真实合法有效，综上分析，符合评价要点①②③④。因此，根据评分规则，立项程序规范性指标得分 2 分。

综上所述：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目一期工程专项债项目“项目立项”指标得分为 3 分。

表 4-2 专项债券申请情况指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
A 决策	A2 专项债券申请情况	A201 支持领域合规性	评价要点： ①项目立项符合财政部文件规定的专项债券支持领域和方向；②项目属于有一定收益的公益性项目，且收益自求平衡。	具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	2	2
		A202 手续办理完备性	评价要点： ①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；②项目是否完成前期勘察、初步设计；③项目施工前是否按规定进行工程、监理公开招标；④项目是否取得工程规划许可、施工许可证等各项证照。	以上要素各占1/4权重分，符合得分，否则不得分。	3	0.75
		A203 项目文本科学性	评价要点： ①项目实施方案明确的资金来源、专项债券申请额度与实际需求是否匹配(额度匹配率=(实际需求额度/项目申请额)×100%)、发行时间和期限、风险机制等是否合规、科学；②收益和融资平衡方案对项目收入和成本的预测、对偿债计划的设置是否合理，项目预期收益与专项债券规模是否匹配；③项目年度收支与项目全生命周期收支是否匹配；④项目整体收益与专项债券规模是否匹配。	以上要素各占25%权重分，符合得分，否则不得分。	2	1.5

A201 支持领域合规性：根据信阳市平桥区五里店街道办事处提供的项目立项材料，该项目为有一定收益的公益性项目，符合《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）关于“专项债券是为有一定收益的公益性项目发

行，以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券”的要求；根据项目实施方案，本项目建设将产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动经济的增长，具备收益性。根据 2022 年 4 月 17 日，河南方邦律师事务所对本项目出具法律意见书，意见书指出该项目为具有一定收益的公益性项目。因此，符合评价要点①②。因此，根据评分规则，支持领域合规性指标得分 2 分。

A202 手续办理完备性：本目前期勘察设计整体未具体实施，仅对项目 Middle 个别细项实施了勘察设计，不符合评价要点①②。根据信阳市平桥区五里店街道提供的项目资料，2023 年 9 月 27 日对该项目 EPC 总承包及监理进行公开招标，符合招投标相关手续，符合评价要点③；项目单位暂未提供工程规划许可证、施工许可证等，不符合评价要点④。因此，根据评分规则，手续办理完备性指标得分 0.75 分。

A203 项目文本科学性：根据本项目立项材料：本项目总投资 29546.71 万元，专项债资金申请 19000 万元，本次申请 9500 万元，但截至本次评价期，本项目实际支付工程款仅 800 万元，实际需求与申请额度不匹配，投资预算不合理。不符合评价要点①；专项债申请资金与实际需求度匹配；根据 2022 年 4 月 15 日，北京政德会计师事务所（普通合伙）出具的本项目收益与融资自求平衡专项评价报告，报告指出：知本项目专项债券三十年偿还本息合计 38878.80 万元。偿还资金来源为场地出租收入、厂房出租收入、停车位收入、充电桩服务费收入、物业费收入、观景平台旅游景点门票收入，共计现金净流入 55034.81 万元，预计本项目净收入对债券本息的覆盖倍数为 1.42，项目收益可以覆盖债券成本，保障程度较高。根据 2022 年 4 月 17 日，河南方邦律师事务所对本项目出具法律意见书，

意见书指出，该项目具有稳定的预期偿债资金来源，对应的预期项目收益能够保障偿还债券本金和利息，实现了项目收益和融资自求平衡；综合分析：符合评价要点②③④。因此，根据评分规则，项目文本科学性指标得分 1.5 分。

综上所述：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目一期工程专项债项目“专项债券申请情况”指标得分为 4.25 分。

表 4-3 绩效管理指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
A 决策	A3 绩效管理	A301 事前 评估 绩效	评价要点： ①项目是否开展事前绩效评估； ②事前绩效评估报告是否规范、有效。	具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	2	2
		A302 绩效 目标 设定	评价要点： ①项目设定绩效目标；②绩效目标随项目资料报送。	具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	1	1
		A303 绩效 目标 合理性	评价要点： ①项目绩效目标切实可行；②项目绩效目标反映了项目计划的实施成效；③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。	以上要素各占25%权重分，符合得分，否则不得分。	1	1
		A304 绩效 目标 明确性	评价要点：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。	以上要素各占 1/3 权重分，符合得分，否则不得分。	1	0.67

A301 事前评估绩效：2022 年 4 月，北京中建政研信息咨询中心对本项目进行了事前绩效评价，并出具了《事前绩效评价报告》，事前评价报告规范、有效；符合评价要点①②。因此，根据评分规则，事前绩效评估指标得分为 2 分。

A302 绩效目标设定：2022 年 4 月，北京中建政研信息咨询中心对本项目进行了事前绩效评价，并出具了《事前绩效评价报告》，项目设置了绩效目标，且该报告随项目资料一同报送；符合评价要点①②。因此，根据评分规则，绩效目

标设定指标得分为 1 分。

A303 绩效目标合理性：2022 年 4 月，北京中建政研信息咨询中心对本项目进行了事前绩效评价，并出具了《事前绩效评价报告》，项目设置了绩效目标，并对项目绩效目标的合理性进行了分析评价，符合评价要点①②③④。因此，根据评分规则，绩效目标合理性得分为 1 分。

A304 绩效目标明确性：2022 年 4 月，北京中建政研信息咨询中心对本项目进行了事前绩效评价，并出具了《事前绩效评价报告》，报告评价结论指出：本项目总体绩效目标设置明确，具体目标基本合理，绩效目标与工作任务总体相匹配，有预期达到的产出，目标科学合理，符合评价要点②③。但还存在项目成本指标不够细致，效果目标不够准确完善的情况，数量指标不够具体细致到具体项目。不符合评价要点①。

综上所述：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目一期工程专项债项目“绩效管理”指标得分为 4.67 分。

（二）管理

本次管理指标下设“资金管理”、“项目管理”和“其他管理”三个二级指标，总分值 25 分，综合评分 17.17 分。

表 4-4 资金管理指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
B 管理	B1 资金管理	B101 纳入预算情况	评价要点： ①项目资金纳入预算管理；②项目收益纳入预算管理。	具备一个得分要素，得到指标分值的50%。	3	3
		B102 资金使用规范性	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；②债券资金拨付和支付过程合规，资金拨付有完整的审批程序和手续；③符合项	以上要素各占20% 权重分，符合得分，否则不得分。	5	2

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
			目预算批复或合同规定的用途；④是否用于偿还债务、经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
		B103资金支出进度	评价要点： ①资金拨付和支出进度是否按计划执行，是否及时支付到资金使用最末端，形成实物工作量。资金支出进度=(实际支出债券资金/项目债券资金总额)×100%。②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配，是否存在资金闲置情况。	以上要素各占50%权重分，符合得分，否则不得分。其中①资金支出进度达100%得满分权重分，否则根据实际支出情况得分。即指标分值=权重分值*预算执行率。	4	0.17
		B104专项债券本息偿还计划执行情况	评价要点：是否严格执行本息偿还计划。	符合得分，否则不得分。	3	3

B101 纳入预算情况：根据信阳市平桥区五里店街道办事处提供的项目实施方案：该项目资金纳入信阳市平桥区五里店街道办事处部门预算管理，目前正在建设中，尚未投入运营，不涉及项目收益纳入预算管理情况，因此符合评价要点①②。因此，根据评分规则，纳入预算情况指标得分为 3 分。

B102 资金使用规范性：该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；债券资金拨付和支付过程合规，资金拨付有完整的审批程序和手续；项目符合预算批复或合同规定的用途；通过主管部门提供资金支出明细，本次已申请专项债资金9500万元，本次评价期，仅支付至项目施工单位800万元，因此，针对该项目是否符合项目预算批复或合同规定的用途、其余资金是否用于偿还债务、经常性支出和楼堂馆所等 中央明令禁止的项目支出、及是否存在滞留等现象，无法评价，不符合评价要点③④⑤。因此，根据评分规则，资金使用规范性指标得分为 2 分。

B103 资金支出进度：根据信阳市平桥区五里店街道办事处提供的项目采购合同及资金支出明细，该项目截至2024年3月，实际支出为800万元，资金支出进度=800万元/9500万元=8.42%，因此，该项指标扣分为 $2 \times (1 - 8.42\%) = 1.83$ 分；根据实际支付情况，目前资金存在闲置，不符合评价要点②。因此，根据评分规则，资金支出进度指标得分为0.17分。

B104 专项债券本息偿还计划执行情况：根据信阳市财政局关于下达2023年河南省政府专项债资金的通知，通知要求每年4月10日前10个工作日支付利息，根据平桥区财政局提供的证明材料，本项目专项债9500万元第一期利息317.3万元已实际支付。因此符合本项评价要点。因此，根据评分规则，专项债券本息偿还计划执行情况得分为 3 分。

综上所述：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目一期工程专项债项目“资金管理”指标得分为 8.17 分。

表 4-4 项目管理指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
B 管理	B2 项目管理	B201 项目建设	评价要点： ①是否建立组织管理机构，是否有组织机构保障；②是否制定健全完善实物管理制度并严格执行；③项目建设内容调整及支出调整手续是否完备；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；⑤项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。	以上要素各占20% 权重分，符合得分，否则不得分。	5	4

B201 项目建设：2022年4月17日，河南方邦律师事务所对本项目出具法律意见书，意见书指出信阳市平桥区五里店街道办事处系依法批准设立的具有独立法人资格的机关单位，具备实施信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目工作的主体资格，符合评价要点①；项目单位未提供实物管理制度等，

不符合评价要点②；该项目暂未发生变更，不涉及评价要点③；平桥区五里店街道办事处与信阳市平桥区水利建设投资开发有限公司签订代建合同，负责负责整个项目预算评审手续办理、招投标、监理、合同、施工、结算、工程资料的整理归档，平桥区五里店办事处设立领导小组，负责对整个项目的实施、场地设备、信息支撑等提供帮助，符合评价要点④⑤。因此，根据评分规则，项目管理指标得分为 4 分。

表 4-5 其他管理指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
B 管理	B3 其他管理	B301 债券项目信息公开、项目信息填报、问题整改及其他管理问题	评价要点： ①是否对专项债券项目信息按要求公开。②是否按要求及时在信息系统填报信息。③是否及时整改外部监督发现的问题。④是否存在财务、采购、管理方面的问题。	以上要素各占25%权重分，符合得分，否则不得分。	5	5

B301 债券项目信息公开、项目信息填报、问题整改及其他管理问题：2023

年3月，联合资信评估股份有限公司对2023年河南省城乡发展专项债券（八期）—2023年河南省政府专项债券（十四期）的信用状况进行综合分析和评估，确定2023年河南省城乡发展专项债券（八期）—2023年河南省政府专项债券（十四期）的信用等级为AAA，其中包括本项目专项债资金9500万元，并对专项债信息公开，符合评价要点①；项目主管单位已在平桥区预算管理一体化平台中填报本项目专项债信息，符合评价要点②；本项目暂未发现外部监督整改问题及采购等方面的问题，符合评价要点③④。因此，根据评分规则，债券项目信息公开、项目信息填报、问题整改及其他管理问题得分为 5 分。

（三）项目产出情况

本次项目产出指标下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”和“产出成本”四个二级指标，总分值 26 分，综合评分 21 分。

表 4-6 产出数量指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
C 产出	C1 产出数量	C101 3个片区	功能分区包括郝堂人家片区、渔米茶香片区、禅茶古村片区3个片区	完成计划数量得满分，完成计划内容不一致扣0.5分.	2	1.5
		C102 片区规划项目已完成项目数量占比	规划项目实际完成占比=规划项目数量完成率/该片区规划总项目数量×100%。 该片区规划总项目数量不含单独考核的“停车场、充电桩”项目	根据项目的实际完成情况：三个片区各占1/3的分值，达到60%的，得满分；大于50%小于60%的，得80%分值；小于50%的，不得分。合计进度大于50%的，不低于总体分值的50%。	2	1
		C103 停车位建成数量	停车位完成率=实际完成数量/计划完成数量×100%。	完成计划数量得满分，否则，不得分。	2	2
		C104 充电桩建成数量	充电桩建成数量完成率=实际完成数量/计划完成数量×100%。	完成计划数量得满分，否则，不得分。	2	0

C101 3个片区：根据《信阳市平桥区郝堂村乡村振兴三产融合基础设施建设项目事前绩效评估报告》中的“绩效目标申报表”，指标三个片区指“郝堂人家片区、渔米茶香片区、禅茶古村片区”，而根据建设单位提供的《项目完工进度表》，实际完成片区为“郝堂人家片区、渔米茶香片区、蓝莓家园片区”，完成数量一致，但内容有一项不一致，根据评分规则，扣 0.5 分。因此，本项指标得 1.5 分。

C102 片区规划项目已完成项目数量占比：根据建设单位和施工单位确认的《项目完工进度表》及实地勘察，片区郝堂人家片区规划项目 9 项，已完成投资

额占比 92%；片区渔米茶乡片区规划项目 15 项，已完成投资额占比 18%；片区蓝莓家园片区规划项目 6 项，已完成投资额占比 26%。合计进度为 53.1%，大于 50%，根据评分规则，本项指标得 1 分。各片区已完成投资额占比计算如下：

1、郝堂人家片区，已完成投资额占比92%，建设内容见下表：

序号	项目名称		建筑面积	投资总额 (万元)	完工进度	已完工金额 (万元)	占比
(一)	郝堂人家片区			4,627.00		4,277.00	92%
1	非遗展示馆	m ²	2500	750.00	100%	750.00	
2	豫南农产品展销中心	m ²	1000	300.00	100%	300.00	
3	民俗体验街	m ²	3200	1,591.00	100%	1,591.00	
4	数字乡村项目	m ²	1000	300.00	100%	300.00	
5	千亩荷塘综合整治	公顷	13	91.00	100%	91.00	
6	玉衡广场	m ²	1000	300.00	50%	150.00	
7	研学艺术培训基地	m ²	3000	900.00	100%	900.00	
8	停车场	m ²	6500	195.00	100%	195.00	
9	充电桩	个	40	200.00		-	

2、渔米茶乡片区，已完成投资额占比18%，建设内容见下表：

序号	项目名称		建筑面积	投资总额 (万元)	完工进度	已完工金额 (万元)	占比
(二)	渔米茶乡片区			10,155.00		1,808.50	18%
1	观景台	m ²	1000	100.00	100%	100.00	
2	油茶产业观摩点	m ²	1000	300.00	100%	300.00	
3	民俗文化体验街	m ²	20000	6,000.00	20%	1,200.00	
4	小广场	m ²	500	50.00	60%	30.00	
5	观水平台	m ²	1000	300.00		-	
6	豫南珍稀鸟类博物馆	m ²	2000	600.00		-	
7	景观小岛补种变色树种	颗	1000	300.00		-	
8	马家河渔业养殖观光项目	m ²	60000	300.00	40%	120.00	
9	研学基地	m ²	3000	900.00		-	
10	汽车营地	m ²	400	200.00		-	
11	星空露营地	m ²	600	60.00		-	
12	渡口风格景观节点	m ²	2000	600.00		-	
13	芦苇滩	m ²	5000	50.00		-	
14	停车场	m ²	6500	195.00	30%	58.50	
15	充电桩	个	40	200.00		-	

2、蓝莓家园片区，已完成投资额占比26%，建设内容见下表：

序号	项目名称		建筑面积	投资总额 (万元)	完工进 度	已完工金额 (万元)	占比
(三)	蓝莓家园片区			2,975.00		780.00	26%
1	蓝莓苗圃培育基地（大 棚建设）	m²	2000	300.00	100%	300.00	
2	智能化种植设备	m²	1000	200.00	100%	200.00	
3	脱水干果加工厂	m²	1000	280.00	100%	280.00	
4	蓝莓民宿	m²	6000	1,800.00		-	
5	停车位	m²	6500	195.00		-	
6	充电桩	个	40	200.00		-	

C103 停车位建成数量：根据建设单位和施工单位确认的《项目完工进度表》及实地考察，三个片区共计完成停车位 260 个，其中郝堂人家片区 200 个、渔米茶乡片区 60 个。完成绩效目标 200 个停车位的指标，根据评分规则，本项得 2 分。

C104 充电桩建成数量：根据建设单位和施工单位确认的《项目完工进度表》及实地考察，三个片区因特殊原因，未启动充电桩建设，未完成绩效目标 50 个充电桩的指标，根据评分规则，本项不得分。

综上所述：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目工程专项债项目“产出数量”指标得分为 4.5 分。

表 4-7 产出质量指标得分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评价要点	评分规则	标准 分值	实际 得分
C 产出	C2 产出 质量	C201 工程 竣工 验收 合格 率	评价要点：查看工程验收报告，查看各项建设内容验收结果是否均达到合格。	各项建设内容均合格，得满分；验收存在不合格的，按照合格工程量/设定工程量的比例得分。若工程未到竣工验收时点，以事故发生率作为评价指标，发生一起安全事故的，合格率得50%分值，两起及以上的，本项不得分。	6	6

C201 工程竣工验收合格率：根据建设项目工程总承包合同，工期为 2023.10.13-2024.6.9，目前尚未达到竣工验收时点，按评分规则第二类评分，根

据统计及新闻报告查询，本项目目前未发生安全事故，按评分规则，本项不扣分。

综上所述：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目工程专项债项目“产出质量”指标得分为 6 分。

表 4-8 产出时效指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
C 产出	C3 产出时效	C301 项目建设进度	评价指标： ①项目实际开工时间与项目合同约定开工时间分配；②项目实际完工时间与项目合同约定完工时间匹配。	以上要素各占 50% 权重分，工程按期开工率、按期完工率均为 100% 得满分，延期率小于10%，得50%分值，超过10%不得分。	6	4.5

C301 项目建设进度：根据施工单位、监理单位提供的施工日志，项目如期开工，按评分规则，得 50%分值；项目最近一期 2024.3 月提供的已实际施工完成工程量金额为 6901.50 万元，占合同总金额 13000 万元的比例 53.1%，而根据项目合同工期工期时间进度已达到 62.5%，本项得分 4.5 分。

综上所述：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目工程专项债项目“产出时效”指标得分为 4.5 分。

表 4-9 产出成本指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
C 产出	C4 产出成本	C401 建设成本节约率	成本节约率=（计划成本—实际成本）/计划成本×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出（该项目目前尚未进行决算，实际支出金额视为项目建设实际成本）。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目建设实际成本≤预期成本得满分，否则每偏离预期成本1%，扣除10%权重分，扣完为止。	6	6

C401 建设成本节约率：根据建设单位提供的资金拨付凭证、实施方案投资资金

额估算，项目产出成本金额未超出计划成本金额，根据评分规则，本项不扣分。

综上所述：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目一期工程专项债项目“产出成本”指标得分为 6 分。

（四）项目效益情况

本次项目效益指标下设“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”和“满意度”五个二级指标，总分值34分，综合评分33.92分。

表 4-10 经济效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
D 效益	D1 经济效益	D101 促进区域经济发展	《信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目实施方案》载明：项目建设将产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动经济的增长。	通过问卷调查采用众数法进行评价： ①项目建设明显促进了周边经济发展，得满分； ②项目建设促进了周边经济发展，得80%的分值； ③项目建设没促进周边经济发展，不得分。	5	5
		D102 提升年接待游客人次	《信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目实施方案》载明：通过禅茶古村片区公共基础设施的建设，郝堂的对外形象将得到极大的提升，增加旅游吸引力。	根据《信阳市国民经济和社会发展统计公报》数据，2023年旅游人数较20191年增加，得2分；减少，不得分。 通过问卷调查采用众数法进行评价（本部分满分3分）： ①项目建设后，旅游人数明显增加，得满分； ②项目建设后，旅游人数增加，得80%的分值； ③项目建设没促进旅游人数增加，不得分。	5	5
		D103 增加村民人均收益	《信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目实施方案》载明：将带动周边最少100位农民就业，月收入增加1000元。	通过问卷调查采用众数法进行评价： ①项目建设后，村民每月收入提高2000元以上，得满分； ②项目建设后，村民每月收入提高1000-2000元，得满分； ③项目建设后，每月收入提高1000元以下，得60%的分值； ④项目建设没有提高村民收入，不得分。	5	5

D101 促进区域经济发展：评价组对项目实施范围内的社会公众进行问卷调查，共计收回有效问卷 212 份。通过满意度问卷：问卷第 5 题：“项目建设后，是否增加了旅游吸引力，促进了周边经济发展？”从统计结果分析，认为明显促进的

133 人，占比 62.74%；认为促进的 79 人，占比 37.26%；认为跟以前差不多的 0 人。因此认为：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设专项债项目建设后，促进了区域经济发展。根据评分规则，促进区域经济发展指标得满分。

D102 提升年接待游客人次：根据《信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目实施方案》，2018-2021 年，郝堂旅游人次占信阳市旅游人次的比率均为 2.11%，《2023 年信阳市国民经济和社会发展统计公报》上显示，2023 年信阳市共接待旅客 5442.3 万人次，由此计算出郝堂 2023 年共接待旅客 114.8 万人次（5442.3 万人次*2.11%），因 2020-2022 年均受疫情影响，所以与 2019 年度数据进行比较，2019 年郝堂接待旅客 101.83 万人次，小于 2023 年的 114.8 万人次，本部分得满分 2 分。

评价组对项目实施范围内的社会公众进行问卷调查，共计收回有效问卷 212 份。通过满意度问卷：问卷第 1 题：“项目建设后，旅游人数是否增加？”从统计结果分析，认为明显增加的 116 人，占比 54.72%；认为增加的 95 人，占比 44.81%；认为跟以前差不多的 1 人，占比 0.47%。因此认为：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设专项债项目建设后，提升了年接待游客人次。本部分得满分 3 分。

根据评分规则，提升年接待游客人次指标得满分。

D103 增加村民人均收益：评价组对项目实施范围内的社会公众进行问卷调查，共计收回有效问卷 212 份。通过满意度问卷：问卷第 4 题：“项目建设后，您和您身边的人的收入是否有所提高？”从统计结果分析，认为每月收入提高 2000 元以上的 54 人，占比 25.47%；认为每月收入提高 1000-2000 元的 112 人，占比 52.83%；认为每月收入提高 1000 元以下的 45 人，占比 21.23%；认为收入跟以前差不多的 1 人，占比 0.47%。根据评分规则，增加村民人均收益指标得满分。

综上所述：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目一期工程专项债项目“经济效益”指标得分为 15 分。

表 4-11 社会效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
D 效益	D2 社会效益	D201 提升旅游便利度	项目建设需产生一定的社会效益，比如促进旅游的发展，提升旅游便利度，提升游客体验等。本指标主要考核项目建设对旅游便利度的影响。	通过问卷调查采用众数法进行评价： ①项目建设明显提升旅游便利度，得满分； ②项目建设提升旅游便利度，得80%的分值； ③项目建设没提升旅游便利度，不得分。	4	4
		D202 带动村民就业增加	《信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目实施方案》载明：将带动周边最少100位农民就业，月收入增加1000元。	根据政府部门数据，带动周边100位以上的村民就业，得2分；带动人数不足100人，不得分。 通过问卷调查采用众数法进行评价（本部分满分2分）： ①项目建设后，带动村民就业增加，得满分； ②项目建设没带动村民就业增加，不得分。	4	4

D201 提升旅游便利度：评价组对项目实施范围内的社会公众进行问卷调查，共计收回有效问卷 212 份。通过满意度问卷：问卷第 6 题：“项目建设后，停车场、充电桩、公共卫生间的建设是否提升了游客的旅游便利度？”从统计结果分析，认为明显提升的 123 人，占比 58.02%；认为提升的 89 人，占比 41.98%；认为跟以前差不多的 0 人。因此认为：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设专项债项目建设后，提升了旅游便利度。根据评分规则，提升旅游便利度指标得满分。

D202 带动村民就业增加：根据佛山村、郝堂村、七桥村村委会出具的证明，信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设专项债项目带动周边 100 位以上的村民就业。本部分得满分 2 分。

评价组对项目实施范围内的社会公众进行问卷调查，共计收回有效问卷 212

份。通过满意度问卷：问卷第 3 题：“项目建设后，您和您身边的人是否因此找到了工作？”从统计结果分析，212 人全部认为项目建设带动了村民就业增加，本部分得满分 2 分。

根据评分规则，带动村民就业增加指标得满分。

综上所述：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目一期工程专项债项目“社会效益”指标得分为 8 分。

表 4-12 生态效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
D 效益	D3 生态效益	D301 改善生态环境和居民居住环境	项目建设需产生一定的生态效益，比如改善周边生态环境，改善村民居住环境等。本指标主要考核项目建设是否对生态环境和居民居住环境存在改善作用。	通过问卷调查采用众数法进行评价： ①项目建设明显改善生态环境和居民居住环境，得满分； ②项目建设改善生态环境和居民居住环境，得80%的分值； ③项目建设没改善生态环境和居民居住环境，不得分。	4	4

D301 改善生态环境和居民居住环境：评价组对项目实施范围内的社会公众进行问卷调查，共计收回有效问卷 212 份。通过满意度问卷：问卷第 2 题：“项目建设后，是否改善了周边生态环境和您的居住环境？”从统计结果分析，认为明显改善的 139 人，占比 65.57%；认为改善的 73 人，占比 34.43%；认为跟以前差不多的 0 人。根据评分规则，改善生态环境和居民居住环境指标得满分。

综上所述：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目一期工程专项债项目“生态效益”指标得分为 4 分。

表 4-13 可持续影响指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
D 效益	D4 可持续影响	D401 项目持续发挥作用的期限	项目建设需具备一定的可持续发展作用。本指标主要考核项目建成后能够带来持续影响的年限。	通过问卷调查采用众数法进行评价： ①项目持续发挥作用的期限≥50年，得满分； ②项目持续发挥作用的期限超过30年不满50年，得80%的分值； ③项目持续发挥作用的期限超过10年不满30年，得60%的分值； ④项目持续发挥作用的期限不满10年，不得分。	3	3

D401 项目持续发挥作用的期限：该项目属于公益性新建项目，持续效应预计可达 50 年以上。且根据调查问卷，几乎全部（除了 2 人）群众均认为该项目可持续发挥作用长达 50 年及以上。根据评分规则，项目持续发挥作用的期限指标得满分。

综上所述：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目一期工程专项债项目“可持续影响”指标得分为 3 分。

表 4-14 满意度指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分规则	标准分值	实际得分
D 效益	D5 满意度	D501 居民整体满意度	运用李克特五分量表法计算满意度。满意度 = [（非常满意个数×100%+满意个数×80%+一般个数×60%+不满意个数×0%）/调查问卷人员总数]×100%。	满意度≥95%，得满分，每降低 1%，扣权重5%分值；扣完为止。	4	3.92

D501 居民整体满意度：评价组对项目实施范围内的社会公众进行问卷调查，共计收回有效问卷 212 份。通过满意度问卷：问卷第 8 题：“您对该项目的整体满意度？”从统计结果分析，认为非常满意的 156 人，占比 73.58%；认为满意的

55 人，占比 25.94%；认为一般的 1 人，占比 0.47%；认为不满意的 0 人。根据评分规则，满意度= $[(156 \times 100\% + 55 \times 80\% + 1 \times 60\% + 0 \times 0\%) / 212] \times 100\% = 94.62\%$ ，居民整体满意度指标得分 3.92 分。

综上所述：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目一期工程专项债项目“满意度”指标得分为 3.92 分。

五、主要经验及做法

（一）举债过程规范合理，专项债程序公开透明

一是严格遵循债务发行规定，专项债举债过程合理。落实债券发行，专项债所发行的债券金额符合地区债务限额。二是专项债程序公开透明。本项目专项债通过联合资信评估股份有限公司进行综合分析和评估，确定 2023 年河南省城乡的信用等级为 AAA，并对信息公开披露，程序公开透明。

（二）项目实施能够带动当地乡村产业振兴

通过本项目的实施，能够使郝堂村形成“一核、三区、四廊、多组团”的全域旅游格局。紧扣乡村产业振兴目标，聚焦重点产业、聚集资源要素，突出郝堂及周边资源集群成链，培育出发展新动能，可以大力发展富民乡村产业，奠定全面小康和乡村振兴基础，增添乡村产业发展亮点。

六、存在的问题

（一）项目已完成投资金额对应的工程资料不完善

根据施工方报送、监理单位审查及建设单位盖章确认的《项目完工进度及已投资金额表》，项目已完成投资金额 6901.50 万元。但评价组发现，项目单位在填写《工程款支付申请表》、《工程进度确认单》等材料时，未按照项目规划的建设内容对应申请填写，导致评价组无法从纸质材料上验证已完工投资金

额的准确性，尽管评价组进行了实地勘察及询问调查，但由于项目涉及的佛山村、郝堂村、七桥村三个行政村，存在以前年度其他建设项目的情况，评价组已无法明确区分某一块属于本次项目建设。

（二）绩效目标不明确

根据信阳市平桥区郝堂村乡村振兴三产融合基础设施建设项目《绩效目标申报表》，数量指标“三个片区”过于笼统，未对片区具体建设内容数量进行明确目标考核，导致绩效目标不明确。

（三）工程进度存在延期可能

根据施工合同，根据信阳市平桥区郝堂村乡村振兴三产融合基础设施建设项目施工期间为2023.10.13-2024.6.9，但根据绩效评价组实地勘察，项目规划内容还有较多未完成，工程进度存在延期可能。据施工方反映，工程款支付进度较慢，是工程可能延期的重要原因。

（四）专项债资金支付不及时，投资估算不合理

根据《信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目工程实施方案》项目投资预算 29546.71 万元，拟安排财政预算资金 10546.71 万元，项目计划申请使用债券资金总额 19000.00 万元。2023 年计划使用 9500.00 万元，本次已申请专项债资金 9500 万元。但本次评价期，项目单位实际支付工程款仅 800 万元，远低于已申请专项债金额，专项债资金支付不及时，项目初期投资估算金额过高。

七、有关建议

（一）完善项目前期规划设计，提高项目管理水平

建议主管部门高度重视项目前期工作，加强项目可行性研究，科学制定项目资金筹措方案，加快办理规划许可、施工许可等审批手续，切实加快项目前期进度。依托投资评审机构、社会中介咨询机构、行业主管部门等相关力量，进行前期调研和摸底排查工作，减少项目决策失误，提高前期对项目了解深度，适度加快专项债券项目谋划，建立项目储备、债券发行、工程建设、资金使用有效衔接的长效机制，确保专项债券项目前期准备充分、工程尽早开工、资金早见成效。

（二）加强绩效培训，增加绩效管理理念

加强绩效目标申报人员的培训，保障绩效目标明确、合理、可行，加强预算绩效管理。通过绩效目标的细化、量化编制，强调绩效目标的可考核性，充分发挥结果导向作用，做到预算执行有据可依，为项目的绩效运行跟踪监控和绩效评价实施管理提供依据。

（三）加强施工过程监督及管理

对工程进度随时监控，从资金、人员、设备等各方面入手，保障工程进度如期进行，一旦存在偏差，及时查清原因并充分发挥能动性解决问题。

（四）认真做好前期投资估算，规范专项债使用管理

一是加快投资估算指标的更新速度，扩大投资估算指标的覆盖面，保证投资估算设计深度，增加投资估算人员的责任感。充分利用价格信息网络，避免前期估算出现较大偏差。二是项目单位狠抓工程推进、资金使用管理，确保工程建设与资金使用有效衔接，全面提升专项债券资金使用效能，确保专项债券资金于发行后10个月内基本支出完毕，每月支出进度原则上不低于序时进度。

八、其他需要说明的问题

事后续效评价在时间上有一定的滞后性。通常事后续效评价用于评价前一年度的项目，受到时间的影响，部分评价工作无法还原2023年的状况。

附件：

- 1、信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目专项债项目绩效指标评分表；
- 2、信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目公共问卷问卷调查。

信阳市宏大会计师事务所有限责任公司
二〇二四年四月二十五日



附件1：

信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设专项债项目
绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分规则	评价过程	得分
		A1 项目立项	3	A101 立项依据充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	具备一个得分要素，得到指标分值的25%。	根据信阳市平桥区五里店街道办事处提供的项目立项材料，《信阳市人民政府关于加快推进农业高质量发展建设现代农业强市促进乡村产业振兴的实施意见》指出，为加快推进我市农业高质量发展，推动农业大市向现代农业强市转变，促进乡村产业振兴，本项目根据该意见进行理想，符合评价要点①；项目所在地位于五里店街道办事处管辖范围，与五里店街道办事处职责范围相符，属于部门履职所需，符合评价要点②；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合评价要点③；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，符合评价要点④。	1
			3	A102 立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立，项目立项是否经过主管部门审核； ②项目立项是否经过同级和上级发改部门审核通过； ③审核程序、审批文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	具备一个得分要素，得到指标分值的25%。	根据信阳市平桥区五里店街道办事处提供的项目立项材料，2022年3月31日，信阳市平桥区发展和改革委员会审批并出具了《关于信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（信平发改〔2022〕76号）；2022年4月8日，信阳市生态环境局直属二分局下发的《关于信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目环境影响评价审核的情况说明》，同意本项目建设；2022年4月17日，河南方邦律师事务所对本项目出具法律意见书，意见书指出本项目理想审批真实合法有效，综上分析，符合评价要点①②③④。	2
				A201 支持领域合规性	2	项目立项是否符合专项债券支持领域和方向，是否属于有一定收益的公益性项目。	评价要点： ①项目立项符合财政部文件规定的专项债券支持领域和方向； ②项目属于有一定收益的公益性项目，且收益自求平衡。	以上要素各占50%权重分，符合得分，否则不得分。	根据信阳市平桥区五里店街道办事处提供的项目立项材料，该项目为有一定收益的公益性项目，符合《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）关于“专项债券是为有一定收益的公益性项目发行，以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券”的要求；根据项目实施方案，本项目建设将产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动经济的增长，具备收益性。根据2022年4月17日，河南方邦律师事务所对本项目出具法律意见书，意见书指出该项目为具有一定收益的公益性项目。因此，符合评价要点①②。	2
							评价要点：			

附件1：

信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设专项债项目
绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分规则	评价过程	得分
A 决策	15	A2 专项债券申请情况	7	A202 手续办理完备性	3	前期手续办理及相关材料是否完整，项目前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。	①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；	以上要素各占 1/4权重分，符合得分，否则不得分。	本项目前期勘察设计整体未具体实施，仅对项目中间个别细项实施了勘察设计，不符合评价要点①②。根据信阳市平桥区五里店街道提供的项目资料，2023年9月27日对该项目EPC总承包及监理进行公开招标，符合招投标相关手续，符合评价要点③；项目单位暂未提供工程规划许可证、施工许可证等，不符合评价要点④。	0.75
							②项目是否完成前期勘察、初步设计；			
							③项目施工前是否按规定进行工程、监理公开招标；			
							④项目是否取得工程规划许可、施工许可证等各项证照。			
				A203 项目文本科学性	2	项目实施方案、收益和融资平衡方案、法律意见书等文件内容的科学性与合理性。	评价要点： ①项目实施方案明确的资金来源、专项债券申请额度与实际需求 是否匹配(额度匹配率 =（实际需求额度/项目申请额）×100%）、发行时间和期限、风险机制等是否合规、科学； ②收益和融资平衡方案对项目收入和成本的预测、对偿债计划的设置是否合理，项目预期收益与专项债券规模是否匹配； ③项目年度收支与项目全生命周期收支是否匹配； ④项目整体收益与专项债券规模是否匹配。	以上要素各占 25% 权重分，符合得分，否则不得分。	根据本项目立项材料：本项目总投资29546.71 万元，专项债券资金申请19000万元，本次申请9500万元，但截至本次评价期，本项目实际支付工程款仅800万元，实际需求与申请额度不匹配，投资预算不合理。不符合评价要点①；专项债申请资金与实际需求度匹配；根据2022年4月15日，北京政德会计师事务所（普通合伙）出具的本项目收益与融资自求平衡专项评价报告，报告指出：知本项目专项债券三十年偿还本息合计 38878.80万元。偿还资金来源为场地出租收入、厂房出租收入、停车位收入、充电桩服务费收入、物业费收入、观景平台旅游景点门票收入，共计现金净流入 55034.81 万元，预计本项目净收入对债券本息的覆盖倍数为 1.42，项目收益可以覆盖债券成本，保障程度较高。根据2022年4月17日，河南方邦律师事务所对本项目出具法律意见书，意见书指出，该项目具有稳定的预期偿债资金来源，对应的预期项目收益能够保障偿还债券本金和利息，实现了项目收益和融资自求平衡；综合分析：符合评价要点②③④。	1.5
				A301 事前绩效评估	2	是否进行事前绩效评估	评价要点： ①项目是否开展事前绩效评估； ②事前绩效评估报告是否规范、有效。	以上要素各占 50% 权重分，符合得分，否则不得分。	2022年4月，北京中建政研信息咨询中心对本项目进行事前绩效评价，并出具了《事前绩效评价报告》，事前评价报告规范、有效；符合评价要点①②。	2
				A302 绩效目标设定	1	是否设定绩效目标，并随项目资料报送。	评价要点： ①项目设定绩效目标； ②绩效目标随项目资料报送。	以上要素各占 50% 权重分，符合得分，否则不得分。	2022年4月，北京中建政研信息咨询中心对本项目进行事前绩效评价，并出具了《事前绩效评价报告》，项目设置了绩效目标，且该报告随项目资料一同报送；符合评价要点①②。	1

附件1：

信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设专项债项目
绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分规则	评价过程	得分
		绩效管理	5	A303 绩效目标合理性	1	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情。	评价要点： ①项目绩效目标切实可行； ②项目绩效目标反映了项目计划的实施成效； ③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。	以上要素各占 25%权重分， 符合得分， 否则不得分。	2022年4月，北京中建政研信息咨询中心对本项目进行事前绩效评价，并出具了《事前绩效评价报告》，项目设置了绩效目标，并对项目绩效目标的合理性进行了分析评价，符合评价要点①②③④。	1
				A304 绩效目标明确性	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	以上要素各占 1/3 权重分， 符合得分， 否则不得分。	2022年4月，北京中建政研信息咨询中心对本项目进行事前绩效评价，并出具了《事前绩效评价报告》，报告评价结论指出：本项目总体绩效目标设置明确，具体目标基本合理，绩效目标与工作任务总体相匹配，有预期达到的产出，目标科学合理，符合评价要点②③④但还存在项目成本指标不够细致，效果目标不够准确完善的情况，数量指标不够具体细致到具体项目。不符合评价要点①。	0.67
		B1 资金管理	15	B101 纳入预算管理情况	3	项目资金、项目收益纳入预算管理情况。	评价要点： ①项目资金纳入预算管理； ②项目收益纳入预算管理。	以上要素各占 50 %权重分， 符合得分， 否则不得分。	根据信阳市平桥区五里店街道办事处提供的项目实施方案：该项目资金纳入信阳市平桥区五里店街道办事处部门预算管理，目前正在建设中，尚未投入运营，不涉及项目收益纳入预算管理情况，因此符合评价要点①②。	3
				B102 资金使用规范性	5	债券资金使用管理情况，用以反映项目单位对债券资金的使用是否合规。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定； ②债券资金拨付和支付过程合规，资金拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否用于偿还债务、经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	以上要素各占 20 %权重分， 符合得分， 否则不得分。	该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；债券资金拨付和支付过程合规，资金拨付有完整的审批程序和手续；项目符合预算批复或合同规定的用途；通过主管部门提供资金支出明细，本次已申请专项债资金9500万，本次评价期，仅支付至项目施工单位800万元，因此，针对该项目是否符合项目预算批复或合同规定的用途、其余资金是否用于偿还债务、经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出、及是否存在滞留等现象，无法评价，不符合评价要点③④⑤。	2
				B103 资金支出进度	4	资金拨付和支出进度是否按计划执行，是否及时支付到资金使用最末端，形成实物工作量；资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配，是否存在资金闲置情况。	评价要点： ①资金拨付和支出进度是否按计划执行，是否及时支付到资金使用最末端，形成实物工作量。资金支出进度=（实际支出债券资金/项目债券资金总额）×100%。 ②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配，是否存在资金闲置情况。	以上要素各占 50% 权重分， 符合得分， 否则不得分。其中①资金支出进度达 100%得满分权重分， 否则根据实际支出情况得分。即指标分值 = 权重分值*预算执行率。	根据信阳市平桥区五里店街道办事处提供的项目采购合同及资金支出明细，该项目截至2024年3月，实际支出为800万元，资金支出进度=800万元/9500万元=8.42%，因此，该项指标扣分为2*（1-8.42%）=1.83分；根据实际支付情况，目前资金存在闲置，不符合评价要点②。	0.17

信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设专项债项目
绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分规则	评价过程	得分
B 管理	25			B104 专项债券本息偿还计划执行情况	3	专项债券本息偿还计划执行情况。	评价要点：是否严格执行本息偿还计划。	符合得分，否则不得分。	根据信阳市财政局关于下达2023年河南省政府专项债资金的通知，通知要求每年4月10日前10个工作日支付利息，根据平桥区财政局提供的证明材料，本项目专项债9500万元第一期利息317.3万元已实际支付。因此符合本项评价要点。	3
		B2 项目管理	5	B201 项目建设	5	项目建设流程是否规范；资产备案登记是否规范。	评价要点： ①是否建立组织管理机构，是否有组织机构保障； ②是否制定健全完善实物管理制度并严格执行； ③项目建设内容调整及支出调整手续是否完备； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。	以上要素各占 20% 权重分，符合得分，否则不得分。	2022年4月17日，河南方邦律师事务所对本项目出具法律意见书，意见书指出信阳市平桥区五里店街道办事处系依法批准设立的具有独立法人资格的机关单位，具备实施信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目工作的主体资格，符合评价要点①；项目单位未提供实物管理制度等，不符合评价要点②；该项目暂未发生变更，不涉及评价要点③；平桥区五里店街道办事处与信阳市平桥区水利建设投资开发有限公司签订代建合同，负责负责整个项目预算评审手续办理、招投标、监理、合同、施工、结算、工程资料的整理归档，平桥区五里店办事处设立领导小组，负责对整个项目的实施、场地设备、信息支撑等提供帮助，符合评价要点④⑤。	4
		B3 其他管理	5	B301 债券项目信息公开、项目信息填报、问题整改及其他管理问题	5	专项债券项目信息公开情况，项目信息填报情况，外部监督发现问题整改情况，扣财务、采购和其他管理情况。	评价要点： ①是否对专项债券项目信息按要求公开； ②是否按要求及时在信息系统填报信息； ③是否及时整改外部监督发现的问题； ④是否存在财务、采购、管理方面的问题。	以上要素各占 25% 权重分，符合得分，否则不得分。	2023年3月，联合资信评估股份有限公司对2023年河南省城乡发展专项债券（八期）—2023年河南省政府专项债券（十四期）的信用状况进行综合分析和评估，确定2023年河南省城乡发展专项债券（八期）—2023年河南省政府专项债券（十四期）的信用等级为AAA，其中包括本项目专项债资金9500万元，并对专项债信息公开，符合评价要点①；项目主管单位已在平桥区预算管理一体化平台中填报本项目专项债信息，符合评价要点②；本项目暂未发现外部监督整改问题及采购等方面的问题，符合评价要点③④。	5
				C101 3个片区	2	指标建设片区数量是否达到预定指标。	功能分区包括郝堂人家片区、渔米茶香片区、禅茶古村片区3个片区	完成计划数量得满分，完成计划内容不一致扣0.5分。	根据《信阳市平桥区郝堂村乡村振兴三产融合基础设施建设项目事前绩效评估报告》中的“绩效目标申报表”，指标三个片区指“郝堂人家片区、渔米茶香片区、禅茶古村片区”，而根据建设单位提供的《项目完工进度表》，实际完成片区为“郝堂人家片区、渔米茶香片区、蓝莓家园片区”，完成数量一致，但内容有一项不一致，根据评分规则，扣0.5分。	1.5
		C1	8	C102 片区规划项目已完成项目数量占比	2	指标考核三个片区具体规划项目已完成项目数量占比，该比例用项目已完工投资金额占比进行考核。=片区已完工投资金额/片区投资估算金额*100%。根据施工合同时间占比，截至2024年3月，该比例达到	规划项目实际完成占比=规划项目数量完成率/该片区规划总项目数量×100%。该片区规划总项目数量不含单独考核的“停车场、充电桩”项目	根据项目的实际完成情况：三个片区各占1/3的分值，达到60%的，得满分；大于50%小于60%的，得80%分值；小于50%的，不得分。合计进度大于50%的，不低于总体分值的50%。	根据建设单位和施工单位确认的《项目完工进度表》及实地勘察，片区郝堂人家片区规划项目9项，已完成投资额占比92%；片区渔米茶乡片区规划项目15项，已完成投资额占比18%；片区蓝莓家园片区规划项目6项，已完成投资额占比26%。合计进度为53.1%，大于50%，根据评分规则，本项得1分。	1

附件1：

信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设专项债项目
绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分规则	评价过程	得分
C 产出	26	产出数量	0	C103 停车位建成数量	2	指标停车位建成数量200个是否达到预定指标。	停车位完成率=实际完成数量/计划完成数量×100%。	完成计划数量得满分，否则，不得分。	根据建设单位和施工单位确认的《项目完工进度表》及实地考察，三个片区共计完成停车位260个，其中郝堂人家片区200个、渔米茶乡片区60个。完成绩效目标200个停车位的指标，根据评分规则，本项得满分。	2
				C104 充电桩建成数量	2	指标充电桩建成数量50个预定指标。	充电桩建成数量完成率=实际完成数量/计划完成数量×100%。	完成计划数量得满分，否则，不得分。	根据建设单位和施工单位确认的《项目完工进度表》及实地考察，三个片区因特殊情况，未启动充电桩建设，未完成绩效目标50个充电桩的指标，根据评分规则，本项不得分。	0
		C2 产出质量	6	C201 工程竣工验收合格率	6	信阳市平桥区郝堂村乡村振兴三产融合基础设施建设项目（一期）竣工验收是否合格。	评价要点：查看工程验收报告，查看各项建设内容验收结果是否均达到合格。	各项建设内容均合格，得满分；验收存在不合格的，按照合格工程量/设定工程量的比例得分。若工程未到竣工验收时点，以事故发生率作为评价指标，发生一起安全事故的，合格率得50%分值，两起及以上的，本项不得分。	根据建设项目工程总承包合同，工期为2023.10.13-2024.6.9，目前尚未达到竣工验收时点，按评分规则第二类评分，根据统计及新闻报告查询，本项目目前未发生安全事故，按评估规则，本项不扣分。	6
		C3 产出时效	6	C301 项目建设进度	6	项目建设进度情况。	评价指标： ①项目实际开工时间与项目合同约定开工时间匹配 ②项目实际完工时间与项目合同约定完工时间匹配。	以上要素各占 50% 权重分，工程按期开工率、按期完工率均为 100% 得满分，延期率小于10%，得50%分值，超过10%不得分。	根据施工单位、监理单位提供的施工日志，项目如期开工，按评分规则，得50%分值；项目最近一期2024.3月提供的已实际施工完成工程量金额为6901.50万元，占合同总金额13000万元的比例53.1%，而根据项目合同工期工期时间进度已达到62.5%，本项得分4.5分。	4.5
		C4 产出成本	6	C401 建设成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=（计划成本—实际成本）/计划成本×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出（该项目目前尚未进行决算，实际支出金额视为项目建设实际成本）。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目建设实际成本≤预期成本得满分，否则每偏离预期成本1%，扣除10%权重分，扣完为止。	根据建设单位提供的资金拨付凭证、实施方案投资金额估算，项目产出成本金额未超出计划成本金额，根据评分规则，本项不扣分。	6

信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设专项债项目
绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分规则	评价过程	得分
		D1经济效益	15	D101 促进区域经济发展	5	考核项目建设对周边区域经济的促进情况。	《信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目实施方案》载明：项目建设将产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动经济的增长。	通过问卷调查采用众数法进行评价： ①项目建设明显促进了周边经济发展，得满分； ②项目建设促进了周边经济发展，得80%的分值； ③项目建设没促进周边经济发展，不得分。	评价组对项目实施范围内的社会公众进行问卷调查，共计收回有效问卷212份。通过满意度问卷：问卷第5题：“项目建设后，是否增加了旅游吸引力，促进了周边经济发展？”从统计结果分析，认为明显促进的133人，占比62.74%；认为促进的79人，占比37.26%；认为跟以前差不多的0人。因此认为：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设专项债项目建设后，促进了区域经济发展。根据评分规则，促进区域经济发展指标得满分。	5
				D102 提升年接待游客人次	5	考核项目建设对年接待游客人次的提升情况。	《信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目实施方案》载明：通过禅茶古村片区公共基础设施的建设，郝堂的对外形象将得到极大的提升，增加旅游吸引力。	根据《信阳市国民经济和社会发展统计公报》数据，2023年旅游人数较20191年增加，得2分；减少，不得分。 通过问卷调查采用众数法进行评价（本部分满分3分）： ①项目建设后，旅游人数明显增加，得满分； ②项目建设后，旅游人数增加，得80%的分值； ③项目建设没促进旅游人数增加，	根据《信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目实施方案》，2018-2021年，郝堂旅游人次占信阳市旅游人次的比率均为2.11%，《2023年信阳市国民经济和社会发展统计公报》上显示，2023年信阳市共接待旅客5442.3万人次，由此计算出郝堂2023年共接待旅客114.8万人次（5442.3万人次*2.11%），因2020-2022年均受疫情影响，所以与2019年度数据进行比较，2019年郝堂接待旅客101.83万人次，小于2023年的114.8万人次，本部分得满分2分。 评价组对项目实施范围内的社会公众进行问卷调查，共计收回有效问卷212份。通过满意度问卷：问卷第4题：“项目建设后，您和您身边的人的收入是否有所提高？”从统计结果分析，认为每月收入提高2000元以上的54人，占比25.47%；认为每月收入提高1000-2000元的112人，占比52.83%；认为每月收入提高1000元以下的45人，占比21.23%；认为收入跟以前差不多的1人，占比0.47%。根据评分规则，增加村民人均收益指标得满分。	5
				D103 增加村民人均收益	5	考核项目建设对附近居民人均收益的增加情况。	《信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目实施方案》载明：将带动周边最少100位农民就业，月收入增加1000元。	通过问卷调查采用众数法进行评价： ①项目建设后，村民每月收入提高2000元以上，得满分； ②项目建设后，村民每月收入提高1000-2000元，得满分； ③项目建设后，每月收入提高1000元以下，得60%的分值； ④项目建设没有提高村民收入，不得分。	评价组对项目实施范围内的社会公众进行问卷调查，共计收回有效问卷212份。通过满意度问卷：问卷第4题：“项目建设后，您和您身边的人的收入是否有所提高？”从统计结果分析，认为每月收入提高2000元以上的54人，占比25.47%；认为每月收入提高1000-2000元的112人，占比52.83%；认为每月收入提高1000元以下的45人，占比21.23%；认为收入跟以前差不多的1人，占比0.47%。根据评分规则，增加村民人均收益指标得满分。	5

附件1：

信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设专项债项目
绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分规则	评价过程	得分
D 效益	34	D2 社会效益	8	D201 提升旅游便利度	4	考核项目建设对旅游便利度的提升情况。	项目建设需产生一定的社会效益，比如促进旅游的发展，提升旅游便利度，提升游客体验等。本指标主要考核项目建设对旅游便利度的影响。	通过问卷调查采用众数法进行评价： ①项目建设明显提升旅游便利度，得满分； ②项目建设提升旅游便利度，得80%的分值； ③项目建设没提升旅游便利度，不得分。	评价组对项目实施范围内的社会公众进行问卷调查，共计收回有效问卷212份。通过满意度问卷：问卷第6题：“项目建设后，停车场、充电桩、公共卫生间的建设是否提升了游客的旅游便利度？”从统计结果分析，认为明显提升的123人，占比58.02%；认为提升的89人，占比41.98%；认为跟以前差不多 的0人。因此认为：信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设专项债项目建设后，提升了旅游便利度。根据评分规则，提升旅游便利度指标得满分。	4
				D202 带动村民就业增加	4	考核项目建设对增加就业岗位数量带动村民就业的影响。	《信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设项目实施方案》载明：将带动周边最少100位农民就业，月收入增加1000元。	根据政府部门数据，带动周边100位以上的村民就业，得2分；带动人数不足100人，不得分。 通过问卷调查采用众数法进行评价（本部分满分2分）： ①项目建设后，带动村民就业增加，得满分； ②项目建设没带动村民就业增加，不得分。	根据佛山村、郝堂村、七桥村村委会出具的证明，信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设专项债项目带动周边100位以上的村民就业。本部分得满分2分。 评价组对项目实施范围内的社会公众进行问卷调查，共计收回有效问卷212份。通过满意度问卷：问卷第3题：“项目建设后，您和您身边的人是否因此找到了工作？”从统计结果分析，212人全部认为项目建设带动了村民就业增加，本部分得满分2分。 根据评分规则，带动村民就业增加指标得满分。	4
		D3 生态效益	4	D301 改善生态环境和居民居住环境	4	考核项目建设对生态环境和居民居住环境的改善情况。	项目建设需产生一定的生态效益，比如改善周边环境，改善村民居住环境等。本指标主要考核项目建设是否对生态环境和居民居住环境存在改善作用。	通过问卷调查采用众数法进行评价： ①项目建设明显改善生态环境和居民居住环境，得满分； ②项目建设改善生态环境和居民居住环境，得80%的分值； ③项目建设没改善生态环境和居民居住环境，不得分。	评价组对项目实施范围内的社会公众进行问卷调查，共计收回有效问卷212份。通过满意度问卷：问卷第2题：“项目建设后，是否改善了周边生态环境和您的居住环境？”从统计结果分析，认为明显改善的139人，占比65.57%；认为改善的73人，占比34.43%；认为跟以前差不多的0人。根据评分规则，改善生态环境和居民居住环境指标得满分。	4

附件1：

信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设专项债项目
绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分规则	评价过程	得分
		D4 可持续影响	3	D401 项目持续发挥作用的期限	3	考核项目建成后将发挥作用的期限。	项目建设需具备一定的可持续发展作用。本指标主要考核项目建成后能够带来持续影响的年限。	通过问卷调查采用众数法进行评价： ①项目持续发挥作用的期限≥50年，得满分； ②项目持续发挥作用的期限超过30年不满50年，得80%的分值； ③项目持续发挥作用的期限超过10年不满30年，得60%的分值； ④项目持续发挥作用的期限不满10年，不得分。	该项目属于公益性新建项目，持续效应预计可达50年以上。且根据调查问卷，几乎全部（除了2人）群众均认为该项目可持续发挥作用长达50年及以上。根据评分规则，项目持续发挥作用的期限指标得满分。	3
		D5 满意度	4	D501 居民整体满意度	4	周围居民对项目实施的整体满意程度。	运用李克特五分量表法计算满意度。满意度=〔（非常满意个数×100%+满意个数×80%+一般个数×60%+不满意个数×0%）/调查问卷人员总数〕×100%。	满意度≥95%，得满分，每降低1%，扣权重5%分值；扣完为止。	评价组对项目实施范围内的社会公众进行问卷调查，共计收回有效问卷212份。通过满意度问卷：问卷第8题：“您对该项目的整体满意度？”从统计结果分析，认为非常满意的156人，占比73.58%；认为满意的55人，占比25.94%；认为一般的1人，占比0.47%；认为不满意的0人。根据评分规则，满意度=〔（156×100%+55×80%+1×60%+0×0%）/212〕×100%=94.62%，居民整体满意度指标得分3.92分。	3.92
整体评价结果	100		100		100					84.01

附件 2:

信阳市平桥区郝堂片区乡村振兴三产融合基础设施建设专项债项目 调查问卷

0、您是哪个村的村民？ [单选题]

选项	小计	比例
佛山村	55	25.94%
郝堂村	67	31.6%
七桥村	90	42.45%
本题有效填写人次	212	


1、项目建设后，旅游人数是否增加？ [单选题]

选项	小计	比例
明显增加	116	54.72%
增加	95	44.81%
跟以前差不多	1	0.47%
本题有效填写人次	212	




2、项目建设后，是否改善了周边生态环境和您的居住环境？ [单选题]

选项	小计	比例
明显改善	139	65.57%
改善	73	34.43%
跟以前差不多	0	0%
本题有效填写人次	212	



3、项目建设后，您和您身边的人是否因此找到了工作？ [单选题]

选项	小计	比例
是	212	 100%
否	0	 0%
本题有效填写人次	212	



4、项目建设后，您和您身边的人的收入是否有所提高？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
每月收入提高 2000 元以上	54	 25.47%
每月收入提高 1000-2000 元	112	 52.83%
每月收入提高 1000 元以下	45	 21.23%
收入跟以前差不多	1	 0.47%
本题有效填写人次	212	

5、项目建设后，是否增加了旅游吸引力，促进了周边经济发展？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
明显促进	133	 62.74%
促进	79	 37.26%
跟以前差不多	0	 0%
本题有效填写人次	212	

6、项目建设后，停车场、充电桩、公共卫生间的建设是否提升了游客的旅游便利度？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
明显提升	123	 58.02%
提升	89	 41.98%
跟以前差不多	0	 0%

本题有效填写人次	212	
----------	-----	--

7、您觉得项目建成后，能够持续发挥作用多少年？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
50 年及以上	210	99.06%
30-50 年	2	0.94%
10-30 年	0	0%
10 年以下	0	0%
本题有效填写人次	212	

8、您对该项目的整体满意度？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	156	73.58%
满意	55	25.94%
一般	1	0.47%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	212	

9、其他意见及建议 [\[填空题\]](#)

无