

# 潢川县老龙埂水库生态治理工程情况说明

## 一、项目基本情况

老龙埂水库位于潢川县城以西 2.5 公里，处在淮河流域潢河支流上。是一座以防洪、农田灌溉、城市供水、水产养殖、旅游开发等综合利用的中型水库。老龙埂水库于 1964 年 3 月兴建，1965 年 3 月建成，2007 至 2010 年期间对老龙埂水库进行了第一次除险加固。由于当时资金限制，水库除险加固不彻底，部分项目未能实施，水库又经过十多年的运行，于 2020 年被鉴定为三类坝。

工程建设的主要内容为：1、水库除险加固工程：主、副坝工程、溢洪道封堵工程、泄洪洞工程、西灌溉洞工程、水库管理设施改善工程；2、水环境治理：清淤扩容、水域岸线清理、生态湿地水体净化；3、水生态修复：生态廊道植被缓冲带等。建设周期 33 个月，工程预算总投资 26049.72 万元，资金来源为地方专项债和地方财政资金配套。

## 二、招投标、合同签订情况

项目建设管理单位为：信阳市老龙埂水库除险加固工程建设管理处，项目采用 EPC 模式。该项目于 2022 年 12 月份完成施工

招标投标手续，中标工期为 33 个月，施工单位为：河南金石水利工程建设有限公司、河南光州水利建设投资有限公司、信阳市水利勘测设计院组成的联合体。施工费暂定为 16933.83 万元，设计费暂定为 1066.17 万元。2023 年 5 月完成监理招标手续，监理单位为：首盛国际工程咨询集团有限公司。

### **三、项目进展情况**

项目于 2023 年 4 月 16 日正式开工。目前主要完成了坝后公园 160 亩的清表工作、填塘工作，完成了黄国故城东城墙到张庄提灌站的 1900 米道路基础工作。

### **四、下一步打算**

启动后续项目建设。尽快确定工程总体设计，适时启动老龙埂水库管理区域办公楼、环湖道路及水生态修复等项目建设，推动除险加固和综合型生态工程完工。

